



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE – Servizi Tecnici Generali

Servizio Edilizia Metropolitana

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'ITCG "F. BORGHESE" E L'IIS "V. EMANUELE" NEL COMUNE DI PATTI\_ ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CIG 8877701E9C CUP B47H21004810003

IMPRESA APPALTATRICE: Fox S.r.l.s. con sede in C.da Torretta s.n. – 98063 Gioiosa Marea (ME) – P. IVA 03267800831

CONTRATTO DI APPALTO: Affidamento diretto con trattativa su M.E.P.A. n. 1810683

## RELAZIONE STATO FINALE

PROGETTO Approvato con Determinazione n. 6680 del 11.12.2018, con quadro economico così ripartito:

### A) Importo dei Lavori

1. Importo totale dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza	€ 57.287,22
2. Oneri sicurezza	€ 4.430,90
<b>A - Importo lavori al netto della Sicurezza per il ribasso d'asta</b>	<b>€ 52.856,32</b>

### B) Somme a disposizione della stazione appaltante

1. Per IVA al 22%	€ 12.603,19
2. Spese per attività tecniche e amministrative (art. 113 D. Lgs. 50/2016_2%)	€ 1.145,74
3. Contributo ANAC	€ 30,00
4. Oneri di conferimento a discarica	€ 606,90
5. Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamento	€ 3.626,95

**B – Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 18.012,78**

**IMPORTO COMPLESSIVO € 75.300,00**

CONTRATTO D.D. a contrarre n. 1013 del 10/09/2021 d'impegno con rimodulazione del quadro  
D'APPALTO economico di spesa a seguito dell'affidamento diretto mediante trattativa MEPA n. 1810683

### A) Importo dei Lavori

1. Importo totale dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza	€ 57.287,22
2. Oneri sicurezza	€ 4.430,90
3. Restano lavori al netto della Sicurezza per ribasso asta	€ 52.856,32
4. Ribasso d'asta pari al 20,05%	10.597,69

**A - Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta e compreso oneri sicurezza € 46.689,53**

### B) Somme a disposizione della stazione appaltante

1. Per IVA al 22%	€ 10.271,70
2. Spese per attività tecniche e amministrative (art. 113 D. Lgs. 50/2016_2%)	€ 1.145,74
3. Contributo ANAC	€ 30,00

4. Oneri di conferimento a discarica	€ 606,90
5. Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamento	€ 3.626,95
<b>B - Importo complessivo somme a disposizione</b>	<b>€ 15.681,29</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 62.370,81</b>

<b>TEMPO UTILE</b>	Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto in 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di effettivo inizio, fissata pertanto al 27.12.2021
<b>CONSEGNA DEI LAVORI PROROGHE</b>	La consegna dei lavori è stata effettuata in data 26.10.2021 Nessuna
<b>SOSPENSIONI</b>	Nessuna
<b>ULTIMAZIONE LAVORI</b>	Accertata il 21.12.2021
<b>ANDAMENTO DEI LAVORI</b>	I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori
<b>VARIAZIONI LAVORI</b>	Nessuna
<b>ORDINI DI SERVIZIO</b>	Nel corso dei lavori non sono stati emanati ordini di servizio

**STATO FINALE** Redatto in data 29/12/2021 ed è stato firmato dall'Impresa senza riserve di ulteriori compensi ed ammonta complessivamente al netto del ribasso d'asta ad € 46.683,22, da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa con i seguenti certificati:

N°	DATA	IMPORTO
1	21.12.2021	€ 46.449,80

**RESIDUA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA AL SALDO DI € 233,42** (duecentotrentatre/42)

<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>	L'impresa ha provveduto ad assicurare i lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori in oggetto ai seguenti enti: - I.N.P.S. di Messina matricola n° 4809568972; - I.N.A.I.L. di Messina con polizza n° 19358035/05.
<b>RISERVE DELL'IMPRESA</b>	L'impresa ha firmato il registro di contabilità e tutti gli atti contabili senza riserve
<b>CONTABILITA' LAVORI</b>	La contabilità dei lavori si compone di n° 1 libretti delle misure, n° 1 registro di contabilità
<b>DANNI DI FORZA MAGGIORE</b>	Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

**INFORTUNI**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio

**CAVE DI PRESTITO**

Dagli atti di Ufficio non risulta che l'impresa abbia aperto cave di prestito

**CESSIONI DI CREDITO**

Dagli atti risulta che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti e non ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati e che non esistono impeditivi d'altro genere

**DIREZIONE DEI LAVORI**

La direzione dei lavori è stata eseguita dall'Arch. Domenico Calarco e la contabilità è stata redatta dallo stesso

Messina, 29/12/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Domenico Calarco)

