



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1143 del 15/09/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1011 del 21/09/2022

Direzione: III VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: Progetto per il miglioramento della percorribilità della S.P. 55 di San Martino di Spadafora nel Comune di Spadafora.

CUP: B77H20016160003

CIG: 8550168DD4

Impresa: SANTO LANZA, Via della Fiera Franca, 45 – BARCELLONA P.G. (ME), – P.IVA: 02119130835;

Scrittura privata: in data 08.04.2021, al n.2555 di repertorio

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE SOMME

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI

PREMESSO:

CHE il “Progetto per il miglioramento della percorribilità della S.P. 55 di San Martino di Spadafora nel Comune di Spadafora”, è stato redatto in data 02/12/2020 per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 42.568,00 per lavori a b. a.al netto del 20% del ribasso d’asta € € 10.835,00 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 26.597,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 1364 del 22.12.2020 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;

CHE con determina n. 1364 del 22.12.2020 i lavori sono stati aggiudicati dall’Impresa LANZA Santo, con sede in Barcellona P.G. (ME), via della Fiera Franca, 45, con un ribasso del 20,00%, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

CHE i lavori vennero consegnati in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32 comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 22.12.2020 per scadere dopo 60 giorni naturali e consecutivi (del Foglio di Patti e condizioni) e quindi entro il 21.02.2021;

CHE la relativa scrittura privata fu sottoscritta in Messina in data 08.04.2021, al n.2555 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 53.403,00 di cui € 42.568,00 al netto del ribasso del 20,00% ed € 10.835,00 quali oneri irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza;

CHE i lavori vennero sospesi in data 01.01.2021 (condizioni meteorologiche e la carenza di materie prime causa COVID) e ripresi il 15.02.2021 con nuova scadenza del 07.04.2021;

CHE la suddetta Perizia di assestamento somme finali è stata approvata in linea Tecnica dal RUP Ing. Antonino Scutтери ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/18 e concordamento nuovi prezzi non

comportante un aumento dell'importo contrattuale con l'inserimento di n.04 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale con quadro economico così composto:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori a STATO FINALE soggetto a ribasso contrattuale	€	56.901,61
A.2 - Ribasso contrattuale del 20,00%	€	11.380,32
A.3 - Importo lavori al netto del ribasso	€	45.521,29
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	7.871,87
Totale lavori	€	53.393,16

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	11.746,49
B.2 - Spese Tecniche	€	1.068,06
B.3 - per acquisto materiale di consumo per EE.SS (compreso IVA)	€	13.792,29
Totale somme a disposizione	€	26.606,84
IMPORTO TOTALE	€	80.000,00

CHE a seguito della suddetta sospensione e per la realizzazione dei lavori, la scadenza definitiva per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 07.04.2021;

CHE i lavori hanno avuto termine il 07.04.2021, come risulta dal relativo verbale di fine lavori sottoscritto in data 07.04.2021;

CHE l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE per tale motivazione la D.L., in data 11.05.2021, ha redatto una perizia di "Assestamento Finale Somme" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il cui Quadro Economico risulta così composto:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori a STATO FINALE soggetto a ribasso contrattuale	€	56.901,61
A.2 - Ribasso contrattuale del 20,00%	€	11.380,32
A.3 - Importo lavori al netto del ribasso	€	45.521,29
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	7.871,87
Totale lavori	€	53.393,16

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	11.746,49
B.2 - Spese Tecniche	€	1.068,06
B.3 - per acquisto materiale di consumo per EE.SS (compreso IVA)	€	13.792,29
Totale somme a disposizione	€	26.606,84
IMPORTO TOTALE	€	80.000,00

CHE detta Perizia di Assestamento Finale delle Somme è stata approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/18

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Assestamento Somme Finale delle Somme e delle quantità del progetto di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 53.393,16 per lavori, comprensivi di € 7.871,00 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 26.606,84 per somme a disposizione dell'Amm/nc;

Viste le LL.RR. 48/91 E 30/2000 che disciplinano l'O.R. EE. LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
Vista la Determinazione Dirigenziale N° 1323 del 23 dicembre 2020 che attribuisce alcune Deleghe Dirigenziali allo scrivente Titolare di P.O.;
Visto il Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;
VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Assestamento Finale delle Somme, redatto in data 11.05.2021 dal Direttore dei Lavori, geom. Filadelfo Magno, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 53.393,16 (euro cinquantatremilatrecentonovantatré/16) che, essendo stato corrisposto un unico certificato di pagamento non resta alcun credito dell'impresa;

PRENDERE ATTO della succitata Perizia di Assestamento Finale Somme con il seguente Q.E.:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori a STATO FINALE soggetto a ribasso contrattuale	€	56.901,61
A.2 - Ribasso contrattuale del 20,00%	€	11.380,32
A.3 - Importo lavori al netto del ribasso	€	45.521,29
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	7.871,87
Totale lavori	€	53.393,16

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	11.746,49
B.2 - Spese Tecniche	€	1.068,06
B.3 - per acquisto materiale di consumo per EE.SS (compreso IVA)	€	13.792,29
Totale somme a disposizione	€	26.606,84
IMPORTO TOTALE	€	80.000,00

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Sciutteri;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-TITOLARE P.O.

Ing. Antonino SCIUTTERI
DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI
 ex art.17 c.1-bis D. Lgs. n. 165/2001

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-TITOLARE P.O.

Ing. Antonino SCIUTTERI
DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI
ex art.17 c.1-bis D. Lgs. n. 165/2001
(Det. Dir. n.1323 del 23/12/2020)