



DET. n. 0058522 del 19 APRILE 2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA SICILIA. LOTTO 5 – MESSINA.

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 173 – 2° LOTTO – MOTTA D'AFFERMO

CUP: B67H17000310001 - CIG ACCORDO QUADRO: 79622207CC – CIG DERIVATO: 8381874D3A.

DETERMINA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA AL 3° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30 DIC. 2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. 942/2019 del 28 NOV. 2019, il Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha approvato la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale della Commissione di gara 28 ottobre 2019, n. 3 relativo all'Accordo Quadro Triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia e ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 5 – Messina al CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.A.R.L. (impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.) per l'importo di aggiudicazione pari a € 4.282.697,75, in ragione del ribasso offerto pari al 15,1011% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
- con nota 24 GEN. 2020 n. 14743 il Dirigente dell'Area 3 del DRT, nonché Responsabile unico del procedimento (ing. Francesco Vallone), conclusasi positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50 e ss.mm.ii., ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia Lotto 5 – Messina - CIG 79622207CC al CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.A.R.L. con impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.;

VISTO E RICHIAMATO il Contratto di Accordo Quadro Triennale Rep. n. 003, stipulato in data 27 febbraio 2020 tra il CONSORZIO STABILE INFRA TECH S.C.A.R.L. e il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. n. 00736 del 15 APR. 2020 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità ha disposto il finanziamento del progetto esecutivo dei *“Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 – 2° lotto – Motta D'Affermo”*, redatto dalla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA dell'importo complessivo di € 1.918.500,00, Cod. ID 516 – CUP: B67H17000310001 – Cod. CARONTE SI_1_22636, a valere sulle risorse del Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

VISTO il Contratto Applicativo stipulato in data 11 DIC. 2020 Rep. n. 14237, registrato a Messina il 14 DIC. 2020 al n. 319 Serie I, con il quale il Dirigente del Servizio Ufficio del genio civile di Messina ha affidato al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L., impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME) via Michele Amari n. 3, codice fiscale/partita IVA 03256190830, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo

netto contrattuale di € 1.242.976,62 (al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 15,1011 %), di cui € 1.233.935,23 per lavori ed € 9.041,39 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori in via di urgenza, redatto in data 09/09/2020 con il quale sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria, sotto riserva di legge ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, nelle more della stipulazione del contratto applicativo;

CONSIDERATO che in data 09/09/2020 l'impresa aggiudicataria comunicava l'inizio dei lavori a far data dal 11/09/2020;

VISTO il Verbale di constatazione di avvenuto inizio dei lavori redatto in data 21/01/2021;

VISTA la Determina Prot. n. 0047604 del 22 MARZO 2021 a firma del RUP e del Dirigente del Servizio del Genio civile di Messina, con la quale è stato approvato il Quadro Tecnico Economico Post-Gara, in esito al ribasso d'asta del 15,1011% offerto in sede di aggiudicazione dei lavori in argomento, come qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI Post Gara			
A	Lavori		
A ₁	Lavori a Misura:	€	1.471.500,00
A ₂	Importo Oneri di Sicurezza da PSC	€	9.041,39
A ₃	Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€	1.462.458,61
A ₄	Ribasso d'asta di aggiudicazione il 15,1011 % su A ₃)	€	220.847,34
A ₅	Importo netto contrattuale (A ₃ -A ₄)+A ₂ (compreso oneri di sicurezza)	€	1.250.652,66
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	Per IVA (22% su A ₅)	€	275.143,59
B2	Per spese progettazione interna 2% (0,80*2%)	€	23.544,00
B3	Per assicurazione progettisti e RUP	€	-----
B4	Per oneri smaltimento compreso IVA	€	67.000,00
B5	Per forniture e servizi	€	14.715,00
B6	Contributo a favore ANAC	€	600,00
B7	Spese pubblicità gara	€	-----
B8	Per Imprevisti	€	15.611,00
B9	Per prove sui materiali extra capitolato ed indagini geologiche	€	1.800,00
B10	Per Oneri Ente Verificatore	€	-----
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	398.413,59
	TOTALE SOMME DA FINANZIARE	€	1.649.066,25

CONSIDERATO nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di Variante e Suppletiva per l'introduzione dei costi aggiuntivi agli oneri della Sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 e di assestamento somme dovute a semplici variazioni delle quantità in più e in meno di alcune categorie di lavoro rispetto a quelli inizialmente previste;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 10 GIUGNO 2021 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016, approvata dal RUP e dal Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina con Parere in linea tecnica Prot. n. 0095670 di pari data, con la quale è stato determinato un incremento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 16.282,40, rispetto all'importo contrattuale, secondo il Quadro Tecnico Economico qui di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA					
A	Lavori	progetto	perizia	scostamenti	%
A ₁	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1 471 500,00	1 487 938,59	16 438,59	1,12
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€ 9 041,39	24 445,65	15 404,26	36,99
A ₃	Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€ 1 462 458,61	1 463 492,94	1 034,33	0,07
A ₄	Ribasso d'asta di aggiudicazione il 15,1011 % su A ₃)	€ 220 847,34	221 003,53		
A ₅	Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€ 1 250 652,66	1 266 935,06	16 282,40	1,30
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€			
B1	Per IVA (22% su A ₅)	€ 275 143,59	278 725,71	3 582,12	1,30
B2	Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii. pari al 2% di 1.502.482,21 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€ 23 544,00	23 807,02	263,02	1,12
B3	Oneri di smaltimento compreso IVA	€ 67 000,00	55 000,00	-12 000,00	-17,91
B4	Forniture e servizi	€ 14 715,00	14 715,00	-	-
B5	Contributo ANAC	600,00	600,00	-	
B6	Spese personale e trasferte		7 673,64	7 673,64	100,00
B7	prove sui materiali extra indagini	1 800,00		-1 800,00	-100,00
B14	Imprevisti e arrotondamento	€ 15 611,00	1 609,82	-14 001,18	-89,69
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€ 398 413,59	382 131,19	-16 282,40	-4,09
	TOTALE SOMME	€ 1 649 066,25	1 649 066,25	residuo	-

VISTO l'Atto di Sottomissione e di concordamento nuovi prezzi Rep.int. N° 0059 del 29/07/2021, sottoscritto dal RUP, dal sig. Fabio Alessandrino, n.q. di legale rappresentante e Amministratore Unico dell'Impresa CONSORZIO STABILE INFRA.TECH - S.C.A.R.L. e dal Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, registrato a S. Agata di Militello il 12/08/2021 al N° 692 Serie 3°, dell'importo complessivo dei lavori pari ad € **1.266.935,06** al netto del ribasso del 15,1011%, di cui € **1.242.489,41** per lavori, comprensivi di € **878,14** per maggiori lavori ed € **24.445,65** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di € **15.404,26** per maggiori oneri di sicurezza relativi all'adeguamento COVID 19;

PRESO ATTO che in riferimento all'istanza avanzata dall'Impresa in data 02/11/2021, è stata concessa una PROROGA al tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 45 (quarantacinque), così che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro la data del 30 Dicembre 2021;

VISTA la formale comunicazione inviata con nota PEC del 30 DIC. 2021 assunta al protocollo di questo Ufficio n. 637 del 04 GEN. 2022, con la quale l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L. ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto in pari data;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 05 aprile 2022 dal Direttore dei lavori, previo appositi sopralluoghi congiunti effettuati in contraddittorio con l'impresa, con il quale certifica che i lavori possono essere considerati ultimati in data 30 Dicembre 2021;

VISTA la documentazione tecnica/contabile relativa al 3° e ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/12/2021, dell'importo totale netto di € 1.266.781,81, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori in pari data;

VISTO il Certificato di Pagamento N°3 della III^ Rata di acconto, emesso dal RUP in data 05/04/2022, dell'importo netto pari ad € **202.400,00**, oltre IVA al 22 %, relativo al pagamento dei lavori relativi al 3° e ultimo SAL (Stato di Avanzamento dei lavori) eseguiti a tutto il 30/12/2021;

VISTI i DURC richiesti: in data 14/02/2022 Prot. INAIL_31999442 con scadenza validità in data 09/07/2022 per il CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L. e Prot. n. INAIL_31445425 con scadenza validità in data 14/06/2022 per l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A., dai quali risulta che le stesse sono IN REGOLA con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS – INAIL e CNCE;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa ai lavori eseguiti del 3° ed ultimo SAL, per la somma di € **246.928,00**, di cui € 202.400,00 per lavori ed € 44.528,00 per IVA al 22 %, esigibile nell'esercizio finanziario 2022, con imputazione della spesa sul Capitolo **672468**, "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria", ME Cod. ID **516** - Cod. CARONTE SI_1_ 22636, codice finanziario **U.2.03.01.02.004**, per effettuare il pagamento in favore dell'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRATECH S.C.A.R.L., con sede in Via Michele Amari, n.3 – 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) C.F./P. IVA 03256190830, impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. Via Consolare Antica n.572/B – 98071 CAPO D'ORLANDO (ME), nell'esercizio finanziario 2022;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

PROPONE

la liquidazione della somma complessiva di € **246.928,00**, di cui € 202.400,00 per lavori ed € 44.528,00 per IVA al 22 %, esigibile nell'esercizio finanziario 2022, all'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRATECH S.C.A.R.L., con sede in Via Michele Amari, n. 3 – 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), C.F./P. IVA 03256190830, con impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. VIA CONSOLARE ANTICA N.572/B – 98071 CAPO D'ORLANDO (ME), quale 3° e ultima rata di acconto dei lavori eseguiti a tutto il 30/12/2021, per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 – 2° Lotto – Motta D'Affermo (ME).

Il Responsabile Unico del Procedimento

geom. Giuseppe SIMEARO



APPROVAZIONE DI LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL 1° SAL

CUP: B67H17000310001 - CIG Accordo Quadro: 79622207CC – CIG derivato: 8381874D3A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vista la determina del Responsabile del Procedimento;

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

APPROVA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e riportata, con la quale si autorizza la liquidazione la liquidazione della somma complessiva di € **246.928,00**, di cui € 202.400,00 per lavori ed € 44.528,00 per IVA al 22 %, esigibile nell'esercizio finanziario 2022, all'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRATECH S.C.A.R.L., con sede in Via Michele Amari, n. 3 – 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), C.F./P. IVA 03256190830, impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. Via Consolare Antica n.572/B – 98071 CAPO D'ORLANDO (ME), quale 3^ Rata di acconto dei lavori eseguiti a tutto il 30/12/2021, per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 – 2° Lotto – Motta D'Affermo (ME).

Il Dirigente del Servizio

L'INGEGNERE CAPO

(ing. Nicola ALLERUZZO)

