

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1160 del 19/09/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1086 del 29/09/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S.P. 169/bis di Letto Santo”.

CUP: B27H17000630001 CIG.: 8781385425

IMPRESA: NEW ENERGY GROUP S.R.L.

Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e QTE rimodulato per inserimento importo compensazione prezzi materiali

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con delibera CIPE n°26 del 10/08/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all’attuazione degli interventi
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 19.09.2017 veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto;
- **CHE** il progetto esecutivo, redatto in data 09.01.2019 dall’Ing. Rosario BONANNO, dal Geom. Carmelo MANGANO e dal Geom. Antonio LORELLO, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P., ing. Giovanni LENTINI, con parere n° 01 del 09.01.2019; successivamente, è stato rielaborato per aggiornamento nei prezzi il 26.06.2019 ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 33 del 23.08.2019 per l’importo a base d’asta di € 231.161,74 oltre € 2.838,26 di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 66.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1358 del 22/12/2020 sono stati approvati gli elaborati di progetto rimodulati a seguito dell’introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del rischio biologico da COVID-19, ed altresì è stato approvato il nuovo quadro economico per un importo complessivo di €.

300.000,00 di cui €. 231.161,74 per lavori a base d'asta, 8.212,22 per oneri della sicurezza compresi costi covid ed €. 60.626,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 12.07.2021 è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta **NEW ENERGY GROUP S.R.L.** con sede legale in Agrigento – Contrada S. Biagio s.n.- P.I. 02297570844 con ribasso del 37,8400%;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 25.11.2021, al n. 14591 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 151.902,36 di cui € 143.690,14 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 37,8400% ed € 8.212,22 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** il Q.T.E. Post-Gara a seguito del ribasso del 37,8400%, risulta il seguente:

QTE POST GARA

1) Lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€	231.161,74	
2) Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€	5.373,96	
3) Oneri sicurezza da P.S.C. (non soggetti a ribasso d'asta)	€	2.838,26	
A) Importo complessivo lavori	€	239.373,96	
A detrarre il ribasso d'asta del 37,8400% su 1)	€	87.471,60	€ 87.471,60
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	143.690,14	
A sommare costi della sicurezza e COVID	€	8.212,22	
			€ 151.902,36
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 22% sui lavori	€	33.418,52	
b) incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 = 2%	€	4.787,48	
c) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	2.000,00	
d) per forniture e servizi	€	-	
e) per accordi bonari e/o indennizzi vari	€	451,29	
f) per prove sui materiali extra capitolato	€	500,00	
g) per assicurazione progettisti e rup	€	-	
h) Per contributo A.N.A.C.	€	225,00	
i) Per imprevisti	€	-	
		€ 41.382,29	€ 41.382,29
		€ 193.284,65	€ 193.284,65
C - ECONOMIE			
economie da ribasso d'asta	€	87.471,60	
economie da IVA su ribasso d'asta	€	19.243,75	
	€	106.715,35	€ 106.715,35
			€ 300.000,00
- CHE i lavori vennero consegnati in data 04.10.2021 e sono stati conclusi il 08.06.2022;			
- CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 11.07.2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Rosario BONANNO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 151.899,40 (<i>Euro centocinquantunoottocentonovantanove/40</i>) risultando un saldo all'impresa di € 799,40 (<i>Euro settecentonovantanove/40</i>);			
- CHE in data 18.07.2022 il D.L. Ing. Rosario BONANNO ha redatto il C.R.E. dichiarando che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, liquidando alla Ditta NEW ENERGY GROUP S.R.L. , il credito residuo di €. 799,40 oltre I.V.A. 22%			

CONSIDERATO CHE :

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante le *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- l'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana con D.A. n. 17/GAB del 29.06.2022 ha aggiornato il Prezzario unico regionale per i Lavori pubblici 2022 ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022”;
- Il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento dei prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2022, relativamente a quanto allibrato dal 01.01.2022 al 31.07.2022;
- sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA, giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13.07.2022;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del QTE POST GARA limitatamente all'importo di € 2.954,90 mentre i restanti € 76.767,89 trovano copertura dalle economie da ribasso d'asta contrattuale;

CONSIDERATO che per rendere disponibile la quota parte di economie da ribasso d'asta occorre rimodulare il QTE;

VISTO lo Stato Finale in data 11.07.2022 cui corrisponde una rata di saldo di € 799,40 (*Euro settecentonovantanove/40*);

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione in data 18.07.2022 emesso dal Direttore dei lavori, Ing. Rosario BONANNO;

VISTO il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario BONANNO;

VISTA la nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al *“Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”* – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

PROPONE

Per quanto premesso, visto, considerato e rilevato

APPROVARE lo STATO FINALE DEI LAVORI in data 11.07.2022;

APPROVARE il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 18.07.2022;

LIQUIDARE all'impresa NEW ENERGY GROUP S.R.L., il credito residuo di €. 799,40 oltre I.V.A. 22%;

PRENDERE ATTO, per le ragioni indicate in premessa, del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario BONANNO;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 151.899,40 per lavori al netto, comprensivi di € 8.209,67 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 118.153,14 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 29.947,46 per economie residue, secondo il seguente schema:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

2022		7617		€ 76.767,89
------	--	------	--	-------------

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 76.767,89

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

LIQUIDARE la complessiva somma di € 79.722,79 di cui €. 65.346,55 per compensazione aumento prezzi materiali ed €. 14.376,24 per I.V.A. al 22%, prelevando € 2.954,90, dai residui delle somme a disposizione dall'impegno effettuato come da D.D. N° 877 del 05.08.2021 ed € 76.767,89 dall'impegno di cui alla presente determinazione, utilizzando le somme del ribasso d'asta, all'Impresa "NEW ENERGY GROUP S.R.L." a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario BONANNO;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che quota parte della somma riconosciuta come compensazione – pari ad € 2.954,90 - trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Lentini;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI**

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n° 73 del 13.04.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE DEI LAVORI in data 11.07.2022;

APPROVARE il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 18.07.2022;

LIQUIDARE all'impresa **NEW ENERGY GROUP S.R.L.**, il credito residuo di €. 799,40 oltre I.V.A. 22%;

PRENDERE ATTO, per le ragioni indicate in premessa, del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario BONANNO;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 151.899,40 per lavori al netto, comprensivi di € 8.209,67 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 118.153,14 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 29.947,46 per economie residue, secondo il seguente schema:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

A) LAVORI

1) Lavori da assoggettare a ribasso d'asta (Stato Finale)	€	231.161,09
A detrarre il ribasso d'asta del 37,8400% su 1)	€	87.471,36
Restano nette	€	143.689,73
A sommare costi della sicurezza e COVID	€	8.209,67
Sommano i lavori al netto del ribasso applicato	€	151.899,40

B) Somme a disposizione

a) I.V.A. 22% sui lavori	€	33.417,87
b) incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 = 2%	€	4.787,48
c) Per oneri smaltimento compreso IVA	€	-
d) per forniture e servizi	€	-
e) per accordi bonari e/o indennizzi vari	€	-
f) per prove sui materiali extra capitolato	€	-
g) per assicurazione progettisti e rup	€	-
h) Per contributo A.N.A.C.	€	225,00
i) Per imprevisti	€	-
J) Compensazione aumento costo materiali	€	79.722,79
SOMMANO	€	118.153,14
IMPORTO NETTO PROGETTO	€	270.052,54

C - ECONOMIE RESIDUE

	€	29.947,46
IMPORTO FINANZIAMENTO	€	300.000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N. 26/2016 – Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8781385425	CUP	B27H17000630001		
Creditore	NEW ENERGY GROUP S.R.L.						
Causale	Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S.P. 169/bis di Letto Santo”.						

Modalità	Bilancio 2022		
Imp./Prenot.		Importo	€ 76.767,89

IMPUTARE la spesa di € 76.767,89 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 76.767,89

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 76.767,89

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

LIQUIDARE la complessiva somma di € 79.722,79 di cui €. 65.346,55 per compensazione aumento prezzi materiali ed €. 14.376,24 per I.V.A. al 22%, prelevando € 2.954,90, dai residui delle somme a disposizione, dall'impegno effettuato come da D.D. N° 877 del 05.08.2021 ed € 76.767,89 dall'impegno di cui alla presente determinazione, utilizzando le somme del ribasso d'asta, all'Impresa "NEW ENERGY GROUP S.R.L." a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario BONANNO;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che quota parte della somma riconosciuta come compensazione – pari ad € 2.954,90 - trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Lentini;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO