



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1358 del 25/10/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1199 del 28/10/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: D.M. MIT N. 123 DEL 19/03/2020, integrazione al D.M. N. 49 DEL 16/02/2018  
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL  
LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 135/dir – 144 – 146/bis – 155 – 162/a – 162/b.  
Piano quinquennale 2020/2024 (Annualità 2020). -  
CUP: B17H18004220001 – CIG: 8486690E20**

**IMPRESA : CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**

**Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e QTE rimodulato per inserimento  
importo compensazione prezzi materiali**

## LA DIRIGENTE REGGENTE RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 255 del 24/10/2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con D.M. MIT N. 123 del 19.03.2020, integrazione al D.M. N. 49 del 16.02.2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2020-2024";
- **CHE** le risorse assegnate con il decreto di cui sopra, per l'annualità 2020 sono pari ad €. 961.070,00 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 883 del 13.10.2020 veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della sottoscritta;
- **CHE** il progetto in argomento, redatto in data 01.02.2021 dal Geom. Antonino SAVIO e dal geom. Ferdinando PULLELLA, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, per l'importo complessivo di € 330.535,84 di cui € 252.000,00 per lavori comprensivi di opere di sicurezza (€ 8.000,00) non soggette al ribasso d'asta, è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 4 del 02.02.2021 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 311 del 12.04.2021;

**CONSIDERATO:**

- **CHE** con verbale di gara del 09.06.2021 è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta **CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.** con sede legale in PATTI (ME) – Via Canapè sn. – P.I.: 03509710830 con ribasso del 29,5960%;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 16.12.2021, al n. 14597 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 179.785,76 di cui € 171.785,76 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 29,5960% ed € 8.000,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** il Q.T.E. Post-Gara a seguito del ribasso del 29,5960%, risulta il seguente:

**QTE POST GARA****A) LAVORI**

1) Lavori da assoggettare a ribasso d'asta		€	244.000,00
2) A detrarre il ribasso d'asta del	29,5960%	€	72.214,24
	Restano nette	€	171.785,76
3) Costi sicurezza		€	8.000,00
4) <b>Sommano i lavori al netto del ribasso applicato</b>		€	<u>179.785,76</u>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

1) I.V.A. 22% sui lavori	€	39.552,87
2) incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 = 2%	€	5.040,00
3) prove laboratorio extra Capitolato	€	2.500,00
4) conferimento a discarica compreso IVA	€	5.800,00
5) forniture e servizi	€	2.000,00
6) Per contributo A.N.A.C.	€	375,00
7) Per assicurazione progettisti e RUP	€	756,00
8) Per pubblicità ed imprevisti	€	6.624,84
	<b>SOMMANO</b>	<u>€ 62.648,71</u>
	<b>IMPORTO NETTO PROGETTO</b>	<u>€ 242.434,47</u>

**C - ECONOMIE**

economie da ribasso d'asta	€	72.214,24
economie da IVA su ribasso d'asta	€	15.887,13
	€	<u>88.101,37</u>
	<b>TORNANO</b>	€ <b>330.535,84</b>

- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 05.10.2021 e sono stati conclusi;
- **CHE** lo Stato Finale è stato redatto in data 11.07.2022 dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonino SAVIO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 179.767,30 (*Euro centosettantanovemilasettecentosessantasette/30*) risultando un saldo all'impresa di € 967,30 (*Euro novecentosessantasette/30*);
- **CHE** in data 18.07.2022 il D.L. Geom. SAVIO ha redatto il C.R.E. dichiarando che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, liquidando al **CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**, il credito residuo di €. 967,30 oltre I.V.A. 22%

**CONSIDERATO CHE :**

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante le *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;

- l'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana con D.A. n. 17/GAB del 29.06.2022 ha aggiornato il Prezzario unico regionale per i Lavori pubblici 2022 ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022";
- Il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento dei prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2022, relativamente a quanto allibrato dal 01.01.2022 al 31.07.2022;
- sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA, giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13.07.2022;

**RILEVATO** che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del QTE POST GARA limitatamente all'importo di € **16.195,76** mentre i restanti € **87.374,09** trovano copertura dalle economie da ribasso d'asta contrattuale;

**CONSIDERATO** che per rendere disponibile la quota parte di economie da ribasso d'asta occorre rimodulare il QTE come sotto riportato:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

##### A) LAVORI

1) Lavori da assoggettare a ribasso d'asta (Stato Finale)		€	243.986,26
2) A detrarre il ribasso d'asta del	29,5960%	€	72.210,17
	Restano nette	€	171.776,09
3) Costi sicurezza		€	7.991,21
4) <b>Sommano i lavori al netto del ribasso applicato</b>		€	<u>179.767,30</u>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) I.V.A. 22% sui lavori		€	39.548,81
2) incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 = 2%		€	5.040,00
3) prove laboratorio extra Capitolato		€	-
4) conferimento a discarica compreso IVA		€	1.657,61
5) forniture e servizi		€	-
6) Per contributo A.N.A.C.		€	225,00
7) Per assicurazione progettisti e RUP		€	-
8) Per pubblicità ed imprevisti		€	-
9) <b>Compensazione aumento costo materiali</b>		€	<u>103.569,85</u>
	SOMMANO	€	<u>150.041,27</u>
	<b>IMPORTO NETTO PROGETTO</b>	€	<u>329.808,56</u>
<b>C - ECONOMIE RESIDUE</b>		€	<u>727,28</u>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€	<u>330.535,84</u>

**VISTO lo Stato Finale** in data 11.07.2022 cui corrisponde una rata di saldo di € 967,30 (*Euro novecentosessantasette/30*);

**VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione** in data 18.07.2022 emesso dal Direttore dei lavori, Geom. Antonino SAVIO;

**VISTO** il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Antonino SAVIO;

**CONSIDERATO** che è stato trasmesso a questo Ente l'intero finanziamento e che, quindi, è disponibile il ribasso d'asta per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato al Ministero;

##### VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

#### **DETERMINA**

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**APPROVARE** lo STATO FINALE DEI LAVORI in data 11.07.2022;

**APPROVARE** il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 18.07.2022;

**LIQUIDARE** all'impresa CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., il credito residuo di € 967,30 oltre I.V.A. 22%

**PRENDERE ATTO**, per le ragioni indicate in premessa, del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Antonino SAVIO;

**APPROVARE il Q.T.E.** rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, per un importo complessivo di € 330.535,84 di cui € 179.767,30 per lavori al netto, comprensivi di € 7.991,21 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 150.191,27 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 727,28 per economie residue, secondo il seguente schema:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO**

##### **A) LAVORI**

1) Lavori da assoggettare a ribasso d'asta (Stato Finale)		€	243.986,26
2) A detrarre il ribasso d'asta del	29,5960%	€	72.210,17
	Restano nette	€	171.776,09
3) Costi sicurezza		€	7.991,21
4) <b>Sommano i lavori al netto del ribasso applicato</b>		€	179.767,30

##### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

1) I.V.A. 22% sui lavori		€	39.548,81
2) incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 = 2%		€	5.040,00
3) prove laboratorio extra Capitolato		€	-
4) conferimento a discarica compreso IVA		€	1.657,61
5) forniture e servizi		€	-
6) Per contributo A.N.A.C.		€	225,00
7) Per assicurazione progettisti e RUP		€	-
8) Per pubblicità ed imprevisti		€	-
9) <b>Compensazione aumento costo materiali</b>		€	<b>103.569,85</b>
	<b>SOMMANO</b>	€	<b>150.041,27</b>
	<b>IMPORTO NETTO PROGETTO</b>	€	<b>329.808,56</b>
<b>C - ECONOMIE RESIDUE</b>		€	727,28
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€	<b>330.535,84</b>

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane				
SIOPE		CIG	8486690E20	CUP	B17H18004220001		
Creditore	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L						
Causale	<b>D.M. MIT N. 123 DEL 19/03/2020, integrazione al D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo le SS.PP. 135/dir – 144 – 146/bis – 155 – 162/a – 162/b. Piano quinquennale 2020/2024 (Annualità 2020). -</b>						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 87.374,09				

**IMPUTARE** la spesa di € 87.374,09 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7780		€ 87.374,09

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 87.374,09

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

**LIQUIDARE** la complessiva somma di € 103.569,85 di cui €. 84.893,32 per compensazione aumento prezzi materiali ed €. 18.676,53 per I.V.A. al 22%, prelevando €. **16.195,76** dall'impegno effettuato come da D.D. N° 969 del 07.09.2021 ed €. **87.374,09** dall'impegno di cui alla presente determinazione, all'Impresa "CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L." a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Geom. Antonino SAVIO;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO** che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

**DARE ATTO** che quota parte della somma riconosciuta come compensazione – pari ad € **16.195,76** - trova copertura finanziaria al Capitolo 7780 del Bilancio 2022;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

*Ing. Anna CHIOFALO*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

*Ing. Anna CHIOFALO*