



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1768 del 13/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1553 del 15/12/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " Masterplan per il Mezzogiorno – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina – “Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 15 di passo Aranciara e del tratto della S.P. 19 di Antillo – bivio S.P. 15”.
CUP: B17H17000060001 – CIG: 7724386CF7

Approvazione QTE rimodulato e assunzione impegno di spesa per inserimento importo compensazione prezzi materiali

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 100 del 17/02/2017 è stato conferito l'incarico di RUP per il progetto in oggetto all'Arch. Francesco Orsi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 463 del 28/04/2022 il sottoscritto è stato delegato, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
- **CHE** con Delibera CIPE n. 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** il progetto esecutivo di cui in oggetto redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato con D.D. n. 1171 del 20/11/2017 e finanziato con le risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 26/2016 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;
- **CHE** con D.D. n. 1489 del 31/12/2019 è stata approvata l'aggiudicazione alla A.T.I. Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Eurobuilding s.p.a. (associata) ed approvato il nuovo Q.T.E. post gara;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 09/06/2020, al n.14521 di repertorio, registrato a Messina al n. 7488 serie IT per un importo complessivo al netto di IVA di € 580.979,83 di cui € 15.661,07 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** con verbale del 26/06/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO:

- **CHE** la D.L., in data 20/09/2021, ha redatto una perizia di "Assestamento Somme Finale" senza variazione delle somme, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvata dallo stesso D. L., ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 con parere n. 59 del 30.09.2021 per un importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 580.979,83 per lavori al netto, comprensivi di € 15.661,07 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 184.362,35 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 434.657,82 di economie, secondo il seguente Quadro Economico approvato con D.D. n. 208 del 28/02/2022:

A - LAVORI ESEGUITI

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	937.256,74
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza	€	15.661,07
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	921.595,67
A.4 - Ribasso d'asta del 38,6587%	€	356.276,91
Importo di contratto	€	580.979,83

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	127.815,57
B.2 - pubblicità	€	5.232,58
B.3 - versamento ANAC	€	375,00
B.4 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	22.194,07
B.5 - incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€	18.745,13
B.6 - prove di laboratorio su materiali	€	10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	184.362,35
Importo netto complessivo PERIZIA ASSESTAMENTO	€	184.362,35
	€	765.342,18

C - ECONOMIE

C.1 - Economie da ribasso d'asta	€	356.276,91
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€	78.380,91
TOTALE ECONOMIE	€	434.657,82
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO	€	1.200.000,00

- **CHE** i lavori si sono conclusi in data 05/11/2021
- **CHE** il Conto Finale è stato redatto in data 25/07/2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Bonanno, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 580.979,83 (euro cinquecentoottantamilanovecentosettantanove/83);
- **CHE** l'Impresa ha sottoscritto lo Stato Finale, senza riserva alcuna;
- **CHE** in data 01/08/2022 è stato predisposto il Certificato di Regolare esecuzione;

CONSIDERATO CHE :

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° e 2° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25;
- In data 7/12/2021, con nota prot. 41388/21, l'Operatore economico ATI Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Eurobuilding s.p.a. (associata) ha inoltrato istanza per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto nel primo semestre 2021;
- In data 16/05/2022, con nota prot. 16143/22, l'Operatore economico ATI Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Eurobuilding s.p.a. (associata) ha inoltrato istanza per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto nel secondo semestre 2021;
- Che il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto i computi delle compensazioni dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto nel 1° e 2° semestre 2021;
- Che sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del QTE redatto in occasione dell'approvazione della perizia di assestamento somme e più precisamente € 17.599,31 dalle economie degli

oneri di conferimento a discarica, € 1.126,06 dalle economie delle prove di laboratorio ed € 100.050,16 dalle economie di ribasso d'asta;

VISTO i Computi Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies;
- la Legge 234/2021 art. 1 c. 398 e 399;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

PRENDERE ATTO, per le ragioni indicate in premessa, del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021, per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 580.979,83 per lavori al netto, comprensivi di € 15.661,07 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 284.412,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 334.607,66 per economie, secondo il seguente schema:

A - LAVORI ESEGUITI

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€ 937.256,74
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza	€ 15.661,07
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€ 921.595,67
A.4 - Ribasso d'asta del 38,6587%	€ 356.276,91
Importo di contratto	€ 580.979,83

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€ 127.815,57
B.2 - pubblicità	€ 5.232,58
B.3 - versamento ANAC	€ 375,00
B.4 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€ 4.594,76
B.5 - incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 18.745,13
B.6 - prove di laboratorio su materiali	€ 8.873,94
B.7 - compensazioni aumento prezzi comprensivo di IVA 22%	€ 118.775,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 284.412,51
Importo netto complessivo Q.T.E. rimodulato	€ 865.392,34

C - ECONOMIE

C.1 - Economie residue	€ 334.607,66
TOTALE ECONOMIE	€ 334.607,66
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO	€ 1.200.000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n. 26/2016 – Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	7724386CF7	C	B17H17000060001		
Creditore	ATI Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Eurobuilding s.p.a. (associata)						
Causale	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " Masterplan per il Mezzogiorno – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina – “Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 15 di passo Aranciara e del tratto della S.P. 19 di Antillo – bivio S.P. 15”. Compensazioni incremento prezzi.						
Modalità Finanz.	Bilancio 2022						
Imp./Prenot		Importo	€ 100.050,16				

IMPUTARE la spesa di € 100.050,16 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		2022

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 100.050,16

LIQUIDARE la complessiva somma di € 3.543,98 di cui € 2.904,90 per saldo lavori da stato finale ed € 639,08 per I.V.A. 22% all'Impresa ATI Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Eurobuilding s.p.a. (associata);

LIQUIDARE la complessiva somma di € 118.775,53 di cui € 97.356,99 per compensazione aumento prezzi materiali 1° e 2° semestre 2021 ed € 21.418,54 per IVA 22% all'Impresa ATI Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Eurobuilding s.p.a. (associata) a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno;

DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco Orsi;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL R.U.P. – TITOLARE P.O.
Arch. Francesco Orsi
DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI
(firmato digitalmente)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

IL R.U.P. – TITOLARE P.O.
Arch. Francesco Orsi
DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI
(firmato digitalmente)