

# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*  
1800 13/12/2022

Proposta di determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

1572 16/12/2022  
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## III DIREZIONE VIABILITÀ METROPOLITANA

**OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina-  
Progetto dei “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 143, 144, 145,  
145dir, 146, 146a e 146bis ricadenti nel territorio dei comuni di Brolo, Ficarra e Sinagra.  
CUP: B87H17000440001 CIG: 878115130B**

**Impresa: MI.CO S.R.L.  
Contratto: in data 19.11.2021, al n. 14587 di Repertorio**

**PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE-APPROVAZIONE DEL Q.T.E.  
DI PERIZIA RIMODULATO PER INSERIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI-LIQUIDAZIONE  
COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 364 del 26/03/2018 il sottoscritto Dott. Biagio PRIVITERA è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- **CHE** con Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate di cui sopra hanno consentito, a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** il “Progetto dei Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 143, 144, 145, 145dir, 146, 146a e 146bis ricadenti nel territorio dei comuni di Brolo, Ficarra e Sinagra”, è stato redatto dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geom. Roberto Coppola, Ferdinando Pulella e Michele Quarto in data 13/08/2018 per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 837.500,00 per lavori a b.a. € 39.081,95 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 223.418,05 per somme a disposizione

dell'Amministrazione, è stato approvato con parere n° 66 del 17/12/2018 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 1927 del 31/12/2018 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;

- **CHE** successivamente, in ottemperanza al documento denominato "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" di cui all'allegato 7 del D.P.C.M. 26.04.2020 e ripreso dall'allegato 13 del D.P.C.M. 17.05.2020, si è proceduto all'aggiornamento del presente progetto in cui sono stati inseriti, tra i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, i costi aggiuntivi per le procedure da adottare in cantiere per il contenimento del contagio derivante da SARS Co-V-2, sempre dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

#### CONSIDERATO:

- **CHE** la gara è stata celebrata il 20.07.2021 e con determinazione n° 971 del 07.09.2021 è risultata aggiudicataria l'impresa "**MI.CO S.R.L.**" con sede in Mussomeli (CL) - Via Leonardo da Vinci n. 57, con il ribasso del 39,3735% sull'importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 19.11.2021, al n. 14587 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 618.968,54 di cui € 584.002,04 al netto del ribasso del 39,3735% ed € 34.966,50 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico post gara è stato così rimodulato:

<b>A - LAVORI A MISURA:</b>			
A.1-Importo lavori a misura soggetto a ribasso contrattuale		€	963.278,50
A.2-ribasso offerto in sede di gara	39,3735%	€	379.276,46
<b>A.3-IMPORTO NETTO LAVORI</b>		€	<b>584.002,04</b>
<b>A.3-Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:</b>			
A.2.1- Costi sicurezza da PSG		€	18.245,00
A.2.2- Costi sicurezza per piani anticontagio da COVID-19		€	16.721,50
<b>Totale Costi (Speciali) Sicurezza</b>		€	<b>34.966,50</b>
<b>Totale lavori</b>		€	<b>618.968,54</b>

<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B.1 - IVA 22%		€	136.173,08
B.2 - per spese tecniche		€	19.964,90
B.3 - per imprevisti ed arrotondamenti		€	28.806,46
B.4 - per oneri conferimento in discarica		€	18.000,00
B.5 - per assicurazione obbligatoria (c.4 art. 11 L.R. 77/2002)		€	2.994,74
B.6 - per prove e indagini sui materiali		€	12.000,00
B.7 - Per contributo A.N.A.C.		€	375,00
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>218.314,18</b>
<b>IMPORTO TOTALE NETTO</b>		€	<b>837.282,72</b>

<b>C-ECONOMIE:</b>			
C.1- da ribasso d'asta		€	379.276,46
C.2- da minore IVA sui lavori		€	83.440,82
<b>Totale economie</b>		€	<b>462.717,28</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		€	<b>1.300.000,00</b>

- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 04.10.2021 per scadere dopo 312 giorni naturali e consecutivi (art.14 del CSA) e quindi entro il 02.08.2022;
- **CHE** i lavori furono sospesi dal 07.04.2022 al 06.06.2022 e che il 09.09.2022 è stata concessa una proroga di 60 giorni;
- **CHE**, per effetto della sospensione e della proroga, la nuova data di ultimazione dei lavori restava fissata al 02.12.2022;
- **CHE** durante il corso dei lavori è stato redatto un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi per l'introduzione di n° 2 nuovi prezzi unitari non inseriti nel progetto principale;
- **CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- **CHE** le variazioni riguardano elementi di dettaglio, ordinati dalla D.L. per migliorare la sicurezza stradale quali il miglioramento dello smaltimento acque meteoriche, la protezione laterale ed il consolidamento corticale;
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le "Misure urgenti in materia di

politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

- **CHE** la Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n° 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell’aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell’esecuzione dei lavori in oggetto;
- **CHE** sull’importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l’IVA in ragione del 22%;
- **CHE** i lavori hanno avuto termine il 02.12.2022, come risulta dal relativo verbale di fine lavori sottoscritto in pari data e quindi entro il tempo utile;
- **CHE** per le motivazioni di cui sopra la D.L., in data 09.12.2022, ha redatto una perizia di “*Assestamento Somme Finale*” ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvata ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 con parere n. 70 del 09.12.2022 per un’importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 618.962,09 per lavori al netto del ribasso d’asta del 39,3735%, comprensivi di € 34.965,82 per costi irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza, € 626.500,68 per somme a disposizione dell’Amm/ne ed € 54.537,23 di economie rimanenti il cui Quadro Tecnico Economico risulta così composto:

<b>A - LAVORI ESEGUITI</b>			
<b>A.1)</b> - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza		€	998.234,80
<b>A.2)</b> - Importo totale per attuazione piani di sicurezza		€	34.965,82
<b>A.3)</b> - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€	963.268,98
<b>A.4)</b> - Ribasso contrattuale del 39,3735%		€	379.272,71
			583.996,27
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>		€	583.996,27
<b>Importo totale per attuazione piani di sicurezza(A.2)</b>		€	34.965,82
			618.962,09
<b>Importo complessivo al netto</b>		€	<b>618.962,09</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.1)</b> - IVA 22%	€		136.171,66
<b>B.2)</b> - Spese tecniche	€		19.964,90
<b>B.3)</b> - Per imprevisti e arrotondamenti	€		-
<b>B.4)</b> - Spese per oneri conferimento discarica compreso IVA	€		5.750,08
<b>B.5)</b> - Per assicurazione obbligatoria	€		-
<b>B.6)</b> - Per prove e indagini sui materiali	€		-
<b>B.7)</b> - Spese per contributo ANAC	€		375,00
<b>B.8)</b> - Compensazione aumento prezzi relativa al SAL n° 2 (ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022)	€		380.523,80
<b>B.9)</b> - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi	€		83.715,24
			626.500,68
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€		<b>626.500,68</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE</b>		€	<b>1.245.462,77</b>
<b>C - ECONOMIE</b>			
<b>C.1)</b> - Economie rimanenti da ribasso d'asta	€		44.702,65
<b>C.2)</b> - Economie rimanenti da I.V.A. su ribasso d'asta	€		9.834,58
			54.537,23
<b>SOMMANO LE ECONOMIE</b>	€		<b>54.537,23</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>		€	<b>1.300.000,00</b>

**Dare Atto** che l’entità della perizia non ha comportato alcuna variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

**CONSIDERATO** che i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

**Visti:**

- il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di "Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente

**PROPONE**

**PRENDERE ATTO** della succitata Perizia di Assestamento Finale Somme redatta in data 09.12.2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri – per l'importo di € 618.962,09 per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,3735%, comprensivi di € 34.965,82 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 626.500,68 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 54.537,23 di economie rimanenti, approvata ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 con parere n. 70 del 09.12.2022 in cui sono state inserite le quantificazioni rese dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri relative al 2° ed ultimo S.A.L. emesso in data 05.12.2022;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme sotto riportato:

<b>A - LAVORI ESEGUITI</b>	
A.1) - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€ 998.234,80
A.2) - Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€ 34.965,82
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 963.268,98
A.4) - Ribasso contrattuale del 39,3735%	€ 379.272,71
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€ 583.996,27
<b>Importo totale per attuazione piani di sicurezza(A.2)</b>	€ 34.965,82
<b>Importo complessivo al netto</b>	€ 618.962,09
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1) - IVA 22%	€ 136.171,66
B.2) - Spese tecniche	€ 19.964,90
B.3) - Per imprevisti e arrotondamenti	€ -
B.4) - Spese per oneri conferimento discarica compreso IVA	€ 5.750,08
B.5) - Per assicurazione obbligatoria	€ -
B.6) - Per prove e indagini sui materiali	€ -
B.7) - Spese per contributo ANAC	€ 375,00
B.8) - Compensazione aumento prezzi relativa al SAL n° 2 (ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022)	€ 380.523,80
B.9) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi	€ 83.715,24
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 626.500,68
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE</b>	€ 1.245.462,77
<b>C - ECONOMIE</b>	
C.1) - Economie rimanenti da ribasso d'asta	€ 44.702,65
C.2) - Economie rimanenti da I.V.A. su ribasso d'asta	€ 9.834,58
<b>SOMMANO LE ECONOMIE</b>	€ 54.537,23
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€ 1.300.000,00

**DARE ATTO** che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2022;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Biagio Privitera;

**DARE ATTO:**

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**INSERIRE** il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**IL R.U.P.**  
(Dott. Biagio PRIVITERA)  
Firmato digitalmente

#### LA DIRIGENTE REGGENTE

**Vista** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

#### DETERMINA

**PRENDERE ATTO** della succitata Perizia di Assestamento Finale Somme redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Scutteri, in data 09.12.2022 per l'importo di € 618.962,09 per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,3735%, comprensivi di € 34.965,82 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 626.500,68 per somme a disposizione dell'Amm/one ed € 54.537,23 di economie recuperate, approvata ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 con parere n. 70 del 09.12.2022;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme sotto riportato:

A - LAVORI ESEGUITI	
A.1) - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€ 998.234,80
A.2) - Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€ 34.965,82
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 963.268,98
A.4) - Ribasso contrattuale del 39,3735%	€ 379.272,71
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€ 583.996,27
<b>Importo totale per attuazione piani di sicurezza(A.2)</b>	€ 34.965,82
<b>Importo complessivo al netto</b>	€ 618.962,09
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) - IVA 22%	€ 136.171,66
B.2) - Spese tecniche	€ 19.964,90
B.3) - Per imprevisti e arrotondamenti	€ -
B.4) - Spese per oneri conferimento discarica compreso IVA	€ 5.750,08
B.5) - Per assicurazione obbligatoria	€ -
B.6) - Per prove e indagini sui materiali	€ -
B.7) - Spese per contributo ANAC	€ 375,00
B.8) - Compensazione aumento prezzi relativa al SAL n° 2 (ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022)	€ 380.523,80
B.9) - Per I.V.A. sulla compensazione aumento prezzi	€ 83.715,24
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 626.500,68
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE</b>	€ 1.245.462,77
C - ECONOMIE	
C.1) - Economie rimanenti da ribasso d'asta	€ 44.702,65
C.2) - Economie rimanenti da I.V.A. su ribasso d'asta	€ 9.834,58
<b>SOMMANO LE ECONOMIE</b>	€ 54.537,23
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€ 1.300.000,00

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	878115130B	CUP	B87H17000440001		
Creditore	MI.CO. s.r.l.						
Causale	Lavori per il consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 143-144-145-145dir-146-146a e 146bis ricadenti nel territorio dei comuni di Brolo, Ficarra e Sinagra.						
Modalità Finanz.	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 408.180,05				

**IMPUTARE** la spesa di € 408.180,05 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		408.180,05

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	408.180,05

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

**LIQUIDARE** all'Impresa "MI.CO. s.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo le quantificazioni rese dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Scutteri, relativamente al 2° ed ultimo S.A.L. emesso in data 05.02.2022, la complessiva somma di € **464.239,04** prelevata sia dalle somme a disposizione che dalle economie sui lavori, di cui € **408.180,05** da impegnare, come indicato nella presente determinazione;

**DARE ATTO** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO** che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2022;

**DATO ATTO** che l'entità della perizia non comporta alcuna variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Biagio Privitera;

**DARE ATTO:**

- di avere preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

LA DIRIGENTE REGGENTE

*Ing. Anna CHIOFALO*

*Firmato digitalmente*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE

*Ing. Anna CHIOFALO*

*Firmato digitalmente*