



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 149 del 20/01/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 del 25/01/2023

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: MASTERPLAN – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - Delibera CIPE 26/2016: “Lavori di ricostruzione del piano viabile e rifacimento della segnaletica sulla S.P. 168 di Caronia – Capizzi” - CIG: 87368336AB – CUP: B37H17000770001 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2020 e seguenti sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 908 del 19.09.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Rosario BONANNO;
- **CHE** con determinazione a contrarre n. 1348 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 792 del 22/07/2021, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa 3B S.r.l. con sede in Via G. Guarino, n° 12, 92026 - FAVARA (AG), che ha offerto un ribasso del 31,3735% con un importo contrattuale di € 545.277,08 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

QTE GARA				
A) LAVORI				
1)	a base d'asta		774.838,63	+
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		13.532,45	+
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00	+
4)	deduzione del ribasso d'asta del 31,3735% sulla voce A1)		243.094,00	-
5)	Importo netto dei lavori		545.277,08	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 119.960,96	
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)		€ 15.767,42	
03)	Per assicurazione progettisti		€ 1.182,56	
04)	Oneri di conferimento in discarica		€ 2.000,00	
05)	Per forniture e servizi		€ 500,00	
06)	Per pubblicità gara		€ 6.000,00	
07)	Imprevisti e arrotondamento		€ 362,30	
08)	Per prove sui materiali		€ 12.000,00	
09)	Per contributo A.V.C.P.		€ 375,00	
Sommano a disposizione			€ 158.148,24	
Importo netto complessivo			€ 703.425,32	
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto				
09)	detrazione del ribasso d'asta del 31,3735 % sull'importo a base di gara		€ 243.094,00	
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 53.480,68	
			€ 296.574,68	
Importo complessivo A) +B) +C) =			€ 1.000.000,00	

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 19.11.2021 al n° di repertorio 14586 per l'importo di € 545.277,08 di cui € 13.532,45 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 30.11.2021 al n° 19675 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 04.10.2021;
- **CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27.10.2022;

CONSIDERATO:

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 26 Maggio 2022 con nota prot. 17190 e con nota n° 16585 del 23/05/2022, l'impresa 3B S.r.l. ha inoltrato istanze per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;
- **CHE** con D.D. n° 777 del 15.07.2022 è stata impegnata una somma in acconto pari ad €.

148.095,59, oltre ad €. € 8.044,86 da prelevare dall'impegno precedente di cui alla D.D. 792 del 22.07.2021;

- **CHE** con D.D. n° 1441 del 30.11.2022 è stata impegnata una somma a saldo pari ad €. 34.350,90;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. ultimo approvato, coincidente con quello post – gara e modificato nelle due D.D. prima indicate secondo lo schema successivo:

QTE VARIANTE RIMODULATO A SALDO RICONOSCIMENTO CARO MATERIALI				
A) LAVORI				
1)	a base d'asta		774.838,63	+
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		13.532,45	+
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00	+
4)	deduzione del ribasso d'asta del 31,3735% sulla voce A1)		243.094,00	-
5)	Importo netto dei lavori		545.277,08	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 119.960,96	
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)		€ 15.767,42	
03)	Per assicurazione progettisti		€ 0,00	
04)	Oneri di conferimento in discarica		€ 2.000,00	
05)	Per forniture e servizi		€ 0,00	
06)	Per pubblicità gara		€ 0,00	
07)	Imprevisti e arrotondamento		€ 0,00	
08)	Per prove sui materiali		€ 12.000,00	
09)	Per contributo A.V.C.P.		€ 375,00	
10)	Per riconoscimento aumento costo materiali		€ 190.491,35	
Sommano a disposizione			€ 340.594,73	
Importo netto complessivo			€ 885.871,81	
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto				
01)	ribasso d'asta residuo		€ 93.547,70	
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 20.580,49	
			€ 114.128,19	
Importo complessivo A) +B) +C) =			€ 1.000.000,00	

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

PROPONE

APPROVARE lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 16.01.2023;

APPROVARE il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, in data 16.01.2023;

APPROVARE il Certificato di pagamento relativo allo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, per la somma di €. 792,43 (Euro Settecentonovantadue/43 centesimi) oltre I.V.A. pari ad €. 174,33 (Euro Centosettantaquattro/33), per un importo complessivo pari ad € 966,76 (Euro Novecentosessantasei/76);

LIQUIDARE il credito residuo all'Impresa appaltatrice 3B S.r.l. con sede in Via G. Guarino, n° 12, 92026 - FAVARA (AG), la somma pari ad €. 792,43 (Euro Settecentonovantadue/43 centesimi) oltre I.V.A. pari ad €. 174,33 (Euro Centosettantaquattro/33), per un importo complessivo pari ad € 966,76 (Euro Novecentosessantasei/76), a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dal D.D. n° 792 del 22/07/2021 e ss.mm.ii., che ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 1.000.000,00 a valere sul capitolo di bilancio della Città Metropolitana di Messina n° 7617;

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al Cap. 7617 bilancio 2023 denominato Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità di cui alla D.D. 792 del 22/07/2021;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e il pagamento della somma di cui allo stato finale;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario BONANNO

firmato digitalmente

La Dirigente Reggente

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 16.01.2023;

APPROVARE il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, in data 16.01.2023;

APPROVARE il Certificato di pagamento relativo allo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, per la somma di €. 792,43 (Euro Settecentonovantadue/43 centesimi) oltre

I.V.A. pari ad €. 174,33 (Euro Centosettantaquattro/33), per un importo complessivo pari ad € 966,76 (Euro Novecentosessantasei/76);

LIQUIDARE il credito residuo all'Impresa appaltatrice 3B S.r.l. con sede in Via G. Guarino, n° 12, 92026 - FAVARA (AG), la somma pari ad €. 792,43 (Euro Settecentonovantadue/43 centesimi) oltre I.V.A. pari ad €. 174,33 (Euro Centosettantaquattro/33), per un importo complessivo pari ad € 966,76 (Euro Novecentosessantasei/76), a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dal D.D. n° 792 del 22/07/2021, che ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 1.000.000,00 a valere sul capitolo di bilancio della Città Metropolitana di Messina n° 7617;

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al Cap. 7617 bilancio 2023 denominato Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità di cui alla D.D. 792 del 22/07/2021 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e il pagamento della somma di cui allo stato finale;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La Dirigente Reggente
Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26 CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

La Dirigente Reggente
Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente