



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1098 del 14/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 979 del 16/03/2023

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

**OGGETTO:** LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL'INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" CON IL MARE.

- **Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione**

**CUP:** B48E2200000003

**CIG:** 9130045F77

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

**Ing. Carmelo Battaglia**

**PREMESSO:**

- **che** il progetto dei "lavori necessari al miglioramento degli scambi idrici all'interno dei canali di collegamento della R.N.O. "Capo Peloro" con il mare, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" in data 10.02.2022;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 01 del 14.02.2022 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 379 del 06/04/2022 per l'importo complessivo di €. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) così ripartito:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)**

<b>A0. LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€. 51.960,52</b>
<b>A1. Oneri irriducibili per la sicurezza</b>		<b>€. 2.169,96</b>
		<b>€. 54.130,48</b>
<b>B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>		
a) per I.V.A. 22%	€. 11.908,71	
b) per acquisto attrezzatura di lavoro	€. 995,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€. 1.082,61	
d) per imprevisti	€. 2.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€. 1.082,61	
f) per oneri di accesso in discarica	€. 1.500,00	
g) per indagini di laboratorio - caratterizzazione	€. 1.800,00	
h) per arrotondamento	€. 0,59	
	<b>Sommano €. 20.869,52</b>	<b>€. 20.869,52</b>
	<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€. 75.000,00</b>

- **che** Il contratto principale è stato stipulato in data **10/05/2022** con n° **2715** di **Rub.** e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

<b><u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u></b>		
<b>A0. LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€. 51.960,52</b>
a detrarre: Ribasso d'Asta 8,2996%		<u>€. 4.312,52</u>
<b>LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)</b>		<b>€. 47.648,00</b>
<b>A1. Oneri di Sicurezza</b>		<u>€. 2.169,96</u>
<b>LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)</b>		<b>€. 49.817,96</b>
<b>Bo. Somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>		
a) per I.V.A. 22%	€. 11.908,71	
b) per acquisto attrezzatura di lavoro	€. 995,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€. 1.082,61	
d) per imprevisti	€. 2.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€. 1.082,61	
f) per oneri di accesso in discarica	€. 1.500,00	
g) per indagini di laboratorio - caratterizzazione	€. 1.800,00	
h) per arrotondamento	€. 0,59	
	<u>€. 20.869,52</u>	<u>€. 20.869,52</u>
	<b>Sommano</b>	
	<b>€. 20.869,52</b>	<b>€. 20.869,52</b>
<b>IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta</b>		<b><u>€. 70.687,48</u></b>

- **che** i lavori sono consegnati ed iniziati in data **16.05.2022**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il 12.10.2022;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **12.10.2022**, entro i tempi contrattuali, giusto verbale del 30.11.2022;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **28.12.2022** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 49.728,67** (euro **quarantanovemilasettecentoventotto/67**) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto del ribasso d'asta dell'8,2996% (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)		<u>€. 49.728,67</u>
<b>Totale</b>		<b>€. 49.728,67</b>
da cui dedotti:		
b) Anticipazione		€. 14.294,40
c) Certificati di acconto corrisposti (n° 2)		€. 35.185,00
<b>Totale</b>		<u>€. 49.479,40</u>
<b>Totale Credito Netto</b>		<b><u>€. 249,27</u></b>

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'**I.N.A.I.L.** sede di sede di **Milazzo** con posizione n° **18490010 - PAT. 21391466/26**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato in progetto (al netto del ribasso d'asta dell' 8,2996 % e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 49.817,96
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti in (al netto del ribasso d'asta dell'8,2996 % e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 49.728,67
<b>Economia sui Lavori</b>	€. 89,29

**VISTI :**

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 49.728,67**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **19.01.2023**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato Speciale d'Appalto.

**CONSIDERATO:**

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **12.10.2022** entro i tempi contrattuali.

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** il Regolamento degli Uffici e Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

**DETERMINA**

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

**APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL'INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" CON IL MARE (CUP: B48F22000000003 e CIG : 9130045F77) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 49.728,67** al netto del ribasso d'asta dell' **8,2996 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

**LIQUIDARE** alla ditta **PRO.GO.GE.IM S.R.L.** con sede legale in **BARCELLONA P.G. (Me) – VIA STRETTO BARTOLELLA N° 53 (P. IVA: 03043370836)**, un importo di **€. 249,27** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

**IMPUTARE** la somma complessiva **€. 249,27 oltre I.V.A.** all'impegno n° **325 del 04.04.2022** capitolo **6417** (di cui alla Determina Dirigenziale n° **379 del 06.04.2022**);

**TRASMETTERE** al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali **secondo** le modalità stabilite dalla legge;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e verificato che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

**DI INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

**DICHIARARE** che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione;

**DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

***ing. Carmelo Battaglia***

Delegato alle Funzioni Dirigenziali  
(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

*Firmato digitalmente*

*Allegati:*

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

**Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.**

***Ing. Carmelo Battaglia***

Delegato alle Funzioni Dirigenziali (Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

*Firmato digitalmente*