

Oggetto:	“Lavori di completamento Istituto Agrario “P. Cuppari” – realizzazione impianti sportivi” nel Comune di Messina CUP: B24I04000000001 CIG: 4078972A2B				
QUADRO ECONOMICO PROGETTO					
Importo totale lavori				€ 507.759,14	€ 507.759,14
di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso				€ 31.845,47	
Importo a base d'asta				475.913,67 €	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori ed imprevisti		10%		€ 54.057,77	
per allacciamento pubblici servizi				€ 10.000,00	
per spese tecniche ed oneri fiscali				€ 101.733,21	
per spese pubblicazione gara				€ 15.000,00	
sopese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche e collaudi				€ 18.809,33	
Inprevisti				€ 32.818,55	
			sommano	€ 232.418,86	€ 232.418,86
Importo totale progetto					€ 740.178,00
QUADRO ECONOMICO SUCCESSIVO ALL'APPALTO					
DITTA: CO.GEL. & CHIOFALO COSTRUZIONI SRL					
Importo lavori al netto DEL R.A.		7,3200%			€ 441.076,79
oneri sicurezza					€ 31.845,47
Importo contrattuale dei lavori					€ 472.922,26
Somme a disposizione:					
IVA		10%		€ 47.292,23	
allacciamenti a pubblici servizi				€ 10.000,00	
per spese tecniche ed oneri fiscali				€ 101.733,21	
per spese pubblicazione gara				€ 15.000,00	
sopese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche e collaudi				€ 18.809,33	
Inprevisti				€ 32.818,55	
accantonamento r.a.				€ 41.602,42	
			sommano	€ 267.255,74	€ 267.255,74
Importo totale progetto					€ 740.178,00
QUADRO ECONOMICO FINALE					
Importo lavori netti ESEGUITI					€ 472.738,16
Somme a disposizione:					
IVA			10%	€ 47.273,82	
COMPETENZE TECNICHE INCENTIVANTE				€ 9.647,42	
per spese tecniche ed oneri fiscali				€ 5.331,07	
SPESE PER VERIFICHE E COLLAUDO				€ 6.000,39	
pubblicità (PAGATA)				€ 13.616,60	
INTERVENTO DI S.U. SCARPATE DD 29/2013 (PAGATO)				€ 39.644,00	
INSTALLAZIONE WC ECOLOGICI (PAGATO)				€ 19.152,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 140.665,30	€ 140.665,30
costo totale dell'opera					€ 613.403,46
economie					€ 126.774,54
IMPORTO FINANZIAMENTO					€ 740.178,00
IL RUP ARCH. S. MILIOTI					