

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2466 del 13/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2338 del 20/06/2023

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 62 e 63 nei Comuni di S. Pier Niceto e Condò per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello"

CUP: B17H17000570001 – CIG: 878154475A

IMPRESA: P.M. COSTRUZIONI S.r.l.

APPROVAZIONE STATO FINALE e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 86 del 31.03.2023 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III^ Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con delibera CIPE n°26 del 10.08.2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 19.09.2017, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Antonino SCIUTTERI;
- **CHE** con Determinazione a contrarre n° 551 del 01.06.2021 è stato approvato il progetto e gli elaborati rimodulati a seguito dell'introduzione dei costi per la sicurezza per il controllo del Rischio Biologico da COVID-19 ed il nuovo Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 500.000,00 e con la stessa Determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 979 del 07.09.2021 è stato approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l'appalto all'Impresa **P.M. COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in Mussomeli (AG) – Via Milano, 3 – P.I.: 01700950858 con ribasso del 37,7220 %, approvando altresì, il quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 332.896,03 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

A) **LAVORI:**

1) Da assoggettare al ribasso d'asta = € 363.105,00

	A detrarre il ribasso d'asta del 37,9921 %	= €	136.970,47		
	Restano netti	€	226.134,53		
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	23.320,00		
	Totale Lavori	€	249.454,53	€	249.454,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:				
	1) – Per I.V.A. 22 %	= €	54.880,00		
	2) – Per spese tecniche	= €	7.728,50		
	3) – Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	11.376,00		
	4) – Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	5.000,00		
	5) – Per versamento ANAC	= €	225,00		
	6) – Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	3.000,00		
	7) – Per Imprevisti e arrotondamento	= €	1.232,00		
	SOMMANO a disposizione	= €	83.441,50	€	83.441,50
	IMPORTO NETTO PROGETTO			€	332.896,03
C)	ECONOMIE RESIDUE:				
	1) – Per RIBASSO D'ASTA	= €	136.970,47		
	2) – Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,9921 %	= €	30.133,50		
	SOMMANO LE ECONOMIE	= €	167.103,97	€	167.103,97
	IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€	500.000,00

- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 02.12.2021, al n° 14595 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 249.454,53 di cui € 226.134,53 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 37,7220 % ed € 23.320,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 19.10.2021 e sono stati ultimati in data 19.04.2022 .

CONSIDERATO CHE :

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- **CHE** la Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n° 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il *“Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 ;*
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della Compensazione dell'aumento dei prezzi impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **CHE** con la Determinazione Dirigenziale n° 893 del 12.08.2022, al fine di pagare la Compensazione derivante dal Certificato di Pagamento n° 2 bis, è stata approvata la rimodulazione del Q.T.E.

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. ultimo approvato, coincidente con quello post-gara e modificato nella Determinazione Dirigenziale prima indicata secondo il seguente schema:

A)	LAVORI:				
	1) Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	363.105,00		
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,7220 %	= €	136.970,47		
	Restano netti	€	226.134,53		
	2) Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	23.320,00		
	Totale Lavori	€	249.454,53	€	249.454,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:				

1) – Per I.V.A. 22 %	= €	54.880,00	
2) – Per spese tecniche	= €	7.728,50	
3) – Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	11.376,00	
4) – Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	5.000,00	
5) – Per versamento ANAC	= €	225,00	
6) – Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	3.000,00	
7) – Per Imprevisti e arrotondamento	= €	616,00	
8) – Per Compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	= €	103.665,52	
SOMMANO a disposizione	= €	186.491,02	€ 186.491,02
IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 435.945,55

C) ECONOMIE RESIDUE:

1) – Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto della compensazione prezzi D.L. 50/2022	= €	33.920,95	
2) – Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,7220 %	= €	30.133,50	
SOMMANO LE ECONOMIE	= €	64.054,45	€ 64.054,45
IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€ 500.000,00

CONSIDERATO che:

- in data 19.04.2022 vennero ultimati i lavori, come da relativo verbale;
- i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni dato all'atto pratico dalla Direzione Lavori;
- in data 05.09.2022 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori che stabiliva gli importi delle somme impiegate secondo il Q.T.E. rimodulato approvato con Determinazione Dirigenziale n° 893 del 12.08.2022 ;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 Certificati di Pagamento in acconto per un importo complessivo di € 248.170,00 e deducendo tale somma dall'importo finale risulta una rata di saldo pari a € 1.252,02 ;
- l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il C.R.E. senza alcuna riserva;
- l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con l'I.N.A.I.L., sede di Messina, con Polizza n° PAT 9276513543 continuativa;
- i lavori sono stati diretti dalla sottoscritta Ing. Anna Chiofalo, dipendente della Città Metropolitana di Messina;
- dal conto finale risulta un credito netto all'Impresa di € 1.252,02 più I.V.A. al 22 % ;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 Novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n° 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n° 48/91 e n° 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 13 del 02.04.2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012

PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 05.09.2022;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 17.11.2022;
APPROVARE lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per la somma di € 1.252,02 (euro milleduecentocinquantadue,02) oltre I.V.A. pari a € 275,44 (euro duecentosettantacinque,44), per un importo complessivo pari a € 1.527,46 (euro millecinquecentoventisette,46);
LIQUIDARE e PAGARE il credito residuo all'Impresa P.M. COSTRUZIONI S.r.l.. con sede legale in Mussomeli (AG) – Via Milano, 3 – la somma pari a € 1.252,02 (euro milleduecentocinquantadue,02) oltre I.V.A. pari a € 275,44 (euro duecentosettantacinque,44), per un importo complessivo pari a € 1.527,46 (euro millecinquecentoventisette,46), a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dalla D.D. n° 979 del 07.09.2021 e ss.mm.ii., che ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo di € 500.000,00 a valere sul Capitolo di Bilancio n° 7617 impegno 2021;
DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al Cap. 7617 Bilancio 2023 denominato *“Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità”* di cui alla D.D. n° 979 del 07.09.2021;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^ Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione e il pagamento della somma di cui allo Stato Finale;
INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino SCIUTTERI

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 05.09.2022;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 17.11.2022;
APPROVARE lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per la somma di € 1.252,02 (euro milleduecentocinquantadue,02) oltre I.V.A. pari a € 275,44 (euro duecentosettantacinque,44), per un importo complessivo pari a € 1.527,46 (euro millecinquecentoventisette,46);
LIQUIDARE e PAGARE il credito residuo all'Impresa **P.M. COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in Mussomeli (AG) – Via Milano, 3 – la somma pari a € 1.252,02 (euro milleduecentocinquantadue,02) oltre I.V.A. pari a € 275,44 (euro duecentosettantacinque,44), per un importo complessivo pari a € 1.527,46 (euro millecinquecentoventisette,46), a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dalla D.D. n° 979 del 07.09.2021 e ss.mm.ii., che ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo di € 500.000,00 a valere sul Capitolo di Bilancio n° 7617;
DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al Cap. 7617 Bilancio 2023 denominato *“Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità”* di cui alla D.D. n° 979 del 07.09.2021;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^ Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione e il pagamento della somma di cui allo Stato Finale;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO CHE:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, di cui al vigente Codice di Comportamento ed alla normativa di prevenzione della corruzione.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Manutenzione Zona Omogenea Nebrodi Ing. Antonino Sciutteri. Recapiti 090/7761255 email: a.sciutteri@cittametropolitana.me.it - P.E.C.: protocollo@pec.prov.e.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16:00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

Firmato digitalmente