



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2960 del 11/07/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2700 del 11/07/2023

Direzione: IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO: “Lavori urgenti per il completamento del restauro delle facciate, restauro facciate interne, della cappella, della cuba e di altri ambienti interni ed esterni di importanza storica.” Importo complessivo del finanziamento € 2.000.000,00.

Impresa “ATI San Placido Cuppari” - P.I. 02780000812

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

CUP: B44B13000270002

CIG: 80434397D6

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO:

CHE determinazione dirigenziale n. 851 dell’03/10/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo, aggiornato al D.Lgs. 50/169 ed al nuovo prezzario regionale, relativo ai “*Lavori urgenti per il completamento del restauro delle facciate, restauro facciate interne, della cappella, della cuba e di altri ambienti interni ed esterni di importanza storica - Comune di Messina – ITA Cuppari – San Placido Calonerò*” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00;

CHE il suddetto progetto è stato finanziato dal MIUR, giusto D.M. n. 607 del 08/08/2017;

CHE con Determina n. 1301 del 19/12/2019 i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura aperta, al costituendo raggruppamento di imprese: DITTA D’ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D’ALBERTI FRANCESCO & C. di MAZARA DEL VALLO (TP), capogruppo, con sede in via Leonardo da Vinci, 42, che ha offerto il ribasso del 17,2317% e contestualmente è stato approvato il quadro economico post-gara;

CHE con la succitata Determinazione Dirigenziale si è proceduto anche all’accertamento ed impegno delle somme relative al finanziamento di cui in premessa ai capp. di bilancio 313/E e 7417/S;

CHE per l’esecuzione dei summenzionati lavori la Ditta ha sottoscritto il relativo contratto in data 13/02/2020 al n. di rep. 14515 e registrato a Messina in data 19/02/2020 al n. 2647 serie 1T per un importo netto di € 1.377.665,92 compresi oneri, oltre IVA;

CHE in data 18/11/2020 è stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto, repertoriato al n. 14535, a seguito di comunicazione da parte della succitata Ditta della costituzione dell’associazione temporanea di imprese con denominazione “ATI SAN PLACIDO CUPPARI” con sede legale in Mazara Del Vallo (TP), via L. Da Vinci 42, P.I. 02780000812;

CHE la consegna dei lavori è stata effettuata il 16/09/2020;

CHE il tempo utile per l'esecuzione dei lavori fissati in giorni 545 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna scadeva pertanto il 14/03/2022.

CHE nel corso dei lavori sono state concesse proroghe, pertanto il tempo utile di ultimazione dei lavori risulta essere il 10/09/2022;

CHE non risultano intervenute sospensioni;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 10/09/2022e pertanto in tempo utile e senza ritardi rispetto alla scadenza contrattuale del giorno 10/09/2022come da Certificato emesso dal Direttore dei lavori in data 20.09.2022;

CHE i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 659 del 23/02/2023 è stata approvata la perizia di assestamento somme per un importo netto di perizia di € 1.377.665,92, di cui 1.230.424,47 per lavori a misura, € 147.241,45 per costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, resasi necessaria per fronteggiare i maggiori costi della sicurezza relativi all'emergenza sanitaria relativa al COVID19 e dell'aggiornamento prezzi come disposto dall'art. 26 del DL 50/2022, riconoscendo alla Ditta esecutrice i maggiori costi per un importo complessivo di € 159.886,53;

CHE con la stessa Determina si è preso atto della copertura finanziaria della somma di cui sopra con l'opportuna rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico di spesa, non comportando variazione della spesa prevista nelle rispettive categorie;

PRESO ATTO:

CHE con disposizione di pagamento n° 349 del 26/11/2020 si è proceduto alla corresponsione alla ditta dell'anticipazione contrattuale del 30% per un importo di € 454.629,76 di cui IVA € 41.329,98;

CHE con disposizione di pagamento n° 358 del 08/11/2021 si è proceduto alla corresponsione alla ditta del 1° e del 2° Certificato per un importo complessivo di € 518.073,28 di cui IVA € 47.097,57;

CHE con disposizione di pagamento n° 22 del 20/01/2022 si è proceduto alla corresponsione alla ditta del 3° Certificato per un importo di € 142.681,18 di cui IVA € 12.971,02;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 604 del 21/02/2023 si è proceduto alla corresponsione alla ditta del 4° Certificato per un importo di € 365.514,48 di cui IVA € 33.228,59;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 30/03/2023 a seguito delle istanze presentate dalla ditta appaltatrice in data 07/12/2021 e 18/05/2022, si è proceduto al pagamento compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del dl. 73/2021 convertito in l. n. 106/2021 di € 10.816,01 di cui € 983,27 per IVA per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure, dal 1° Gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 e dal 1° Luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021;

CHE con determinazione n. 1344 del 17/04/2023 si è proceduto alla corresponsione alla ditta del 5° certificato per un importo di € 26.912,19 di cui IVA € 2.446,56;

CHE con determinazione dirigenziale n. 1841 del 19/05/2023, si è proceduto alla corresponsione alla ditta, a titolo di acconto sul Certificato di pagamento n. 4Bis (Adeguamento prezzi ex art.26 D.L. 50/2022) e pari ad Euro**159.886,53** iva esclusa, la somma di € 27.997,92 di cui € 2.545,27 per IVA;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale, redatto in data 07/12/2022, per l'importo netto di € 1.377.625,30, da cui detratti i certificati d'acconto liquidati e pagati all'impresa, pari ad € 1.370.737,17, resta un credito della stessa di € 6.88,13, con una minore spesa di € 40,62 rispetto all'importo autorizzato;

VISTI, altresì, gli atti contabili riferiti al riconoscimento ed al pagamento per la compensazione delle prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del dl. 73/2021 convertito in l. n. 106/2021 oltre al riconoscimento dell'adeguamento prezzi ex art.26 D.L. 50/2022 per un importo di € **159.886,53** di cui € 115.935,93 finanziati dalla rimodulazione del quadro economico mediante l'utilizzo di imprevisti e somme a disposizione oltre all'importo di € 48.345,66 che verranno pagati alla ditta con i fondi richiesti al MIMS, ai sensi dell'art. 26 c.4 lett.b del DL 50/2022- Fondo per l'adeguamento prezzi giusta con nota prot. 29104 del 30/08/2022;

VISTA la D.D. n. 648 del 22/05/2018 con la quale il sottoscritto, ing. Giovanni LENTINI, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

VISTO il certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso il 30/06/2023 dal professionista Arch. Domenica Giacobbe, giusto incarico ricevuto con Determinazione n. 1093 del 18/11/2020, che conferma il credito dell'impresa, vistato dal sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, pari complessivamente ad € 97.371,41 (di cui € 6.888,13 relativo allo Stato Finale ed € 90.483,28 quale somma

dovuta a saldo del certificato 4bis aggiornamento prezzi), oltre ad € 48.345,66 per aggiornamento prezzi da diverso finanziamento;

VISTO il nuovo quadro economico Finale, redatto dalla D.L., resosi necessario per la rimodulazione degli importi tra le somme a disposizione;

CONSIDERATO CHE occorre procedere all'approvazione dei succitati atti;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTE le LL.RR.n.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il conto Finale dei lavori, redatto in data 07/12/2022, firmato dall'impresa senza riserve, e relativo ai "Lavori urgenti per il completamento del restauro delle facciate, restauro facciate interne, della cappella, della cuba e di altri ambienti interni ed esterni di importanza storica. CUP: B44B13000270002 CIG: 80434397D6", per un importo netto dei lavori pari ad € **1.377.625,30** dal quale detratti i certificati d'acconto liquidati e pagati all'impresa, pari ad €1.370.737,17, resta un credito della stessa di € **6.888,13** (oltre € 90.483,28 quale somma dovuta a saldo del certificato 4bis aggiornamento prezzi ed € 48.345,66 per aggiornamento prezzi da diverso finanziamento e pari complessivamente ad € 97.371,41);

DI APPROVARE il Certificato di Collaudo del 30/06/2023 emesso dal professionista incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 1093 del 11/11/2020, arch. Domenica Giacobbe, che conferma il credito dell'impresa, vistato dal sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, pari complessivamente ad € 97.371,41 (di cui € 6.888,13 relativo allo Stato Finale ed € 90.483,28 quale somma dovuta a saldo del certificato 4bis aggiornamento prezzi), oltre ad € 48.345,66 per aggiornamento prezzi da diverso finanziamento (MIMS -fondo per l'adeguamento prezzi per gli interventi di cui all'art.26 c.4 lett. b D.L. 50/2022, giusta richiesta n.29104 del 30/08/2022);

DI APPROVARE il nuovo quadro economico Finale, redatto dalla D.L., resosi necessario per la rimodulazione degli importi tra le somme a disposizione;

DI PROVVEDERE con successivi atti a:

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 97.371,41 (di cui € 6.888,13 relativo allo Stato Finale ed € 90.483,28 quale somma dovuta a saldo del certificato 4bis aggiornamento prezzi), oltre IVA al 10%, spettante alla Ditta "ATI San Placido Cuppari" - via Leonardo Da Vinci n. 42 - Mazara del Vallo (TP) – P.IVA: 02780000812 a seguito di presentazione di regolare fattura, con le risorse derivanti dal finanziamento concesso dal MIUR, D.M. n. 607 del 08/08/2017 con prelievo al cap. di bilancio 7417/S (risorsa 313/E) giusto impegno n. 781;

- liquidare e pagare la somma di € 48.345,66 per aggiornamento prezzi previo accredito delle somme da parte del MIMS, fondo per l'adeguamento prezzi per gli interventi di cui all'art.26 c.4 lett. b D.L. 50/2022, giusta richiesta n.29104 del 30/08/2022 ed a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa;

- procedere con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento degli incentivi di cui all'ex art. 18 Legge 109/94, al personale dipendente che ha svolto attività relativa all'intervento di che trattasi e di cui agli atti di nomina;

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.";

DI DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Allegati:

1.Relazione Conto Finale 2. Certificato di Collaudo 3. Q.E. finale

Il R.U.P.

f.to digitalmente ING. Giovanni LENTINI

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione "Servizi Tecnici Generali";

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE il conto Finale dei lavori, redatto in data 07/12/2022, firmato dall'impresa senza riserve, e relativo ai "Lavori urgenti per il completamento del restauro delle facciate, restauro facciate interne, della cappella, della cuba e di altri ambienti interni ed esterni di importanza storica. CUP: B44B13000270002 CIG: 80434397D6", per un importo netto dei lavori pari ad € **1.377.625,30** dal quale detratti i certificati d'acconto liquidati e pagati all'impresa, pari ad €1.370.737,17, resta un credito della stessa di € **6.888,13** (oltre € 90.483,28 quale somma dovuta a saldo del certificato 4bis aggiornamento prezzi ed € 48.345,66 per aggiornamento prezzi da diverso finanziamento e pari complessivamente ad € 97.371,41);

APPROVARE il Certificato di Collaudo del 30/06/2023 emesso dal professionista incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 1093 del 11/11/2020, arch. Domenica Giacobbe, che conferma il credito dell'impresa, vistato dal sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, pari complessivamente ad € 97.371,41 (di cui € 6.888,13 relativo allo Stato Finale ed € 90.483,28 quale somma dovuta a saldo del certificato 4bis aggiornamento prezzi), oltre ad € 48.345,66 per aggiornamento prezzi da diverso finanziamento (MIMS -fondo per l'adeguamento prezzi per gli interventi di cui all'art.26 c.4 lett. b D.L. 50/2022, giusta richiesta n.29104 del 30/08/2022);

APPROVARE il nuovo quadro economico Finale, redatto dalla D.L., resosi necessario per la rimodulazione degli importi tra le somme a disposizione;

PROVEDERE con successivi atti a

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 97.371,41 (di cui € 6.888,13 relativo allo Stato Finale ed € 90.483,28 quale somma dovuta a saldo del certificato 4bis aggiornamento prezzi), oltre IVA al 10%, spettante alla Ditta "ATI San Placido Cuppari" - via Leonardo Da Vinci n. 42 - Mazara del Vallo (TP) – P.IVA: 02780000812 a seguito di presentazione di regolare fattura, con le risorse derivanti dal finanziamento concesso dal MIUR, D.M. n. 607 del 08/08/2017 con prelievo al cap. di bilancio 7417/S (risorsa 313/E) giusto impegno n. 781;

- liquidare e pagare la somma di € 48.345,66 per aggiornamento prezzi previo accredito delle somme da parte del MIMS, fondo per l'adeguamento prezzi per gli interventi di cui all'art.26 c.4 lett. b D.L. 50/2022, giusta richiesta n.29104 del 30/08/2022 ed a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa;

- procedere con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento degli incentivi di cui all'ex art. 18 Legge 109/94, al personale dipendente che ha svolto attività relativa all'intervento di che trattasi e di cui agli atti di nomina;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell'Ente”;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che Il responsabile del procedimento è il R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI - tel.0907761350 email: g.lentini@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTEREAGENTE

f.to digitalmente DOTT. B. PRIVITERA