



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE**  
**E DELLA MOBILITÀ**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Messina

Determina n. **369** del **04.04.2023**

**Oggetto: Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 5 - Messina. Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria. CUP: G67H190001090006 - CIG: 79622207CC**

**Progetto lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S. Barbara, nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone (ME).**

**CUP: B27H17000360001 - CIG: 87428170D4 - Cod. Caronte SI\_1\_20798**

STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

OPERATORE ECONOMICO: Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a r.l. - impresa consorziata esecutrice dei lavori Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. Giovanni Ciatto

CONTRATTO APPLICATIVO : in data 16/09/2022 – Rep. n. 14257 - registrato a Messina il 26/9/2022 al n. 115 Serie 1

**DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL**  
**S.A.L. N. 2 A TUTTO IL 30 marzo 2022**

**Visto** il decreto leg. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici, nel seguito ("*Codice*");

**Visto** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il "*Codice*";

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del "*Codice*";

**Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 così come modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 per effetto del recepimento del "*Codice*";

**Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del "*Codice*", recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

**Vista** la Delibera 27 febbraio 2019, n. 82, "*Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 - Apprezzamento*", la Giunta regionale ha deliberato di apprezzare il documento relativo al Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, in conformità alla proposta formulata dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con nota 27 febbraio 2019 n. 1849/Gab., costituente allegato "A" alla stessa deliberazione, fra i quali al n. 32 risulta esserci l'intervento denominato "*Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S.Barbara*" - Ente Beneficiario "*CM di ME*" - Importo € 1.342.787,93 - Programma "*Patto per il Sud*";

**Vista** la nota 28 febbraio 2019, n. 1873/Gab., con la quale l'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in considerazione del cattivo stato di conservazione delle strade delle ex province regionali e della necessità ed urgenza di intervenire con la massima efficienza, efficacia e celerità al fine di supportare le Città metropolitane e i Liberi Consorzi comunali nella manutenzione straordinaria della viabilità, ha chiesto di valutare la predisposizione di appositi Accordi Quadro poliennali per l'esecuzione di lavori di manutenzione

straordinaria delle strade delle Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali della Sicilia per un importo complessivo non superiore a 45.000.000,00 di euro;

**Vista** la determina a contrarre 17 aprile 2019, n. 85718/DRT con la quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha dato avvio alle attività di predisposizione degli atti finalizzati, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice"), di un "Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia", suddiviso in n. 9 lotti, relativi ai territori delle ex 9 province della Regione Siciliana;

**Visto** D.D.G. 28 novembre 2019, n. 942 con il quale il Dirigente generale del DRT ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 5 - Messina CIG 79622207CC al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH s.c.ar.l. con impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A.;

**Visto** l'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina in data 9 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019", apprezzati con deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82;

**Rilevato** dal predetto Accordo Istituzionale che ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei programmi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016, n. 29 del 21 gennaio 2017 e n. 190 del 15 maggio 2017, da finanziare con le risorse messe a disposizione per l'attuazione del Patto del SUD, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti è l'Ente finanziatore nonché il Centro di Responsabilità (CdR) e relativamente al Patto per il SUD e all'A.P.Q. TS 2° Atto integrativo - assume la funzione di Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA);

**Visto** il Decreto 09 gennaio 2020, n. 02/Gab. dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale è stato approvato il predetto Accordo Istituzionale;

**Vista** la nota 24 gennaio 2020, n. 14743 con la quale il Responsabile unico del procedimento dell'appalto "Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia", Ing. Francesco Vallone, ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione del Lotto 5 - Messina - CIG 79622207CC, al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., (ribasso d'asta 15,1011% - importo aggiudicazione euro 4.282.697,75);

**Visto** il Contratto di Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 5 - Messina - CIG 79622207CC, stipulato in data 27 febbraio 2020 Rep. n. 003, tra l'Assessorato reg. delle Infrastrutture e della Mobilità - DRT e il CONSORZIO STABILE INFRA.TECH s.c.ar.l.;

**Vista** la nota 26 marzo 2020, n. 55633 con la quale il Responsabile unico del procedimento per l'Accordo Quadro triennale sopra citato, ha trasmesso a questo Ufficio il progetto esecutivo dei "lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone-S. Barbara", redatto dalla III Direzione - Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina in data 24 maggio 2017, e riferito in merito alla compatibilità dello stesso con le condizioni contenute nel Contratto di Accordo Quadro triennale;

**Visto** il D.D.G. 16 settembre 2020, n. 757 con il quale il Dirigente generale del DRT ha nominato il sottoscritto geom. Giovanni Ciatto quale Responsabile unico del procedimento per l'esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - Santa Barbara", e i seguenti funzionari, tutti dipendenti del DRT, in servizio presso il Genio Civile di Messina, quali componenti dell'ufficio di D.LL.:

- geom. Ferdinando Micalizzi - Direttore dei lavori;
- dott. geol. Anna Maria Trio - Consulente geologico;
- geom. Giacomo Amico - Direttore operativo;
- geom. Antonino Chiofalo - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

**Visto** con D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958 del Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S.Barbara", CUP : B27H17000360001 - Cod. Caronte SI\_1\_20798, redatto dalla Città Metropolitana di Messina, dell'importo complessivo di € 1.333.403,93, di cui € 968.937,35 per lavori a base d'asta, € 29.062,65 per oneri di sicurezza ed € 335.403,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
	Importo lavori soggetto a ribasso	€	968.937,35
	Oneri per la sicurezza	€	29.062,65
		€	998.000,00
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<b>998.000,00</b>

IVA 22%	€	219.560,00	
Incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs. n. 163/2006		15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€	29.940,00	
Contributo ANAC	€	375,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	16.060,93	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€	335.403,93	€ 335.403,93
Importo complessivo del progetto			€ 1.333.403,93

**Preso atto** che per la realizzazione del progetto “Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara”, con il D.D.G. 07 maggio 2019, n. 958 sopra citato, è stata impegnata sul capitolo 672468 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” del Bilancio della Regione Siciliana U.2.03.01.02.004, la somma di €\_1.333.403,93, da imputare per €\_119.664,00 sull'esercizio finanziario 2019, per €\_1.039.941,10 sull'esercizio finanziario 2020 e per €\_173.798,83 sull'esercizio finanziario 2021;

**Visto** il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone-S. Barbara”, redatto dalla III Direzione - Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana in data 24 maggio 2017, aggiornato nei prezzi il 5 febbraio 2018 e validato ed approvato in linea tecnica in data 12 febbraio 2018, trasmesso a questo Ufficio dal Responsabile unico del procedimento dell'appalto “Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia”, con la su citata nota n. 55633 del 26 marzo 2020;

**Visto** l'art. 4 dell'Accordo Istituzionale (Obblighi delle Parti) sopra citato, che stabilisce gli obblighi della Città Metropolitana di Messina n.q. di soggetto beneficiario degli interventi e quelli della Regione Siciliana che per tali interventi, tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, assume le funzioni di Stazione Appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal “Codice” e dalle relative Linee guida ANAC;

**Dato atto** che con verbale in data 21 dicembre 2020 i lavori in oggetto sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del “Codice”, nelle more della stipula formale del contratto applicativo, al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH s.c.ar.l. con impresa consorziata esecutrice dei lavori COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A., aggiudicatario dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 5 - Messina – CIG: 79622207CC, giusto contratto di Accordo Quadro triennale stipulato in data 27/02/2020, Rep. n. 003;

**Visti** gli elaborati redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in data 3 maggio 2021, in ottemperanza all'obbligo previsto dal Protocollo ministeriale allegato al DPCM 17 maggio 2020 e in conformità all'elenco prezzi allegato al Contratto di Accordo Quadro, che integrano il progetto esecutivo redatto dalla III Direzione - Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana in data 24 maggio 2017 e approvato in data 12 febbraio 2018;

**Vista e richiamata** la determina 17 giugno 2021, n. 99466 del Responsabile unico del procedimento di approvazione nuovi prezzi misure e opere provvisoriale di sicurezza anti “Covid 19”, di aggiornamento prezzi al prezzario unico regionale anno 2019 in conformità all'elenco prezzi allegato al Contratto di Accordo Quadro e del nuovo quadro economico dei lavori rimodulato a seguito di quanto sopra e del ribasso d'asta offerto dal Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l., dell'importo complessivo di € 1.185.761,55, di cui € 876.797,23 per lavori, compresi € 39.113,33 per l'attuazione del piano di sicurezza ed € 308.964,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto** il Contratto Applicativo in data 5 luglio 2021, Rep. n. 14249, registrato a Messina il 9 luglio 2021 al n. 178 Serie I, stipulato tra il Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina e il Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. per l'esecuzione dei “lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara”, nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone (ME), per l'importo netto contrattuale di € 876.797,23 (al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 15,1011%), di cui € 837.863,90 per lavori ed € 39.113,33 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

**Visto** il progetto di variante redatto in data 27 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del “Codice”, dell'importo complessivo di € 1.185.739,41, di cui € 876.775,09 per lavori a misura, compreso l'importo per l'attuazione del piano di sicurezza pari ad € 39.113,33, ed € 308.964,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
<b>A LAVORI</b>			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	986.657,97	
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	39.113,33	

	€	1.025.771,30	
Importo lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€	986.657,97	
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	148.996,21	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€	837.661,76	
Importo per l'attuazione piano di sicurezza	€	39.113,33	
<b>Importo netto lavori</b>	€	876.775,09	€ <b>876.775,09</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22%	€	192.890,52	
Per funz. tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€	29.940,00	
Contributo ANAC	€	600,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Spese trasferte personale D.L. e sicurezza	€	8.000,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	8.065,80	
<b>Totale somme a disposizione Amm.ne</b>	€	308.964,32	€ <b>308.964,32</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>			€ <b>1.185.739,41</b>

**Visto** il parere favorevole in linea tecnica sul progetto di variante di cui sopra, reso dal RUP in data 10 novembre 2021, prot. 171511, ai sensi dell'art. 27 del "Codice" e dell'art. 5 comma 3, della legge reg. 12 luglio 2011, n. 12;

**Richiamata** la determina del RUP 13 settembre 2022, n. 651, di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato in conseguenza dei nuovi prezzi misure ed opere provvisori di sicurezza anti "Covid 19" e dell'aggiornamento prezzi al prezzario unico regionale anno 2019 e di approvazione del quadro tecnico economico post gara dei "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S. Barbara", nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone (ME), così distinto:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA</b>			
<b>A LAVORI</b>			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	986.684,05	
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	39.113,33	
	€	1.025.797,38	
Importo lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€	986.684,05	
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	149.000,15	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€	837.683,90	
Importo per l'attuazione piano di sicurezza	€	39.113,33	
<b>Importo netto contrattuale</b>	€	876.797,23	€ <b>876.797,23</b>
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	149.000,15	
Importo IVA sul ribasso	€	32.780,03	
	€	181.780,17	
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22%	€	192.895,39	
Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€	0,00	
Contributo ANAC	€	600,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	11.863,15	
<b>Totale somme a disposizione Amm.ne</b>	€	274.826,54	€ <b>274.826,54</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>			€ <b>1.151.623,77</b>
<b>C ECONOMIE</b>			
Economie da ribasso d'asta	€	149.000,15	
Economie IVA da ribasso d'asta	€	32.780,03	
<b>Totale economie</b>	€	181.780,18	€ <b>181.780,18</b>
<b>Tornano</b>	€		€ <b>1.333.403,95</b>

**Vista** la nota 13 settembre 2022, n. 124363, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Messina e al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie - Sicurezza Stradale, la predetta determina del RUP 13

settembre 2022, n. 651, sopra citata, per gli adempimenti gestionali in linea amministrativa ad essi attribuiti dall'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina in data 9 gennaio 2020;

**Visto** il D.R.S. 26 ottobre 2022, n. 3466 con il quale il Dirigente del Servizio 7 - Infrastrutture viarie - Sicurezza Stradale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha proceduto al pagamento della quota di Anticipazione relativa al Certificato di pagamento n. 1/ANT e del Certificato di pagamento n.1/SAL al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH s.c.ar.l.;

**Richiamata** la determina del Responsabile unico del procedimento 14 novembre 2022, n. 936, con la quale a seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico post gara, di cui alla determina 13 settembre 2022, n. 651, sopra citata, è stato modificato il quadro tecnico economico del progetto di variante in corso d'opera, di cui al parere favorevole in linea tecnica del 10 novembre 2021, n. 171511;

**Vista** la nota 14 novembre 2022, n. 153516, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Messina e al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie – Sicurezza Stadale, la predetta determina del RUP 14 novembre 2022, n. 936, sopra citata, per gli adempimenti gestionali in linea amministrativa ad essi attribuiti dall'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina in data 9 gennaio 2020;

**Datto atto** pertanto che il quadro tecnico economico del progetto di variante in corso d'opera modificato in conformità al quadro tecnico economico post gara, risulta così distinto:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO 1ª PERIZIA DI VARIANTE MODIFICATO</b>			
<b>A LAVORI</b>			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	986.657,97	
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	39.113,33	
	€	1.025.771,30	
Importo lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€	986.657,97	
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	148.996,21	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€	837.661,76	
Importo per l'attuazione piano di sicurezza	€	39.113,33	
<b>Importo netto contrattuale</b>	€	876.775,09	€ <b>876.775,09</b>
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	148.996,21	
Importo IVA sul ribasso	€	32.779,17	
	€	181.775,38	
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22%	€	192.890,52	
Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€	0,00	
Contributo ANAC	€	600,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Spese trasferte personale D.L. e sicurezza	€	8.000,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	3.863,15	
<b>Totale somme a disposizione Amm.ne</b>	€	274.821,67	€ <b>274.821,67</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>			€ <b>1.151.596,76</b>
<b>C ECONOMIE</b>			
Economie da ribasso d'asta	€	148.996,21	
Economie IVA da ribasso d'asta	€	32.779,17	
Economie sui lavori e relativa IVA	€	31,79	
<b>Totale economie</b>	€	181.807,17	€ <b>181.807,17</b>
<b>Tornano</b>			€ <b>1.333.403,93</b>

**Vista** la nota 12 novembre 2021, n. 173328, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Messina e al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie – Sicurezza Stadale, la perizia di variante sopra citata, per gli adempimenti gestionali in linea amministrativa ad essi attribuiti dall'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina in data 9 gennaio 2020;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del "Codice", dell'importo complessivo di € 1.333.403,93, così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO 2ª PERIZIA DI VARIANTE			
<b>A LAVORI</b>			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	1.001.198,42	
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	39.113,33	
	€	<u>1.040.311,75</u>	
Importo lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€	1.001.198,42	
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	151.191,97	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€	850.006,45	
Importo per l'attuazione piano di sicurezza	€	39.113,33	
<b>Importo netto contrattuale</b>	€	889.119,78	€ <b>889.119,78</b>
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	151.191,97	
Importo IVA sul ribasso	€	33.262,23	
	€	<u>184.454,20</u>	
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22%	€	195.606,35	
Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	34.224,02	
Spesa per accantonamenti	€	0,00	
Contributo ANAC	€	600,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Spese trasferte personale D.L. e sicurezza	€	8.000,00	
Accantonamento art. 26 L. 50/2022 (50% imprevisi)	€	1.931,58	
<b>Totale somme a disposizione Amm.ne</b>	€	259.829,94	€ <b>259.829,94</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>			€ <b>1.148.949,72</b>
<b>C ECONOMIE</b>			
Economie da ribasso d'asta	€	151.191,97	
Economie da IVA su ribasso d'asta	€	33.262,24	
<b>Totale economie</b>	€	184.454,21	€ <b>184.454,21</b>
<b>Tornano</b>			€ <b>1.333.403,93</b>

**Vista** la nota 14 giugno 2023, n. 83317, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Messina e al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie – Sicurezza Stadale, la 2ª perizia di variante e suppletiva sopra citata, unitamente al parere favorevole in linea tecnica reso dal RUP in data 31 maggio 2023 prot. n. 76315, per gli adempimenti gestionali in linea amministrativa ad essi attribuiti dall'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina in data 9 gennaio 2020;

**Dato atto** che per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S.Barbara”, CUP: B27H17000360001 - Cod. Caronte SI\_1\_20798, con D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958 del Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, è stata impegnata la somma di € 1.333.403,93, di cui € 968.937,35 per lavori a base d'asta, € 29.062,65 per oneri per la sicurezza ed € 335.403,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con imputazione sul capitolo 672468 del Bilancio della Regione Siciliana;

**Dato atto** che con verbale in data 30 marzo 2022 i lavori in oggetto sono stati sospesi nelle more dell'approvazione amministrativa della 1ª perizia di variante da parte della Città Metropolitana di Messina, ai sensi dell'art. 4, comma c) dell'Accordo Istituzionale sopra citato, nonchè della redazione di una perizia di variante e suppletiva resasi necessaria a seguito dalla sopravvenuta necessità di mettere in sicurezza il tratto di strada posto al km 3+850, interessato dallo smottamento della sovrastante scarpata;

**Dato atto** che a tutt'oggi la Città Metropolitana di Messina e il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie – Sicurezza Stadale, non hanno ancora dato riscontro in ordine all'approvazione amministrativa della 1ª perizia di variante, trasmessa da questo Ufficio con nota 12 novembre 2021, n. 173328, inoltrata a mezzo PEC in pari data e ripetutamente sollecitata in tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti successivi;

**Dato atto** che il prolungarsi della sospensione dei lavori oltre i termini di legge, determinato dalla non intervenuta approvazione amministrativa della 1ª perizia di variante espone l'Amministrazione alla richiesta di indennizzo da parte dell'Operatore economico esecutore dei lavori, si ritiene opportuno corrispondere quanto spettante allo stesso per le lavorazioni eseguite al 30 marzo 2022, data della sospensione dei lavori;

**Vista** la contabilità relativa alle lavorazioni eseguite dopo l'emissione del 1° S.A.L. a tutto il 19 gennaio 2022 e fino alla data di sospensione dei lavori, 30 marzo 2022, dalla quale risulta che non è stato raggiunto l'importo per l'emissione degli stati d'avanzamento dei lavori, come previsto dal contratto applicativo e dall'appendice al Capitolato Speciale d'Appalto;

**Vista** la nota dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 13 marzo 2020, n. 2385 - "Direttiva – Ulteriori misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", indirizzata alle Città Metropolitane, ai Liberi Consorzi Comunali, ai Comuni e tutte le Stazioni Appaltanti, della Regione Siciliana, con la quale fra l'altro "si pone all'attenzione degli Enti in indirizzo l'opportunità e la necessità che, in vigore del periodo emergenziale, allo scopo di supportare gli operatori economici che in atto hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con le Pubbliche Amministrazioni della Sicilia per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, sia consentito in variazione alle eventuali previsioni di limiti di importo contenuti in contratti e/o capitolati d'appalto, l'emissione di stati d'avanzamento lavori, di certificati di pagamento e di pagamenti, a richiesta degli enti titolari";

**Visto** il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria", con il quale è stata disposta la cessazione del periodo emergenziale al 31 marzo 2022;

**Considerato** che tutte le lavorazioni, oltre quelle liquidate con il S.A.L. n. 1, sono state tutte eseguite nel periodo dell'emergenza epidemiologica COVID -19;

**Ritenuto** che, nonostante l'Operatore economico non abbia raggiunto il limite di importo per l'emissione degli stati d'avanzamento dei lavori, contenuto nel contratto applicativo e nell'appendice al Capitolato Speciale d'Appalto, sulla scorta della nota dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 13 marzo 2020, n. 2385, sopra citata, si possa procedere in variazione alle previsioni dei limiti di importo contrattualmente previsti, all'emissione del S.A.L. n. 2 a tutto il 30 marzo 2022 e alla liquidazione del relativo Certificato di pagamento n. 2, al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l., con sede in via Michele Amari, 3 – 98076 S. Agata di Militello (ME), cod. fiscale e partita IVA 03256190830, con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., con sede in via Consolare Antica, 572/B – 98071 Capo D'Orlando (ME);

**Visto** lo S.A.L. n. 2 dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti dal Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., a tutto il 30 marzo 2022, al netto del ribasso d'asta del 15,1011%, è di € 821.242,58;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 12 giugno 2023 per il pagamento della rata n. 2 di € 164.800,00 oltre IVA al 22%;

**Rilevato** che l'Operatore economico Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. ha firmato con riserva il Registro di contabilità, esponendo le motivazioni e i maggiori oneri sostenuti alla data di riferimento del S.A.L. n. 2, che sinteticamente si riportano:

- **Riserva n. 1** – Illegittima durata sospensione dei lavori, riconoscimento e pagamento di € 89.933,06;
- **Riserva n. 2** – Interessi legali per ritardato pagamento della seconda rata di acconto, relativa al S.A.L. n. 2 a tutto il 30 marzo 2022;
- **Riserva n.3** – Indennizzo per l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni in conseguenza dell'anomalo ed eccezionale incremento dei prezzi dovuto allo straordinario aumento del costo delle materie prime. Importo richiesto € 236.971,84;

**Considerato** che il prolungarsi della sospensione dei lavori oltre i termini di legge, determinato dalla non intervenuta approvazione amministrativa della 1° perizia di variante, ha già indotto l'Operatore economico esecutore dei lavori a richiedere il risarcimento dei danni con l'apposizione delle riserve nel Registro di Contabilità, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento del 2° S.A.L. a tutto il 30 marzo 2022, per non esporre ulteriormente l'Amministrazione alla richiesta di indennizzo avanzata dall'Appaltatore;

**Visti** i DURC: prot. INAIL\_37241800 – Data richiesta 09/03/2023 - Scadenza validità 07/07/2023; prot. INAIL\_39132863 – Data richiesta 16/06/2023 - Scadenza validità 14/10/2023, dai quali rispettivamente si evince che il Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. e l'impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. risultano essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

**Rilevato** che in virtù di quanto previsto nel già citato art. 4, lett. h) dell'Accordo Istituzionale, la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico provvede a: "redigere gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed

a predisporre i certificati di pagamento alla ditta esecutrice dei lavori, che saranno inoltrati alla Città Metropolitana di Messina per provvedere ai relativi pagamenti, se non delegati da parte di quest'ultima al Dipartimento Regionale Tecnico”;


**Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

**Dato atto** ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del “Codice”, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il sottoscritto RUP dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

#### DETERMINA

- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
- di approvare gli atti di contabilità ed il certificato di pagamento relativo allo S.A.L. n. 2 a tutto il 30 marzo 2022, inerenti i “lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara”, nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone (ME);
- di liquidare e autorizzare il pagamento del Certificato n. 2 relativo allo S.A.L. n. 2 a tutto il 30 marzo 2022 dei lavori in oggetto, al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. con sede in via Michele Amari, 3 – 98076 S. Agata di Militello (ME), cod. fiscale e partita IVA 03256190830, con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., con sede in via Consolare Antica, 572/B – 98071 Capo D'Orlando (ME), la somma complessiva di € 164.800,00 oltre IVA al 22%;
- di trasmettere il presente atto unitamente al Certificato di pagamento n. 2, allo S.A.L. n. 2 alla Città Metropolitana di Messina – 3<sup>a</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana, a cui è demandato ai sensi dell'art. 4 lett. h) dell'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la stessa Città Metropolitana di Messina in data 9 gennaio 2020, il pagamento all'Operatore economico esecutore dei lavori.

Il Responsabile unico del procedimento

geom. Giovanni Ciatto  


#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Visto** la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento;

**Visto** che la documentazione è completa e formalmente corretta;

**Preso atto e fatta propria** l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

**Visto** ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

#### ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: “**approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato n. 2, relativo allo S.A.L. n. 2 a tutto il 30 marzo 2022 dei lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S. Barbara, nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone (ME) - CUP: B27H17000360001 - CIG: 87428170D4 - Cod. Caronte SI\_1\_20798**, al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. con sede in via Michele Amari, 3 – 98076 S. Agata di Militello (ME), cod. fiscale e partita IVA 03256190830, con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., con sede in via Consolare Antica, 572/B – 98071 Capo D'Orlando (ME),

#### DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

