



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

L.R. N° 15/2015

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità" (Annualità 2021) - COD: 03597.19.ME – CIG: 88932069BF – CUP: B27H18003880001

IMPRESA: CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI, con sede in Via S. Michele, n° 1, 88046 – LAMEZIA TERME (CZ)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto redatto in data 21/04/2021 dai Geomm. Giovanni PINTO e Pasquale CHIAIA in servizio presso la 3^ Direzione Viabilità Metropolitana - Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara; con parere in linea tecnica n° 31 del 20/05/2021 il R.U.P., ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011 come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016, ha approvato il progetto di che trattasi. Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 999 del 10/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra per l'importo complessivo di euro 937.600,00 così ripartite:

<u>QTE PROGETTO</u>			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		699.865,84 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		31.079,68 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
5)	Importo netto dei lavori		730.945,52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 160.808,01
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)		€ 14.618,91
03)	Indagini geognostiche		€ 0,00
04)	Oneri di conferimento in discarica		€ 30.000,00
05)	Per pubblicazione		€ 0,00
06)	Indennità di esproprio	678.563,56 €	€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento		€ 852,56
08)	Per contributo A.V.C.P.		€ 375,00
Sommano a disposizione			€ 206.654,48
		Importo netto complessivo	€ 937.600,00
		Importo complessivo A) +B) =	€ 937.600,00

Contratto in data 31/03/2022 n.14615 di Repertorio registrato a Messina addì 06/04/2022 al n. 5478 Serie 1T con la quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta aggiudicataria con il ribasso d'asta del 37,0123%, dal quale derivava il seguente Q.T.E. post-gara:

QTE GARA			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		699.865,84 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		31.079,68 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,0123% sulla voce A1)		259.036,44 -
5)	Importo netto dei lavori		471.909,08
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 103.820,00
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)		€ 14.618,91
03)	Indagini geognostiche		€ 0,00
04)	Oneri di conferimento in discarica		€ 30.000,00
05)	Per pubblicazione		€ 0,00
06)	Indennità di esproprio		€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento		€ 852,56
08)	Per contributo A.V.C.P.		€ 375,00
	Sommano a disposizione		€ 149.666,47
	Importo netto complessivo		€ 621.575,54
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
09)	detrazione del ribasso d'asta del 37,0123 % sull'importo a base di gara		€ 259.036,44
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 56.988,02
			€ 316.024,46
	Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 937.600,00

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 19/11/2021 come risulta dal verbale relativo. Come specificato dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni 150 (centocinquanta) e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 17/04/2022.

Subappalti. Durante il corso dei lavori la ditta esecutrice non si è avvalsa di nessun subappalto.

Sospensioni, proroghe e riprese. Durante il corso dei lavori è stato necessario inserire nuovi prezzi per lavorazioni non previste e non prevedibili (giusto verbale in data 28/01/2022) e contestualmente assegnati giorni 40 di proroga; successivamente a seguito di istanza della ditta esecutrice dei lavori, pervenuta in data 13/04/2022 n° di prot. 12102, venivano concessi giorni 60 di proroga per il riconoscimento delle condimeteo avverse nel periodo novembre-dicembre 2021; in data 20/05/2022 al n° di prot. 20507 veniva introitata un'ulteriore richiesta di proroga per l'impossibilità di reperire alcuni materiali, necessari per il completamento dell'opera, a causa del protrarsi del conflitto bellico in atto in Ucraina e pertanto con nota n° 22516 del 04/07/2022 venivano concessi ulteriori giorni 30 stabilendo il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori alla data del 25/08/2022.

Aumento costo materiali. Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il

Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26. In data 24 Maggio 2022 con nota prot. 16808, l'impresa CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI ha inoltrato istanza per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto; a seguito di ciò il Direttore dei Lavori sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento dei prezzi rilevati dal quale dipende la rimodulazione del Q.T.E. come appresso specificato:

QTE RIMODULATO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CARO MATERIALI			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		690.295,79 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		25.818,49 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,0123% sulla voce A1)		255.494,35 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	460.619,93
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 101.336,38
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 14.618,91
03)	Indagini geognostiche		€ 0,00
04)	Oneri di conferimento in discarica		€ 9.986,59
05)	Per riconoscimento caro materiali (I.V.A. compresa)		€ 177.192,35
06)	Per contributo A.V.C.P.		€ 375,00
	Sommano a disposizione		€ 303.509,23
	Importo netto complessivo		€ 764.129,17
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
09)	Ribasso d'asta residuo del 37,0123 % sull'importo a base di gara		€ 142.189,21
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 31.281,63
			€ 173.470,84
	Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 937.600,00

Assicurazione operai. Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Messina con polizza n. 13904003, continuativa.

Ultimazione dei lavori. Avvenne il 25/08/2022 come risulta dal relativo verbale in data 26/08/2022 e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Conto finale. Il conto finale redatto in data 19/10/2022 è stato firmato dall'impresa CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI senza riserve ed ascende a nette euro 434.801,44 oltre a euro 25.818,49 per oneri per la sicurezza, per un totale di euro 460.619,93 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di euro 11.289,14.

Credito dell'Impresa. Durante il corso dei lavori vennero emessi all'impresa pagamenti in acconto per l'ammontare di euro 458.316,83 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale

risulta il credito netto dell'impresa in euro 2.303,10.

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Giovanni Pinto, nella qualità di Direttore dei Lavori;
Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di euro 11.289,14 a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dall'atto di sottomissione e dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori, eseguiti dall'impresa **CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI**, per i lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto, liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 460.619,93
Acconti già emessi	
1° S.A.L. in data 22/04/2022	€ 208.996,54
2° S.A.L. in data 12/09/2022	€ 223.471,78
3° S.A.L. in data	€ 25.878,51
Somma e deduzione gli acconti	€ 458.316,83
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 2.303,10
(Diconsi euro Duemilatrecentotre/10)	

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto di Regolare Esecuzione da parte delle Autorità Superiori.

Messina 22/02/2023

Per l'impresa:
L'IMPRESA
Il rappresentante legale
Geom. Emanuele BONFIGLIO

CONSORZIO STABILE
INFRASTRUTTURE MERIDIONALI
C.F. e P.IVA 02742310838

COSTRUBO Soc. Coop. a r.l.
Emanuele BONFIGLIO



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Giovanni PINTO

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni LENTINI

