

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3520 del 24/08/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3743 del 02/10/2023

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza del piano viabile delle SS.PP. ricadenti nel comune di Messina Villaggi Nord”.

- CUP: *B47H17000390001* - CIG: *8777452687* -

IMPRESA : Consorzio Campo Stabile

Approvazione QTE rimodulato ed impegno somme Compensazione art. 26 D.L. 50/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 19/09/2017 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di RUP per il progetto in oggetto;
- con Delibera CIPE n. 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi
- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- il progetto dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI NORD”, è stato redatto dall'Ing. Anna Chiofalo e dai Geomm. Filadelfo Magno e Sergio Castorina in data 19/03/2019 per l'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 570.650,00 per lavori a b. a. ed € 35.521,00 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 193.829,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- a seguito dell'emergenza COVID, si è proceduto all'aggiornamento nei prezzi del suddetto progetto in data 08/06/2020 ed alla riapprovazione in linea amministrativa per l'importo complessivo di € 800.000,00 con Determina Dirigenziale n. 554 del 01/06/2021 contenente la Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Approvazione PROGETTO con introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del Rischio Biologico da COVID-19, l'Approvazione schema lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico e la Prenotazione impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- con verbale di gara del 14/07/2021 la procedura di gara è stata aggiudicata all'impresa "Consorzio Campale Stabile con sede legale in Apollosa (BN) – Strada Statale Appia 7 bis km. 256 – P.I. 03697610651 con il ribasso del 34,8778%;
- il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 21/12/2021, al n. 14598 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 409.889,25 di cui € 371.619,83 al netto del ribasso del 34,8778% ed € 38.269,42 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 13/10/2021 e sono ancora in corso;
- le Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina di cui al D.L. 17/05/2022 n. 50 all'art. 26 prevede Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021
- l'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana con D.A. n.17 Gab del 29/06/2022 ha aggiornato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022 ai sensi comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022;
- in data 12/05/2022 è stato emesso il 1° S.A.L. sottoscritto dall'Impresa senza riserve, ed il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo complessivo al netto di IVA di € 241.694,36;
- in data 20/07/2022 è stato determinato secondo il disposto del citato art. 26 D.L. 50 l'importo da liquidare all'impresa quale compensazione relativa alle misure allibrate nel 2022 fino alla data del 04/05/2022, relativo al 1° S.A.L.;
- con Determina Dirigenziale n. 1072 del 29/09/2022 è stato approvato il QTE rimodulato e la liquidazione della compensazione;
- in data 07/12/2022 è stato emesso il 2° S.A.L. sottoscritto dall'impresa senza riserve, ed il Certificato di pagamento n. 2 per l'importo complessivo al netto di IVA di € 86.653,85;
- in data 22/12/2022 è stato determinato, secondo il disposto del citato art. 26 D.L. 50, l'importo da liquidare all'impresa quale compensazione relativa alle misure allibrate nel 2022 fino alla data del 07/12/2022, relativo al 2° S.A.L.;

VISTO il Computo Compensazione Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo e dal sottoscritto;

RILEVATO che le somme determinate nel Computo Compensazione Prezzi trovano copertura tra le economie del QTE Post gara ;

CONSIDERATO che per rendere disponibile la quota parte di economie da ribasso d'asta occorre rimodulare il QTE come sotto riportato :

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
A Importo dei lavori			
A.01	importo dei lavori a base d'asta		€ 570.650,00
A.02	a detrarre per ribasso d'asta in ragione del	34,8778%	-€ 199.030,17
A.03	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso		€ 371.619,83
A.04	per costi irriducibili per la sicurezza		€ 38.269,42
A.05	Importo di contratto		€ 409.889,25
			€ 409.889,25
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.01	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)		€ 12.178,39
B.02	per versamento ANAC		€ 600,00
B.03	per imprevisti		€ 0
B.04	per pubblicazione banda di gara		€ 5.091,96

B.05	per oneri conferimento in discarica		€ 18.000,00	
B.06	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi		€ 8.500,00	
B.07	per Polizze Assicurative dipendenti		€ 4.000,00	
B.08	per compensazione art. 26 D.L. 59/22 (90%)	€ 159.818,80	€ 143.836,92	
B.09	per I.V.A. 22% su B.08		€ 31.644,12	
B.10	per I. V. A. 22% di A.05		€ 90.175,64	
			€ 314.027,03	€ 314.027,03
C Economie da ribasso d'asta residuo				
C.01	Per economie di ribasso d'asta residuo		€ 76.083,72	€ 76.083,72
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO				€ 800.000,00

VISTA la nota n° 16279 del 19/05/2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 168 del 23/12/2020;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

PROPONE

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Prendere atto del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Anna CHIOFALO;
- Approvare il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, art. 26 D.L. 50/2022, per la compensazione dell'aumento dei prezzi da costruzione, per un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 409.889,25 per lavori al netto, comprensivi di € 38.269,42 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 314.027,03 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 76.083,72 per economie, secondo lo schema riportato in premessa;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8777452687		CUP	B47H17000390001	
Creditore	Consorzio Campale Stabile						
Causale	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " Masterplan – "Lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza del piano viabile delle SS.PP. ricadenti nel comune di Messina Villaggi Nord".						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 50.775,94				

- Di **IMPUTARE** la spesa di € 50.775,94 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7617		€ 50.775,94

- Di **ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 50.775,94

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 la scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.;
- che, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Scutтери;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Antonino SCIUTTERI)

LA DIRIGENTE REGGENTE

Per quanto Premesso, Visto e Considerato la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- Prendere atto del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Anna CHIOFALO;
- Approvare il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, art. 26 D.L. 50/2022, per la compensazione dell'aumento dei prezzi da costruzione, per un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 409.889,25 per lavori al netto, comprensivi di € 38.269,42 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 314.027,03 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 76.083,72 per economie, secondo lo schema riportato in premessa;
- Di IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8777452687	CUP	B47H19002930001		
Creditore	Consorzio Campale Stabile						
Causale	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " Masterplan – "Lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza del piano viabile delle SS.PP. ricadenti nel comune di Messina Villaggi Nord".						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 50.775,94				

- Di IMPUTARE la spesa di € 50.775,94 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
-----------	-----------------	----------	------	-----------------

2023		7617		€ 50.775,94
------	--	------	--	-------------

- Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 50.775,94

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 la scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Sciutteri, recapiti 090/7761255, e-mail : a.sciutteri@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente