

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori consegnati in data 30/03/2023 sono stati ultimati in data 27.07.2023, entro il tempo contrattuale;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di €. 19,90 (euro diciannove/90) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

### CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. per i "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

|                                                                                   |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| a) per lavori a misura e in economia<br>(al netto del ribasso d'asta del 7,3152%) | €.        | 58.860,78        |
| b) per oneri di sicurezza                                                         | €.        | 4.425,95         |
| <b>Totale</b>                                                                     | <b>€.</b> | <b>63.286,73</b> |
| da cui è dedotto:                                                                 |           |                  |
| c) n° 2 certificati d'acconto già emessi                                          | €.        | 62.514,40        |
| <b>TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA</b>                                           | <b>€.</b> | <b>772,73</b>    |
| (diconsi euro settecentosettantadue/73)                                           |           |                  |

di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 06 OTT 2023

  
L'Impresa  
Partita IVA 01417 040 837

  
Il R.U.P. e Direttore dei Lavori  
(ing. Carmelo Battaglia)

  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**  
VI DIREZIONE - "AMBIENTE"  
SERVIZIO INGEGNERIA NATURALISTICA

**OGGETTO:** LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO".

**IMPRESA:** INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.R.L.  
VIA S. CRISTOFORO N° 5 - MESSINA

**CONTRATTO:** in data 10/01/2023 n° 2792 di Rub.

CUP : B48E22000300003

CIG : 942147819A



### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

#### Premesso:

- che il progetto dei Lavori di miglioramento della fruibilità del sentiero Coda di Volpe e delle aree di riserva della R.N.O. "Laghetti di Marinello", è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" in data 22.09.2022 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 04 del 26.09.2022 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1286 dell' 08/11/2022, per l'importo complessivo di €. 90.000,00 così ripartito:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

|                                                      |           |                  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>A0. LAVORI A BASE D'ASTA</b>                      | €.        | 63.510,99        |
| <b>A1. Oneri irriducibili per la sicurezza</b>       | €.        | 4.441,60         |
|                                                      | €.        | 67.952,59        |
| <b>B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>      |           |                  |
| a) per I.V.A. 22%                                    | €         | 14.949,57        |
| b) per acquisto attrezzatura di verifica e controllo | €         | 1.000,00         |
| c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)                  | €         | 679,53           |
| d) per imprevisti                                    | €         | 2.500,00         |
| e) per spese tecniche e oneri vari                   | €         | 1.359,05         |
| f) per oneri di accesso in discarica                 | €         | 1.500,00         |
| g) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)    | €         | 50,00            |
| h) per arrotondamento                                | €         | 9,26             |
| <b>Sommano</b>                                       | <b>€</b>  | <b>22.047,41</b> |
|                                                      | €         | 440,00           |
| <b>TOTALE IMPORTO</b>                                | <b>€.</b> | <b>90.000,00</b> |

- che il Contratto principale venne stipulato in data 10/01/2023 con n° 2792 di Rub.;

- che dalle risultanze dell'art. 14 del contratto n° 2792 di rub. del 10/01/2023, la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 10006310001298 del 23.12.2022, prestata dalla BENE ASSICURAZIONI - Agenzia di S. Agata Militello (Me) per un

importo pari ad €. 6.330,66 ( euro seimilanovecentonovanta/00), come previsto dalla vigente normativa, in materia di lavori pubblici.

Conseguentemente alla stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

| <u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u>           |   |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| A0. LAVORI A BASE D'ASTA                              |   | €.        | 63.510,99 |           |
| a detrarre: Ribasso d'Asta 7,3152%                    |   | €.        | 4.645,96  |           |
| LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)            |   | €.        | 58.865,03 |           |
| A1. Oneri di Sicurezza                                |   | €.        | 4.441,60  |           |
| LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)              |   | €.        | 63.306,63 |           |
| B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione              |   |           |           |           |
| a) per I.V.A. 22%                                     | € | 14.949,57 |           |           |
| b) per acquisto attrezzature di verifica e controllo  | € | 1.000,00  |           |           |
| c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)                   | € | 679,53    |           |           |
| d) per imprevisti                                     | € | 2.500,00  |           |           |
| e) per spese tecniche e oneri vari                    | € | 1.359,05  |           |           |
| f) per oneri di accesso in discarica                  | € | 1.500,00  |           |           |
| g) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)     | € | 50,00     |           |           |
| h) per arrotondamento                                 | € | 9,26      |           |           |
| Sommano                                               | € | 22.047,41 | €.        | 22.047,41 |
| IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta |   | €.        | 85.354,04 |           |

- che con nota prot. n° 3006/23 del 27.01.2023 venne richiesta l'autorizzazione al subappalto tra la ditta contraente e la ditta Perroni Trasporti S.a.s. di Perroni Salvatore & C. – Messina per le opere riconducibili alla cat. OG13 e per un importo complessivo netto pari ad €. 29.000,00 compresivo di oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;

- che il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg. 120 (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta il 30.03.2023 e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 27.07.2023;

- che lo stesso, sottoscritto dai contraenti, venne autorizzato e approvato con determinazione dirigenziale n° 432 del 13.02.2023;

- che i lavori sono stati ultimati in data 27.07.2023, giusto verbale del 30.08.2023, entro i tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che non sono state apportate variazioni nei lavori, né ci sono stati ritardi nell'esecuzione degli stessi;

- che gli oneri derivanti dal contratto di subappalto stipulato tra la ditta INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. – Messina (subappaltante) e la ditta PERRONI TRASPORTI S.a.s. di Perroni Salvatore & C. – Messina (subappaltatrice) sono stati regolarmente ottemperati;

- che lo Stato Finale è stato redatto in data 29.09.2023 e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. 63.286,73 (euro sessantatremiladuecentottantasei/73) così ripartito:

|                                                                                                               |       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) | €.    | 63.286,73        |
|                                                                                                               | <hr/> |                  |
| <b>Totale</b>                                                                                                 | €.    | <b>63.286,73</b> |
| da cui sono dedotti:                                                                                          |       |                  |
| c) certificati d'acconto già emessi (n° 2)                                                                    | €.    | 62.514,00        |
|                                                                                                               | <hr/> |                  |
| <b>Totale deduzioni</b>                                                                                       | €.    | <b>62.514,00</b> |
|                                                                                                               |       |                  |
| <b>Totale Credito Netto</b>                                                                                   | €.    | <b>772,73</b>    |

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' economia sui lavori, pari a €. 19,90 (euro diciannove/90) come si evince dal seguente prospetto:

|                                                                                                                                 |    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e comprensivo di oneri per la sicurezza) | €. | 63.306,63 |
| b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e comprensivo di oneri per la sicurezza)    | €. | 63.286,73 |
| Economia sui lavori                                                                                                             | €. | 19,90     |

- che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Messina con posizione n° 4027447 continuativa;

- che per la ditta INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 39358577 del 30.06.2023 valido fino al 28.10.2023;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori di cui sopra, il sottoscritto ing. Carmelo Battaglia, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- che i lavori di realizzazione dello steccato in legno di castagno sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che i lavori di realizzazione degli scalini in legno di castagno, di varie dimensioni, sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che i lavori di convogliamento delle acque di superficie e di sistemazione degli scalini esistenti, in legno di castagno, sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che i lavori di scerbatura, pulitura e rimozione rifiuti dal tracciato del sentiero e dalle aree limitrofe, sono stati eseguiti a regola d'arte;