

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4265 del 16/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3958 del 18/10/2023

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina – "PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 109-118/a-119-120-122 E 136 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PATTI E SAN PIERO PATTI".

CIG: 8542433EB4

CUP: B57H17000680001

IMPRESA: MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C.

Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Q.T.E. rimodulato per inserimento importo compensazione prezzi materiali

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 364 del 26/03/2018 il sottoscritto Dott. Biagio PRIVITERA è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- **CHE** con delibera CIPE n°26 del 10.08.2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** il progetto in argomento è stato redatto in data 13.08.2018 dall' Ing. Antonino SCIUTTERI e dai Geom. Roberto COPPOLA, Michele QUARTO e Ferdinando PULLELLA, dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 929.105,00 per lavori comprensivi di € 20.953,53 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- **CHE** detto progetto è stato approvato in linea tecnica dal RUP con parere n.65 del 17.012.2018 e successivamente in linea Amministrativa con Determina Dirigenziale n. 1926 del 31.12.2018;
- **CHE** a seguito della rielaborazione di alcuni allegati del progetto per adeguarli ai Protocolli anti contagio da COVID-19, si è proceduto a rimodulare il nuovo Quadro Tecnico Economico dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 908.151,47 per lavori, € 33.290,36 per oneri sicurezza inclusi oneri integrativi covid-19 non soggetti al ribasso d'asta ed € 258.558,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **CHE** con Determinazione a contrarre n. 1005 del 05/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto che trova copertura finanziaria con delibera CIPE n.26/2016;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 11.12.2020 è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta MARINELLI ITALIANO S.A.S. di FILIBERTO MANZI & C. con sede legale in Torgiano (PG) Loc. Miranduolo via Maggio, 4 -partita IVA 00628360547, che ha offerto il ribasso del 34,00%;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 01.04.2021, al n°14563 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 632.670,23 di cui € 559.379,97 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 34,00% ed € 33.290,26 per Costi Speciali della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 03/03/2021 e conclusi in data 21.01.2022;
- **CHE** in data 25/08/2022 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino SCIUTTERI, sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 632.628,31 (*euro seicentotrentaduemilaseicentoventotto/31*) risultando un saldo all'Impresa di **€ 3.163,14 (euro tremilacentosessantatre/14)**;
- **CHE** in data 20/09/2023 è stato emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri il Certificato di Regolare esecuzione attestante la regolarità dei lavori eseguiti confermando l'importo della rata di saldo in € 3.163,14 all'Impresa esecutrice dei lavori, così come determinato dal succitato Stato Finale dei Lavori;
- **CHE** a seguito del termine dei lavori, della sottoscrizione dello stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, il Q.T.E. DEFINITIVO dell'opera risulta il seguente:

A - LAVORI A STATO FINALE

A.1 - Importo lavori A STATO FINALE soggetto a ribasso contrattuale	€ 908.122,61
A.2 - Ribasso contrattuale del 34,00%	€ 308.761,69
A.3 - Importo lavori A STATO FINALE al netto del ribasso contrattuale	€ 599.360,92
A.4 - Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:	€ 33.267,39
Importo netto a Stato Finale	€ 632.628,31

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%	€ 139.178,23
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006 calcolato all' 80%	€ 18.828,83
B.3 - Per contributo ANAC	€ 375,00
B.4- Per oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 16.118,64
B.6- Per ulteriori economie sui lavori e somme a dispos.ne	€ 16.269,76
Totale somme a disposizione	€ 190.770,46 € 190.770,46

C) ECONOMIE

C.1 Ribasso contrattuale	€ 308.771,50
C.2)IVA su ribasso	€ 67.829,73
Totale economie	€ 376.601,23
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 1.200.000,00

CONSIDERATO CHE:

- La Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n°. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022;
- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"* che prevede per le Imprese, per gli anni 2021 e 2022, il meccanismo compensativo per gli incrementi di prezzo superiori all'8%, inizialmente per i lavori contabilizzati nel primo semestre 2021, poi anche per il secondo semestre 2021 (art. 1, commi 398 e 399, l. 30 dicembre
- Per poter procedere alla compensazione dell'aumento dei prezzi occorre rimodulare il succitato Q.T.E. DEFINITIVO introducendo tra le somme a disposizione dell'Amministrazione gli importi necessari per il riconoscimento all'Impresa delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

VISTO il "Computo di Compensazione Aumento Prezzi" redatto ai sensi della tabella "Allegato 1" contenuta nel Decreto del 11.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, redatto dal Direttore dei lavori che fissa in € 98.364,11 oltre IVA l'importo da riconoscere come ristoro all'aumento dei prezzi nel primo semestre dell'anno 2021 e l'ammissibilità della stessa;

VISTO il "Computo di Compensazione Aumento Prezzi" redatto ai sensi della tabella "Allegato 1" contenuta nel Decreto del 04.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, redatto dal Direttore dei lavori che fissa in € 26.834,85 oltre IVA l'importo da riconoscere come ristoro all'aumento dei prezzi nel secondo semestre dell'anno 2021 e l'ammissibilità della stessa;

VISTA la nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 Novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n° 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n° 48/91 e n° 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 13 del 02.04.2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012

PROPONE

APPROVARE:

- Lo Stato Finale dei succitati lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri in data 25/08/2022 è sottoscritto senza riserva alcuna dall'Impresa esecutrice dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 632.628,31 (*euro seicentotrentadue milaseicentoventotto/31*) ed una rata di saldo da liquidare all'Impresa pari a € 3.163,14 (*euro tremilacentosessantatre/14*);

- ## A - LAVORI A STATO FINALE

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C- ECONOMIE

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 1.200.000,00

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE	2020109012	CIG	8542433EB4		CUP	B57H17000680001	
Creditore	MARINELLI ITALIANO SAS di Filiberto Manzi & C.						

Causale	"Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 109-118/a-119-120-122 e 136 ricadenti nel territorio dei comuni di Patti e San Piero Patti ".		
Modalità	Bilancio 2023		
Imp./Prenot.		Importo	€ 132.742,73

IMPUTARE la spesa di € 132.742,73 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7617		€ 132.742,73

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 132.742,73

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RUP
(Geol. Biagio Privitera)
F.TO DIGITALMENTE

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE

- Lo Stato Finale dei succitati lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri in data 25/08/2022 è sottoscritto senza riserva alcuna dall'Impresa esecutrice dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 632.628,31 (*euro seicentotrentaduemilaseicentototto/31*) ed una rata di saldo da liquidare all'Impresa pari a € **3.163,14** (*euro tremilacentosessantatre/14*);
- Il Certificato di Regolare Esecuzione, anch'esso redatto in data 20.09.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino SCIUTTERI, attestante la regolarità dei lavori eseguiti e la liquidazione della rata di saldo all'Impresa esecutrice dei lavori, così come determinata dal succitato Stato Finale dei Lavori;
- il **Q.T.E.** per un importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 632.628,31 per lavori al netto ,di cui al succitato Stato Finale, comprensivi di € 33.267,39 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 327.243,43 per somme a disposizione dell'Amm/ne rimodulato con l'inserimento delle economie del ribasso d'asta e il riconoscimento delle somme dovute all'impresa per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, secondo il seguente schema:

A - LAVORI A STATO FINALE

A.1 - Importo lavori A STATO FINALE soggetto a ribasso contrattuale	€ 908.122,61
A.2 - Ribasso contrattuale del 34,00%	€ 308.761,69
A.3 - Importo lavori A STATO FINALE al netto del ribasso contrattuale	€ 599.360,92
A.4 - Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:	€ 33.267,39
Totale lavori	€ 632.628,31

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%	€ 139.178,23
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006 calcolato all' 80%	€ 18.828,83
B.3 - Per contributo ANAC	€ 375,00
B.4- Per oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 16.118,64
B.5- Per compensazione prezzi (anno 2021 all.1 Decr.11/11/21) comprensiva di IVA al 22%	€ 120.004,21
B.6- Per compensazione prezzi secondo semestre 2021 (all.1 Decr. 04/04/2022)comprensiva di IVA al 22%	€ 32.738,52
Totale somme a disposizione	€ 327.243,43 € 327.243,43

C- ECONOMIE

C.1 economie su ribasso contrattuale	€ 240.128,26 € 240.128,26
---	---------------------------

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 1.200.000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE	2020109012	CIG	8542433EB4		CUP	B57H17000680001	
Creditore	MARINELLI ITALIANO SAS di Filiberto Manzi & C.						
Causale	"Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 109-118/a-119-120-122 e 136 ricadenti nel territorio dei comuni di Patti e San Piero Patti ".						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 132.742,73				

IMPUTARE la spesa di € 132.742,73 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7617		€ 132.742,73

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 132.742,73

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO CHE:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile unico del procedimento è il Geol. Biagio Privitera - Recapiti 090/7761339 - email: b.privitera@cittametropolitana.me.it- pec: protocollo@pec.prov.me.it.

LA Dirigente Reggente
f.to digitalmente Ing. Anna Chiofalo