



**CONSIDERATO:**

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n°968 del 07/09/2021 è stato approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l'appalto all'Impresa Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori che ha offerto il ribasso del 37,9838%, approvando altresì, il quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di €. 461.347,79;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1484 del 14.12.2021 è stata revocata l'aggiudicazione dell'appalto;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1607 del 31.12.2021 è stato annullato l'impegno di spesa assunto con Determina Dirigenziale n. 968 del 07.09.2021, approvata la proposta di nuova aggiudicazione alla seconda classificata "RTI costituendo G.F. Costruzioni - Cosedil S. p. A.", approvato il Nuovo Q.T.E. post gara, assunto l'impegno di spesa che, a seguito del ribasso d'asta offerto del 28,3256%, risulta di €. 522.030,26;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 13.09.2022, al n. 14631 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 402.835,35 di cui € 369.123,16 al netto del ribasso del 28,3256% ed € 33.712,19 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico post gara è stato così rimodulato:

A - LAVORI A MISURA			
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€	515.000,00
A.2 - Oneri non soggetti a ribasso contrattuale:			
A.2.1- per attuazione piani sicurezza da PSC	€	25.907,92	
A.2.2 - per costi sicurezza anti contagio COVID-19	€	7.804,27	
	Sommano	€	33.712,19
	Totale lavori	€	548.712,19
Importo ribassabile		€	515.000,00
A.2 - A detrarre ribasso d'asta del	28,3256%	€	145.876,84
Importo netto ribassato		€	369.123,16
Oneri irriducibili per la sicurezza		€	33.712,19
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€	402.835,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 - I.V.A. al 22%	€	88.623,78	
B.2 - Spese tecniche = 2%	€	10.974,24	
B.3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.575,75	
B.4 - Oneri per conferimento a discarica compreso IVA	€	6.000,00	
B.5 - Spese per assicurazione obbligatoria	€	1.646,14	
B.6 - per prove ed indagini sui materiali	€	3.000,00	
B.7 - per contributo A.N.A.C.	€	375,00	
B.8 - Per pubblicità gara	€	6.000,00	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	119.194,91	€ 119.194,91
IMPORTO COMPLESSIVO		€	522.030,26
C - ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			
C.1 - Ribasso d'asta	€	145.876,84	
C.1 - I.V.A. su ribasso d'asta	€	32.092,90	
SOMMANO LE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€	177.969,74	€ 177.969,74
	IMPORTO TOTALE	€	700.000,00

- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 16.09.2022 per scadere dopo 216 giorni naturali e consecutivi (art.14 del CSA) e quindi entro il 19.04.2023;
- **CHE** durante il corso dei lavori, è stata ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni in aumento ed altre in diminuzione al computo metrico di cui al progetto originario al fine di una migliore fruibilità dell'opera e per la sicurezza della circolazione, senza aggiunta di nuove voci e senza aumento di spesa;
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante le "Misure urgenti in materia di politiche

*energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.*

- **CHE** l'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana con D.A. n. 17/GAB del 29.06.2022 ha aggiornato il Prezzario unico regionale per i Lavori pubblici 2022 ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022”;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **CHE** sull'importo determinato deve essere applicata l'IVA, giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13.07.2022;
- **CHE** con nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;
- **CHE** l'impresa aggiudicataria ha espresso la volontà di proporre una variante che assicuri risparmi rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento del costo dei materiali ai sensi dell'art. 7 comma 2-ter, del D.L. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito in Legge 79/2022 e a seguito del Parere Funzione Consultiva n. 67 del 11 Gennaio 2023 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **CHE** con nota del 19.04.2023, il Direttore dei Lavori Ing. Antonino SCIUTTERI, ha richiesto una Perizia di Assestamento Somme Finale, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, senza impegno di maggiori somme;
- **CHE** con nota del 19.04.2023, il sottoscritto RUP Dott. Biagio PRIVITERA, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L., Ing. Antonino SCIUTTERI, ha ritenuto opportuno esprimere giudizio positivo di AMMISSIBILITA' alla redazione della Perizia di Assestamento Somme Finale;
- **CHE** per le motivazioni di cui sopra il sottoscritto Direttore dei Lavori, in data 19.04.2022 ha redatto la presente Perizia di Assestamento Somme Finale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per assestare le quantità che sono state utilizzate rispetto al progetto principale e per inserire le somme necessarie per la corresponsione del caro prezzi sui materiali, prelevando le somme necessarie dagli importi per: minori lavorazioni (minori lavori e minori oneri per la sicurezza), dalle somme a disposizione non utilizzate e dalle economie da ribasso d'asta ed I.V.A.; tuttavia, per non alterare la natura del contratto e per non pregiudicare la funzionalità dell'opera, i risparmi assicurati non sono stati sufficienti per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali; pertanto, per procedere al saldo dell'Impresa si dovrà attingere dalle “...somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione ....” (art. 26 del D.L. 17/05/2022 N. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/07/2022, n. 91 e dall'art. 1 comma 458 della L. 197/2022, per un importo di €. 61.759,01 compreso I.V.A.);
- **CHE** la suddetta Perizia è stata approvata in linea tecnica con parere n. 16 del 28.04.2023 per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 362.122,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,3256%, comprensivi di € 28.599,63 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 337.877,50 per somme a disposizione dell'Amm/ne il cui Quadro Tecnico Economico risulta così composto:

<b>A - LAVORI ESEGUITI</b>	
A.1) - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€ 493.930,16
<b>A.2) - Importo totale per attuazione piani di sicurezza</b>	€ 28.599,63
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 465.330,53
A.4) - Ribasso contrattuale del 28,3256%	€ 131.807,66
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€ 333.522,87
<b>Importo totale per attuazione piani di sicurezza(A.2)</b>	€ 28.599,63
<b>Importo complessivo al netto</b>	<b>€ 362.122,50</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1) - IVA 22%	€ 79.666,95
B.2) - Spese tecniche	€ 10.974,24
B.3) - Per imprevisti e arrotondamenti	€ -
B.4) - Spese per oneri conferimento discarica compreso IVA	€ 1.684,33
B.5) - Per assicurazione obbligatoria	€ -
B.6) - Per prove e indagini sui materiali	€ -
B.7) - Spese per contributo ANAC	€ 375,00
B.8) - Per pubblicità gara	€ -
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 92.700,52</b>
- Acconto su Compensazione aumento prezzi relativa al SAL n° 3	€ 200.964,74
- Per I.V.A. su acconto compensazione aumento prezzi	€ 44.212,24
<b>SOMMANO COMPENSAZIONE E I.V.A.</b>	<b>€ 245.176,98</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 337.877,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 337.877,50</b>
	€ 700.000,00

**VISTA** la fattura n° 44 del 14.06.2023 prot. n°20516/23 del 15.06.2023, emessa dall'Impresa G.F. Costruzioni S.r.l. per l'importo di € 130.605,78, di cui €. 23.551,86 per IVA (quota parte impresa Capogruppo), relativa al Certificato di pagamento N. 1°/bis in acconto per compensazione aumento prezzi materiali dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta", accettata da questo Ente committente con identificativo SdI 9847527130;

**VISTA** la fattura n° 134/2023 del 15.06.2023 prot. n°20778 del 17.06.2023, emessa dall'Impresa Cosedil S.p.A. per l'importo di € 114.571,20, di cui €. 20.660,38 per IVA (quota parte), relativa al Certificato di pagamento N. 1°/bis in acconto per compensazione aumento prezzi materiali dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta", accettata da questo Ente committente con identificativo SdI 9862862440;

**CONSIDERATO CHE** la spesa complessiva di € 245.176,98, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 1607 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7617 del bilancio 2023 – impegno N.1771 del 30/12/2021 per l'importo di €. 67.207,24 e con la presente Determinazione per l'importo di €. 177.969,74;

**CONSIDERATO** che le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la “non inadempienza”, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, rispettivamente per la fattura n. 44 con richiesta n°202300002238580 e per la fattura n. 134 con richiesta n. 202300002238522, da cui risulta che l'Impresa G.F. Costruzioni s.r.l. e l'Impresa Cosedil S.p.A. sono **Soggetti non inadempienti**;

**VISTO** il Certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data di emissione della fattura;

**VERIFICATO che** è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito dalla legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 245.176,98 a saldo delle allegate fatture sopra specificate;

**VISTI :**

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- Il D. L. 17 maggio 2022, n. 50;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di “Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

#### **PROPONE**

**APPROVARE** la succitata Perizia di Assestamento Somme Finale redatta in data 19.04.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino SCIUTTERI – per l'importo di € 362.122,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,3256%, comprensivi di € 28.599,63 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 337.877,50 per somme a disposizione dell'Amm/ne, approvata ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con parere n. 16 del 28.04.2023;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme sotto riportato:

<b>A - LAVORI ESEGUITI</b>	
A.1) - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€ 493.930,16
<b>A.2) - Importo totale per attuazione piani di sicurezza</b>	€ 28.599,63
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 465.330,53
A.4) - Ribasso contrattuale del 28,3256%	€ 131.807,66
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€ 333.522,87
<b>Importo totale per attuazione piani di sicurezza(A.2)</b>	€ 28.599,63
<b>Importo complessivo al netto</b>	<b>€ 362.122,50</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1) - IVA 22%	€ 79.666,95
B.2) - Spese tecniche	€ 10.974,24
B.3) - Per imprevisti e arrotondamenti	€ -
B.4) - Spese per oneri conferimento discarica compreso IVA	€ 1.684,33
B.5) - Per assicurazione obbligatoria	€ -
B.6) - Per prove e indagini sui materiali	€ -
B.7) - Spese per contributo ANAC	€ 375,00
B.8) - Per pubblicità gara	€ -
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 92.700,52</b>
- Acconto su Compensazione aumento prezzi relativa al SAL n° 3	€ 200.964,74
Per I.V.A. su Acconto Compensazione aumento prezzi	€ 44.212,24
<b>SOMMANO COMPENSAZIONE E I.V.A.</b>	<b>€ 245.176,98</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 337.877,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 700.000,00</b>

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	<b>7617</b>	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8781185F16	CUP	B77H17000460001		
Creditore	ATI G.F. Costruzioni s.r.l. - Cosedil S. p. A						
Causale	MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Citta' Metropolitana di Messina.- Progetto dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta".-						
Modalità Finanz.	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 177.969,74				

**IMPUTARE** la spesa di € 177.969,74 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

<i>Esercizio</i>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp. economica</b>
2023		<b>7617</b>		€ 177.969,74

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 177.969,74

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 130.605,78 di cui €. 23.551,86 per IVA all'Impresa G.F. Costruzioni s.r.l. a titolo di pagamento del Certificato n. 1/bis in acconto per compensazione aumento prezzi materiali (quota parte impresa Capogruppo) dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta";

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 114.571,20 di cui €. 20.660,38 per IVA all'Impresa Cosedil S.p.A. a titolo di pagamento del Certificato n. 1/bis in acconto per compensazione aumento prezzi materiali (quota parte) dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta";

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 130.605,78 in favore dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n. 44;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di €. 23.551,86 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di €. 23.551,86 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l. sulla fattura n° 44 del 14.06.2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- all'emissione del mandato di pagamento di € 114.571,20 in favore dell'impresa Cosedil S.p.A. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n. 134/2023;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di €. 20.660,38 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di €. 20.660,38 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa Cosedil S.p.A. sulla fattura n° 134/2023 del 15.06.2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

**DARE ATTO** che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di € 245.176,98, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 1607 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7617 del bilancio 2023 – impegno N.1771 del 30/12/2021 per l'importo di €. 67.207,24 e con la presente Determinazione per l'importo di €. 177.969,74;

**DARE ATTO CHE** il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

**DARE ATTO CHE** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

**IL R.U.P.**  
**Dott. Biagio PRIVITERA**  
**(firmato digitalmente)**

**LA DIRIGENTE F.F.**

Vista la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

**DETERMINA**

**APPROVARE** la succitata Perizia di Assestamento Somme Finale redatta in data 19.04.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino SCIUTTERI – per l'importo di € 362.122,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,3256%, comprensivi di € 28.599,63 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 337.877,50 per somme a disposizione dell'Amm/ne, approvata ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con parere n. 16 del 28.04.2023;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme sotto riportato:

<b>A - LAVORI ESEGUITI</b>		
A.1) - Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	493.930,16
A.2) - Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€	28.599,63
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	465.330,53
A.4) - Ribasso contrattuale del 28,3256%	€	131.807,66
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€	333.522,87
<b>Importo totale per attuazione piani di sicurezza(A.2)</b>	€	<u>28.599,63</u>
<b>Importo complessivo al netto</b>	€	<u><b>362.122,50</b></u>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) - IVA 22%	€	79.666,95
B.2) - Spese tecniche	€	10.974,24
B.3) - Per imprevisti e arrotondamenti	€	-
B.4) - Spese per oneri conferimento discarica compreso IVA	€	1.684,33
B.5) - Per assicurazione obbligatoria	€	-
B.6) - Per prove e indagini sui materiali	€	-
B.7) - Spese per contributo ANAC	€	375,00
B.8) - Per pubblicità gara	€	-
<b>SOMMANO</b>	€	<u><b>92.700,52</b></u>
- Acconto su Compensazione aumento prezzi relativa al SAL n° 3	€	200.964,74
- Per I.V.A. su acconto Compensazione aumento prezzi	€	<u>44.212,24</u>
<b>SOMMANO COMPENSAZIONE E I.V.A.</b>	€	<u><b>245.176,98</b></u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	337.877,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>	€	<u><b>700.000,00</b></u>

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	<b>7617</b>	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8781185F16	CUP	B77H17000460001		
Creditore	ATI G.F. Costruzioni s.r.l. - Cosedil S. p. A						

Causale	MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Citta' Metropolitana di Messina.- Progetto dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta".-		
Modalità Finanz.	Bilancio 2023		
Imp./Prenot.		Importo	€ 177.969,74

**IMPUTARE** la spesa di € 177.969,74 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		<b>7617</b>		€ 177.969,74

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 177.969,74

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 130.605,78 di cui €. 23.551,86 per IVA all'Impresa G.F. Costruzioni s.r.l. a titolo di pagamento del Certificato n. 1/bis in acconto per compensazione aumento prezzi materiali (quota parte impresa Capogruppo) dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta";

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 114.571,20 di cui €. 20.660,38 per IVA all'Impresa Cosedil S.p.A. a titolo di pagamento del Certificato n. 1/bis in acconto per compensazione aumento prezzi materiali (quota parte) dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta";

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 130.605,78 in favore dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n. 44;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di €. 23.551,86 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di €. 23.551,86 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l. sulla fattura n° 44 del 14.06.2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- all'emissione del mandato di pagamento di € 114.571,20 in favore dell'impresa Cosedil S.p.A. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n. 134/2023;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di €. 20.660,38 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di €. 20.660,38 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa Cosedil S.p.A. sulla fattura n° 134/2023 del 15.06.2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

**DARE ATTO** che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di € 245.176,98, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 1607 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7617 del bilancio 2023 – impegno N.1771 del 30/12/2021 per l'importo di €. 67.207,24 e con la presente Determinazione per l'importo di €. 177.969,74;

**DARE ATTO CHE** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**DARE ATTO CHE:**

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il dott. Biagio PRIVITERA Recapiti 090/7761339 email: [b.privitera@cittametropolitana.me.it](mailto:b.privitera@cittametropolitana.me.it) - P.E.C.: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16:00.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**LA DIRIGENTE REGGENTE**  
**Ing. Anna CHIOFALO**  
**firmato digitalmente**