

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA

DET. N° 675... del ...19 settembre 2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA SICILIA. LOTTO 5 – MESSINA.

**LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 173 – 2° LOTTO – MOTTA D'AFFERMO**

**CUP: B67H17000310001 - CIG ACCORDO QUADRO: 79622207CC – CIG DERIVATO: 8381874D3A.**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI PARI ALLA SOMMA DI € 168.099,52.**

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

#### **PREMESSO CHE:**

- con D.D.G. n. 942/2019 del 28 NOV. 2019, il Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha approvato la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale della Commissione di gara 28 ottobre 2019, n. 3 relativo all'Accordo Quadro Triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia e ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 5 – Messina al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. (impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA) per l'importo di aggiudicazione pari a € 4.282.697,75, in ragione del ribasso offerto pari al 15,1011% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
- con nota 24 GEN. 2020 n. 14743 il Dirigente dell'Area 3 del DRT, nonché Responsabile unico del procedimento (ing. Francesco Vallone), conclusasi positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50 e ss.mm.ii., ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia Lotto 5 – Messina - CIG 79622207CC al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. con impresa consorziata esecutrice COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA;

**VISTO E RICHIAMATO** il Contratto di Accordo Quadro Triennale Rep. n. 003, stipulato in data 27 febbraio 2020 tra il CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. e il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il D.D.G. n. 00736 del 15 APR. 2020 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità ha disposto il finanziamento del progetto esecutivo dei "*Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 – 2° lotto – Motta D'Affermo*", redatto dalla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA dell'importo complessivo di € 1.918.500,00, Cod. ID 516 – CUP: B67H17000310001 – Cod. CARONTE SI\_1\_22636, a valere sulle risorse del Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

**VISTO** il D.D.G. n. 824 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha riconferito all'ing. Nicola ALLERUZZO l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio del Genio Civile di Messina;

**VISTO** la nota n. 107086 del 20/07/2020, con la quale il Dirigente protempore del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina ha designato il geom. Giuseppe SULFARO quale Responsabile unico del procedimento per l'esecuzione dei lavori in argomento, unitamente ai componenti dell'Ufficio di Direzione dei lavori;

**VISTO** il Contratto Applicativo stipulato in data 11 DIC. 2020 Rep. n. 14237, registrato a Messina il 14 DIC. 2020 al n. 319 Serie I, con il quale il Dirigente del Servizio Ufficio del genio civile di Messina ha affidato al CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME) via Michele Amari n. 3, codice fiscale/partita IVA 03256190830, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di € 1.242.976,62 (al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 15,1011 %), di cui € 1.233.935,23 per lavori ed € 9.041,39 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

**VISTO** il verbale di consegna definitiva dei lavori in via di urgenza, redatto in data 09/09/2020 con il quale sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria, sotto riserva di legge *ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016*, nelle more della stipulazione del contratto applicativo;

**CONSIDERATO** che in data 09/09/2020 l'impresa aggiudicataria comunicava l'inizio dei lavori a far data dal 11/09/2020;

**VISTO** il Verbale di constatazione di avvenuto inizio dei lavori redatto in data 21/01/2021;

**VISTA** la Determina Prot. n. 0047604 del 22 MARZO 2021 a firma del RUP e del Dirigente del Servizio del Genio Civile di Messina, con la quale è stato approvato il Quadro Tecnico Economico Post-Gara, in esito al ribasso d'asta del 15,1011% offerto in sede di aggiudicazione dei lavori in argomento, come qui di seguito riportato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI Post Gara |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| <b>A</b>                                      | <b>Lavori</b>   |   |                     |
| A <sub>1</sub>                                | Lavori a Misura:  | € | <b>1.471.500,00</b> |
| A <sub>2</sub>                                | Importo Oneri di Sicurezza da PSC                                   | € | <b>9.041,39</b>     |
| A <sub>3</sub>                                | Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza                | € | <b>1.462.458,61</b> |
| A <sub>4</sub>                                | Ribasso d'asta di aggiudicazione il 15,1011 % su A <sub>3</sub> )   | € | <b>220.847,34</b>   |
| A <sub>5</sub>                                | Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza) | € | <b>1.250.652,66</b> |
| <b>B</b>                                      | <b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>               |   |                     |
| B1  | Per IVA (22% su A <sub>5</sub> )                                    | € | 275.143,59          |
| B2  | Per spese progettazione interna 2% (0,80*2%)                        | € | 23.544,00           |
| B3  | Per assicurazione progettisti e RUP                                 | € | -----               |
| B4  | Per oneri smaltimento compreso IVA                                  | € | 67.000,00           |
| B5  | Per forniture e servizi   | € | 14.715,00           |
| B6  | Contributo a favore ANAC  | € | 600,00              |
| B7  | Spese pubblicità gara   | € | -----               |
| B8  | Per Imprevisti  | € | 15.611,00           |
| B9  | Per prove sui materiali extra capitolato ed indagini geologiche     | € | 1.800,00            |
| B10   | Per Oneri Ente Verificatore   | € | -----               |
|   | Totale Somme a disposizione Amm.ne                                  | € | <b>398.413,59</b>   |
|   | <b>TOTALE SOMME DA FINANZIARE</b>                                   | € | <b>1.649.066,25</b> |

**VISTA** la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 10 GIUGNO 2021 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs n. 50/2016, approvata dal RUP e dal Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina con Parere in linea tecnica Prot. n. 0095670 di pari data, con la quale è stato determinato un incremento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € **16.282,40**, rispetto all'importo contrattuale, secondo il Quadro Tecnico Economico qui di seguito:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA |  |   |                     |                     |             |         |
|--|--|---|---------------------|---------------------|-------------|---------|
| A  | Lavori   |   | progetto            | perizia             | scostamenti | %       |
| A1   | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  | € | 1 471 500,00        | 1 487 938,59        | 16 438,59   | 1,12    |
| A2   | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)  | € | 9 041,39            | 24 445,65           | 15 404,26   | 36,99   |
| A3   | Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza   | € | 1 462 458,61        | 1 463 492,94        | 1 034,33    | 0,07    |
| A4   | Ribasso d'asta di aggiudicazione il 15,1011 % su A3)   | € | 220 847,34          | 221 003,53          |             |         |
| A5   | Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)  | € | 1 250 652,66        | 1 266 935,06        | 16 282,40   | 1,30    |
| B  | Somme a disposizione della Stazione Appaltante   | € |                     |                     |             |         |
| B1   | Per IVA (22% su A5)  | € | 275 143,59          | 278 725,71          | 3 582,12    | 1,30    |
| B2   | Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii. pari al 2% di 1.502.482,21 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche | € | 23 544,00           | 23 807,02           | 263,02      | 1,12    |
| B3   | Oneri di smaltimento compreso IVA  | € | 67 000,00           | 55 000,00           | -12 000,00  | -17,91  |
| B4   | Forniture e servizi  | € | 14 715,00           | 14 715,00           | -           | -       |
| B5   | Contributo ANAC  |   | 600,00              | 600,00              | -           |         |
| B6   | Spese personale e trasferte  |   |                     | 7 673,64            | 7 673,64    | 100,00  |
| B7   | prove sui materiali extra indagini   |   | 1 800,00            |                     | -1 800,00   | -100,00 |
| B14  | Imprevisti e arrotondamento  | € | 15 611,00           | 1 609,82            | -14 001,18  | -89,69  |
|  | Totale Somme a disposizione Amm.ne   | € | 398 413,59          | 382 131,19          | -16 282,40  | -4,09   |
|  | <b>TOTALE SOMME</b>  | € | <b>1 649 066,25</b> | <b>1 649 066,25</b> | residuo     | -       |

**VISTO** l'Atto di Sottomissione e di concordamento nuovi prezzi Rep.int. N° 0059 del 29/07/2021, sottoscritto dal RUP, dal sig. Fabio Alessandrino, n.q. di legale rappresentante e Amministratore Unico dell'Impresa CONSORZIO STABILE INFRA.TECH - S.C.A.R.L. e dal Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, registrato a S. Agata di Militello il 12/08/2021 al N° 692 Serie 3°, dell'importo complessivo dei lavori pari ad € **1.266.935,06** al netto del ribasso del 15,1011%, di cui € **1.242.489,41** per lavori, comprensivi di € **878,14** per maggiori lavori ed € **24.445,65** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di € **15.404,26** per maggiori oneri di sicurezza relativi all'adeguamento COVID 19;

**PRESO ATTO** che in riferimento all'istanza avanzata dall'Impresa in data 02/11/2021, è stata concessa una PROROGA al tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 45 (quarantacinque), così che il termine di ultimazione dei lavori viene postdatato entro la data del 30 Dicembre 2021;

#### **RICHIAMATE:**

1. la determinazione N. 0013959 del 27 GEN. 2021, con la quale si è provveduto ad approvare gli atti di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 303.286,29, di cui € **248.595,32** per imponibile anticipazione ed € 54.690,97 per IVA al 22% e autorizzare il RUP all'emissione in data 27/01/2022 del relativo certificato di pagamento n.1;
2. la determinazione N. 0093485 del 07 GIU. 2021, con la quale si è provveduto ad approvare gli atti di contabilità relativi al SAL n. 1 e autorizzare il RUP all'emissione in data 25/03/2021 del relativo certificato di pagamento n.1bis, per l'importo lavori di € **382.226,00**, di cui € 313.300,00 per lavori ed € 68.926,00 per IVA al 22 %, al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori;
3. la determinazione N. 0165542 del 29 OTTOBRE 2021, con la quale si è provveduto ad approvare gli atti di contabilità relativi al SAL n. 2 e autorizzare il RUP all'emissione in data 30/09/2021 del relativo certificato di pagamento n. 2, per l'importo lavori di € **444.934,00**, di cui € 364.700,00 per lavori ed € 80.234,00 per IVA al 22 %, al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori;
4. la determinazione N. 0058522 del 19 APRILE 2022, con la quale si è provveduto ad approvare gli atti di contabilità relativi al SAL n. 3 ed ultimo e autorizzare il RUP all'emissione in data 05/04/2022 del relativo certificato di pagamento n. 3, per l'importo lavori di € **246.928,00**, di cui € 202.400,00 per lavori ed € 44.528,00 per IVA al 22 %, al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori che della ritenuta del 10% prevista dall'art. 27 c.5 del C.S.A.;

**VISTA** la formale comunicazione inviata con nota PEC del 30 DIC. 2021 assunta al protocollo di questo Ufficio n. 637 del 04 GEN. 2022, con la quale l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto in pari data;

**VISTO** il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE dei lavori redatto in data 05 aprile 2022 dal Direttore dei lavori, previo appositi sopralluoghi congiunti effettuati in contraddittorio con l'impresa e con il geom. Antino SAVIO, quale tecnico responsabile della manutenzione della viabilità della CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, con il quale certifica che i lavori possono essere considerati ultimati in data 30 Dicembre 2021;

**VISTA** la documentazione tecnica/contabile relativa allo STATO FINALE dei "Lavori di per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 – 2° Lotto – Motta D'Affermo (ME)", redatto ed emesso dal Direttore dei Lavori in data 21 marzo 2022, per l'ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso di € 1.266.781,81, oltre IVA al 22%, da cui, detraendo i certificati di pagamento emessi, risulta il credito netto dell'impresa pari ad € 137.786,49;

**VISTO** il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI in argomento, redatto in data 11 luglio 2022 dal Direttore Lavori geom. Francesco Musciumarra e sottoscritto dall'ing. Rosario Faranda, quale Procuratore Speciale dell'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L., trasmesso a questo Ente in data 11/07/2022, prot n. 0099527, in cui si certifica che si può pagare all'impresa la somma residua di € **137.786,49**, esclusa IVA, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi senza riserva alcuna, agli atti di questo ufficio;

**VISTO** l'art. 28 commi 3 e 5 – Pagamenti a saldo del C.S.A. ai sensi del quale: 3. "La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'art. 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta)<sup>(26)</sup> giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o di regolare esecuzione, <sup>(27)</sup> previa presentazione di regolare fattura fiscale;

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Nuovo Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono etc ...":

**DATO ATTO** del disposto dell'art 103 c. 6 del D.L. 50/2016 ai sensi del quale "Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

**VISTO** che l'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRA.TECH - S.C.A.R.L. con sede legale in SANT'AGATA MILITELLO (ME), VIA CAMPIDOGLIO 70, codice fiscale/partita IVA 03256190830, in data 03/08/2022 con prot n. 747, assunta da questo Ufficio al prot. n. 110566 in pari data, ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 1/64436/96/188840837 emessa ai sensi dell'art. 103 , comma 6 del D. Lgs 50/2016, quale garanzia fideiussoria della rata di saldo, rilasciata in data 26 luglio 2022 dalla UNIPOLSAI Assicurazioni SPA con sede in Via Stalingrado ,45, BOLOGNA - Agenzia di CAPO D'ORLANDO/64436, tramite il Sig. TRIOLO Giovanni nella qualità di Agente Generale e Procuratore Speciale della compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SPA;

**VISTO** il DURC richiesto: in data 15/09/2022 Prot. INAIL\_33873550 con scadenza validità in data 08/11/2022, dal quale si evince che il CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L. risulta REGOLARE con gli adempimenti nei confronti di INPS – INAIL e CNCE;

**RITENUTO** di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento all'appaltatore della Rata di Saldo pari ad € **137.786,49** (oltre IVA al 22%), di cui € 126.678,18 quale 10% dell'importo dei lavori ritenuto a garanzia degli stessi ed € 11.108,31 quale 0,5% dell'importo lavori ritenuto per infortuni e arrotondamenti, subordinatamente alla " costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi", ai sensi dell'art. 103 c.6 del D.L.50/2016;

Fermo restando la responsabilità dell'appaltatore, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

La liquidazione e autorizzare il pagamento all'appaltatore della somma pari ad € **168.099,52**, di cui € 137.786,49 quale credito residuo lavori, ed € 30.313,03 per IVA al 22%, a favore dell'impresa affidataria

CONSORZIO STABILE INFRATECH S.C.A.R.L., con sede legale in VIA CAMPIDOGLIO, 70 – 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), C.F./P. IVA 03256190830, quale Rata a Saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, esigibili nell'esercizio finanziario 2022, con imputazione della spesa sul Capitolo 672468, “*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria*“, ME Cod. ID 516 - Cod. CARONTE SI\_1\_22636, codice finanziario U.2.03.01.02.004;

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*f. to geom. Giuseppe SULFARO*

## **APPROVAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**CUP: B67H17000310001 - CIG ACCORDO QUADRO: 79622207CC – CIG DERIVATO: 8381874D3A.**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**vista** la determina del Responsabile del Procedimento;

**preso atto** e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

**dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

### **APPROVA**

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e riportata, con la quale si liquida e si autorizza il pagamento all'appaltatore della somma di € **168.099,52**, di cui € 137.786,49 quale credito residuo lavori, ed € 30.313,03 per IVA al 22%, a favore dell'impresa affidataria CONSORZIO STABILE INFRATECH S.C.A.R.L., con sede legale in VIA CAMPIDOGLIO, 70 – 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), C.F./P. IVA 03256190830, esigibili nell'esercizio finanziario 2022, con imputazione della spesa sul Capitolo **672468**, “*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria*“, ME Cod. ID 516 - Cod. CARONTE SI\_1\_22636, codice finanziario **U.2.03.01.02.004**, quale Rata a Saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori eseguiti a tutto il 30/12/2021, relativi alla sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 173 – 2° Lotto – Comune di Motta D'Affermo (ME).

Il Dirigente del Servizio  
INGEGNERE CAPO  
*(ing. Nicola ALLERUZZO)*