



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

LAVORI di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 64 e 65 nei Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello.

CUP: B57H17000610001

CIG: 8781612F75

IMPRESA: NEW ENERGY GROUP S.r.l.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: in data 08.10.2018 aggiornato con i costi di sicurezza per il contenimento del rischio biologico da COVID-19 il 08.06.2020 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 così ripartite:

A) LAVORI A BASE D'ASTA:

1) Importo lavori da assoggettare al ribasso d'asta	= €	747.085,00
2) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	= €	35.515,00
3) Costi sicurezza contenimento danno biologico da COVID-19	= €	6.050,00
Importo Totale Lavori e Sicurezza	€	788.650,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) - I.V.A. sui Lavori (22 %)	= €	173.503,00
2) – Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	= €	15.773,00
3) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.	= €	7.197,82
4) – Polizza assicurativa RUP, Progettisti e D.L.	= €	5.000,00
5) – Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	= €	8.000,00
6) – Versamento ANAC	= €	375,00
7) – Imprevisti e per arrotondamento	= €	1.501,18

SOMMANO a disposizione = € 211.350,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 1.000.000,00

CONTRATTO: in data 25.11.2021 n° 14592 di Repertorio registrato a Messina il 30.11.2021 al n° 19684 Serie 1T col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 37,9921 per ogni cento di lavoro.

CONSEGNA E DURATA: i lavori vennero consegnati il 30.03.2022 come risulta dal Verbale di Consegna dei Lavori relativo. Ai termini dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 258 giorni, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 13.12.2022 .

CONCRETO INIZIO DEI LAVORI: in data 12.04.2022 viene constatato il concreto inizio dei lavori come risulta dal relativo Verbale di Concreto Inizio dei Lavori in pari data.

SOSPENSIONI E PROROGHE: durante i lavori non si è resa necessaria alcuna sospensione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: presso l'INAIL di Agrigento con Codice Pat n° 0910435682 decorrente dal 30.03.2022 e continuativa.

ULTIMAZIONE: i lavori vennero ultimati il 06.12.2022 come risulta dal Verbale relativo in pari data e quindi entro il termine.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

CONTO FINALE: redatto in data 09.01.2023 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a netti € 494.690,96 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 10.125,76 .

CREDITO DELL'IMPRESA: durante il corso dei lavori venne fatto all'Impresa n° 4 pagamenti in acconto per l'ammontare di € 492.213,34 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta un credito netto da pagarsi all'Impresa di € 2.477,62 .

Ciò premesso la sottoscritta Ing. Anna Chiofalo nella qualità di Direttore dei Lavori;

Visti gli atti sopra citati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 10.125,76 rispetto a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'Impresa NEW ENERGY GROUP S.r.l. per i "Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 64 e 65 nei Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale	= €	494.690,96
Dedotti gli acconti	= €	<u>492.213,34</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€	2.477,62


Diconsi euro duemilaquattrocentosettantasette/62.

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli organi superiori.

Messina, li 16.01.2023

L'IMPRESA
NEW ENERGY GROUP S.R.L. a socio unico
 Cda San Biagio
 92100 AGRIGENTO (AG)
 COD FISC / P IVA. 0229757 084 4

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

