



*Agenzia per la
Cooperazione Territoriale*



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio Progettazione e Manutenzione Stradale zona Omogenea Tirrenica Centrale Eolie

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

LAVORI di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 64 e 65 nei Comuni di Pace del Me e Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa – Marinello.

CUP: B57H17000610001

CIG: 8781612F75

IMPRESA : NEW ENERGY GROUP S.r.l.


STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il **06.12.2022**

CONTRATTO : in data 25.11.2021 al n° 14592 di Rep. registrato a Messina il 30.11.2021 al n° 19684 Serie 1T

Importo Progetto Originario	€	1.000.000,00
Importo del contratto al netto del Ribasso d'Asta del 37,9921 %	€	504.816,72
Costi per la Sicurezza non soggetti a Ribasso d'Asta	€	41.565,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:		Data della consegna	30.03.2022
Importo Progetto depurato del ribasso d'asta del 37,9921 %	€ 504.816,72		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione :	€ 211.350,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	13.12.2022
Sommano	€ 716.166,72	I lavori rimasero sospesi e/o prorogati per gg.	/
Importo netto dei Lavori eseguiti :	€ 494.690,96	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	/
Certificati di acconto :	€ 492.213,34	Giorni impiegati in più	/
Restano	€ 2.477,62	Giorni imp. in meno	7
Differenza in meno :	€ 10.125,76		

n°	Art. Elenco Prezzi	DESCRIZIONE LAVORI, SOMMINISTRAZIONI E COSTI PER LA SICUREZZA	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTI	
						Lavori	Costi Sicurezza
1	1.1.1.1	Scavo di sbancamento	mc	161,52	4,06	655,75	
2	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata	"	103,38	4,81	497,26	
3	3.1.1.7	Conglomerato cementizio C 20/25 in fondazione	"	124,85	139,80	17.453,64	
4	6.3.1	Gabbioni in rete metallica	kg	1.083,50	8,25	8.938,88	
5	6.3.5	Pietrame per gabbioni in rete metallica	mc	106,38	41,16	4.378,60	
6	A 87	Pietrame per riempimento	"	38,65	27,60	1.066,68	
7	6.3.7	Compenso addizionale per distanza da cava	mcxkm	940,81	0,52	489,22	
8	3.1.1.9	Conglomerato cementizio C 20/25 in elevazione	mc	173,27	143,43	24.852,17	
9	3.2.4	Rete elettrosaldata	kg	3.823,40	2,47	9.443,79	
10	3.2.1.2	Acciaio	"	7.812,51	1,83	14.296,89	
11	3.2.3	Casseforme	mq	841,22	23,46	19.735,09	
12	3.4.3.1	Elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo	"	130,09	188,17	24.478,56	
13	1.5.4	Rilevato	mc	284,42	3,89	1.106,38	
14	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare – COSTI SICUREZZA	mq	262,20	14,03		3.678,67
15	26.1.26	Recinzione in rete estrusa – COSTI SICUREZZA	"	843,60	10,58		8.925,29
16	26.3.4	Lampeggianti di cantiere – COSTI SICUREZZA	n°	10,00	30,43		304,30
17	6.6.1	Segnaletica temporanea lavori – COSTI SICUREZZA	"	6,00	135,45		812,70
18	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza – COSTI SICUREZZA	"	1,00	57,15		57,15
19	1.3.4	Demolizione di murature	mc	46,99	18,92	888,98	
20	1.2.5.1	Trasporto a rifiuto	mcxkm	2.229,57	0,52	1.159,38	
21	2.4.2	Paramento per rivestimento di manufatti	mq	602,67	88,07	53.076,84	
22	AN 1	Fornitura e collocazione di copertine	"	324,98	92,40	30.027,69	
23	21.3.4	Applicazione di adesivo epossidico	"	199,17	25,59	5.096,72	
24	E 16	Martello perforatore	ore	48,00	35,00	1.680,00	
25	D 4	Operaio comune	"	17,00	29,88	507,96	
26	N.P. 1 26.3.5	Semaforo – COSTI SICUREZZA	mese	2,00	45,62		91,24
27	26.1.33	Nastro segnaletico – COSTI SICUREZZA	ml	469,00	3,33		1.561,77
28	N.P. 2 AN 5	Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza	mq	2.523,00	1,10	2.775,30	
29	N.P. 3 AN 6	Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza	"	1.231,75	3,40	4.187,95	
30	6.7.1	Interventi di disaggio	"	1.177,50	2,68	3.155,70	
31	6.7.23	Perforazioni su pareti rocciose	ml	610,00	67,32	41.065,20	
32	6.7.15.1	Ancoraggi in tirafondi metallici D = 20 mm	"	610,00	28,19	17.195,90	
33	6.7.18.2	Piastra di ripartizione in acciaio zincato	kg	340,00	10,09	3.430,60	
34	6.5.3	Rete metallica zincata	mq	1.356,00	10,93	14.821,08	
35	6.7.21.4	Fune D = 16 mm	ml	1.850,50	15,46	28.608,73	
36	19.9.8	Geostuoia antierosiva	mq	1.356,00	20,16	27.336,96	
37	26.1.42	Linea vita temporanea – COSTI SICUREZZA	n°	2,00	322,36		644,72
38	26.1.43	Ancoraggio intermedio linea vita – COSTI SICUREZZA	"	2,00	124,32		248,64
39	1.4.1.2	Scarificazione	mq	4.515,65	3,00	13.546,94	
40	6.1.6.1	Conglomerato bituminoso per strato di usura	mqxcm	126.297,03	2,09	263.960,79	
41	D 4	Operaio comune – COSTI SICUREZZA	ore	220,00	29,88		6.573,60
42	E 21	Autocarro – COSTI SICUREZZA	"	70,00	50,00		3.500,00
43	AN 3	Smonto di barriera di sicurezza	ml	49,90	6,70	334,33	
44	6.5.1.2	Barriera di sicurezza H 1	"	716,10	71,89	51.480,43	
45	26.7.7	Bagno chimico – COSTI SICUREZZA	mesi	5,00	120,70		603,50
		A RIPORTARE			€	691.730,38	27.001,57

n°	Art. Elenco Prezzi	DESCRIZIONE LAVORI, SOMMINISTRAZIONI E COSTI PER LA SICUREZZA	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTI	
						Lavori	Costi Sicurezza
		RIPORTO			€	691.730,38	27.001,57
46	COV. TEMP.1	Verifica della temperatura corporea – COSTI SICUREZZA	mese	4,00	134,70		538,80
47	6.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali	ml	24.969,00	1,13	28.214,97	
48	AN 2	Maggiore larghezza strisce	mlxcm	61.326,00	0,09	5.519,34	
49	6.6.21	Esecuzione di strisce orizzontali	mq	463,78	9,17	4.252,86	
50	6.6.1	Segnale stradale triangolare o circolare	n°	19,00	135,45	2.573,55	
51	6.6.2	Segnale stradale ottagonale	"	2,00	147,95	295,90	
52	6.6.15.2	Targa visual	"	130,00	159,89	20.785,70	
		SOMMANO			€	753.372,70	27.540,37
		per un Importo TOTALE di			€	780.913,08	
		Importo Lordo dei lavori da assoggettare al Ribasso d'Asta			€	753.372,70	
		- A detrarre il Ribasso d'Asta del 37,9921 %			€	286.222,11	
		RESTANO			€	467.150,59	
		Importo dei lavori al netto del Ribasso d'Asta			€	467.150,59	
		Importo dei COSTI per la SICUREZZA			€	27.540,37	
		IMPORTO NETTO TOTALE dei LAVORI			€	494.690,96	494.690,96
		- A detrarre il Certificato di Acconto n° 1 del 06.06.2022 (Ant.)			€	100.963,34	
		- A detrarre il Certificato di Acconto n° 2 del 03.08.2022			€	131.510,00	
		- A detrarre il Certificato di Acconto n° 3 del 17.10.2022			€	241.900,00	
		- A detrarre il Certificato di Acconto n° 4 del 07.12.2022			€	17.840,00	
		SOMMANO A DETRARRE			€	492.213,34	492.213,34
		Restano al netto da pagarsi all'Impresa			€		2.477,62
		Diconsi euro duemilaquattrocentosettantasette/62					
		Messina, li 09.01.2023 NEW ENERGY GROUP S.R.L. a socio unico C da San Biagio 07100 ARBONICO (AG) COD FISC/P IVA. 0229757 094 4					
		IL DIRETTORE DEI LAVORI					
							
					Visto : Il R.U.P.		
					