



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 748 del 16/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 695 del 22/02/2024

Direzione: VI "AMBIENTE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di miglioramento della sentieristica di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina.

- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CIG 9486058EB0 CUP B78E22000320003

Il R. U. P.

PREMESSO :

- **che** Il progetto per i **Lavori di miglioramento della sentieristica di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina**, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Naturalistica" della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" in data **04.11.2022**;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 05 del 07/11/2022 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1646 del 21.12.2022 per l'importo complessivo di **€ 90.000,00** (euro novantamila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (progetto originario)

1. LAVORI	€.	68.421,81
di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:	€.	1.641,67
Importo Lavori soggetti a ribasso:	€.	66.780,14
2. SOMME A DISP.NE DELL' AMMINISTRAZIONE		
a) Per I.V.A. 22%:	€.	15.052,80
b) Per acquisto strumenti di misura, verifica e DPI	€.	950,00
c) Per assicurazione (L.R. n° 7/02 e ss.mm.ii.)	€.	684,22

d) Per imprevisti:	€.	3.500,00		
e) Per spese tecniche e oneri vari	€.	1.360,00		
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€.	30,00		
g) Per arrotondamento	€.	1,17		
	SOMMANO	€.	21.578,19	
			€.	21.578,19
	TOTALE IMPORTO		€.	90.000,00

- **che** Il contratto principale è stato stipulato in data **07.02.2023** con n° **2798** di **Rub.**, di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		€.	68.421,81		
- Importo Lavori a base d'asta:		€.	66.780,14		
- ribasso d'asta del 10,0000 %		€.	6.678,01		
Restano i Lavori al Netto		€.	60.102,13		
- Oneri irriducibili per la sicurezza:		€.	1.641,67		
Importo Contrattuale Lavori		€.	61.743,80	€.	61.743,80
2. SOMME A DISPOSIZIONE					
a) Per I.V.A. 22%:		€.	15.052,80		
b) Per acquisto strumenti di misura, verifica e DPI:		€.	950,00		
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):		€.	684,22		
d) Per imprevisti:		€.	3.500,00		
e) Per spese tecniche e oneri vari		€.	1.360,00		
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)		€.	30,00		
g) Per arrotondamento		€.	1,17		
	Sommano	€.	21.578,19	€.	21.578,19
TOTALE IMPORTO RIMODULATO				€.	83.321,99

- **che** i lavori sono consegnati ed iniziati in data **23.03.2023**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il **19.08.2023**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **19.08.2023**, entro i tempi contrattuali, giusto verbale del 27.09.2023;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **29.09.2023** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€.** **61.704,47** (euro sessantunomilasettecentoquattro/47) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 61.704,47
Totale	€. 61.704,47
da cui dedotti:	
- Certificati di acconto corrisposti (n° 2)	€. 59.718,00
Totale	€. 59.718,00
Totale Credito Netto	€. 1.986,47

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di **Milazzo (Me)** con posizione **n° 21824638/82**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 10,0000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 61.743,80
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 10,0000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 61.704,47
Economia sui Lavori	€. 39,33

VISTI:

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 61.704,47**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **29.01.2024**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **19.08.2023** entro i tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità";

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la L.R. n° 30/2000 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL;

PROPONE

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE LO STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA (CUP: B78E22000320003 CIG: 9486058EB0) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 61.704,47** al netto del ribasso d'asta del **10,0000 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **BECAM COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in **S. AGATA MILITELLO (Me)** Via Campidoglio n° 73 (**P. IVA: 02943060836**), un importo di **€. 1.986,47** oltre **I.V.A.** a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 1.986,47** oltre **I.V.A.** al **capitolo 6417 - impegno n° 1855/22 del 22/12/2022** - di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1646 del 21/12/2022**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- il presente provvedimento venga trasmesso ai Servizi Finanziari per il controllo contabile.
- il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il R.U.P.

Ing. Carmelo Battaglia

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

APPROVARE LO STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA (CUP: B78E22000320003 CIG: 9486058EB0) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di

€. **61.704,47** al netto del ribasso d'asta del **10,0000 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **BECAM COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in **S. AGATA MILITELLO (Me)** Via Campidoglio n° 73 (**P. IVA: 02943060836**), un importo di **€. 1.986,47** oltre **I.V.A.** a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 1.986,47** oltre **I.V.A.** al **capitolo 6417** - impegno n° **1855/22** del **22/12/2022** - di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1646** del **21/12/2022**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- il presente provvedimento venga trasmesso ai Servizi Finanziari per il controllo contabile.

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria è il Responsabile del Servizio "Ingegneria Territoriale" ing. Carmelo Battaglia, recapito telefonico 090/7761277 e/mail: c.battaglia@cittametropolitana.me.it - PEC: protocollo@pec.prov.me.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

II DIRIGENTE

Ing. Giovanni Lentini

Firmato digitalmente