

- che l'importo dei lavori è **inferiore** di **€. 39,33** (euro trentanove/33) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

**CERTIFICA**

che i lavori realizzati dall' Impresa **BECAM COSTRUZIONI S.r.l.** per i "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 10,0000%)	€.	60.067,46
b) per oneri di sicurezza	€.	1.637,01
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>61.704,47</b>
da cui è dedotto:		
c) n° 2 certificati d'acconto già emessi	€.	59.718,00
<b>TOTALE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA</b>	<b>€.</b>	<b>1.986,47</b>
(diconsi euro millenovecentottantasei/47)		


di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, **29 GEN 2024**

L'Impresa  
**BECAM COSTRUZIONI S.r.l.**  
L'Amministratore

Il R.U.P. e Direttore dei Lavori  
(ing. Carmelo Battaglia)




  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**  
**VI DIREZIONE – "AMBIENTE"**  
**SERVIZIO INGEGNERIA NATURALISTICA**

**OGGETTO:** LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA.

**IMPRESA:** BECAM COSTRUZIONI S.R.L.

VIA CAMPIDOGLIO N° 73 - S. AGATA MILITELLO (ME)

**CONTRATTO:** in data 07/02/2023 n° 2798 di Rub.

CUP : B78E22000320003

CIG : 9486058EB0

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



**Premesso:**

- che il progetto dei Lavori di miglioramento della sentieristica di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" in data 04.11.2022 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 05 del 07.11.2022 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1646 del 21/12/2022, per l'importo complessivo di **€. 90.000,00** così ripartito:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)**

<b>A0. LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€.	66.780,14
<b>A1. Oneri irriducibili per la sicurezza</b>	€.	1.641,67
	€.	68.421,81
<b>B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>		
a) per I.V.A. 22%	€	15.052,80
b) per acquisto strumenti di misura, verifica e DPI	€	950,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	684,22
d) per imprevisti	€	3.500,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.360,00
f) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	30,00
g) per arrotondamento	€	1,17
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>21.578,19</b>
<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€.</b>	<b>90.000,00</b>

- che il Contratto principale venne stipulato in data 07/02/2023 con n° 2798 di Rub.;

- che dalle risultanze dell'art. 14 del contratto n° 2798 di rub. del 07/02/2023, la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 113362950 del 01.02.2023, rilasciata dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI per un importo pari ad €. 3.010,00 (euro tremiladieci/00), come previsto dalla vigente normativa, in materia di lavori pubblici.

Conseguentemente alla stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u>		
<b>A0. LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€. 66.780,14</b>
a detrarre: Ribasso d'Asta 10,0000%		€. 6.678,01
<b>LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)</b>		<b>€. 60.102,13</b>
<b>A1. Oneri di Sicurezza</b>		<b>€. 1.641,67</b>
<b>LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)</b>		<b>€. 61.743,80</b>
<b>B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>		
a) per I.V.A. 22%	€ 15.052,80	
b) per acquisto strumenti di misura, verifica e DPI	€ 950,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 684,22	
d) per imprevisti	€ 3.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 1.360,00	
f) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€ 30,00	
g) per arrotondamento	€ 1,17	
<b>Sommano</b>	<b>€ 21.578,19</b>	<b>€. 21.578,19</b>
<b>IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta</b>		<b>€. 83.321,99</b>

- che il Capitolato d' Appalto all'art. 14 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg. 150 (giorni centocinquanta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta il 23.03.2023 e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 19.08.2023;

- che lo stesso, sottoscritto dai contraenti, venne autorizzato e approvato con determinazione dirigenziale n° 1646 del 21.12.2022;

- che i lavori sono stati ultimati in data 19.08.2023, giusto verbale del 27.09.2023, entro i tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che non sono state apportate variazioni nei lavori, né ci sono stati ritardi nell'esecuzione degli stessi;

- che lo Stato Finale è stato redatto in data 29.09.2023 e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. 61.704,47 (euro sessantunomilasettecentoquattro/47) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 61.704,47
<b>Totale</b>	<b>€. 61.704,47</b>
da cui sono dedotti:	
c) certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€. 59.718,00
<b>Totale deduzioni</b>	<b>€. 59.718,00</b>
<b>Totale Credito Netto</b>	<b>€. 1.986,47</b>

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' economia sui lavori, pari a €. 39,33 (euro trentanove/33) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 10,000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 61.743,80
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 10,000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 61.704,47
<b>Economia sui lavori</b>	<b>€. 39,33</b>

- che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Milazzo con posizione n° 21824638/82;

- che per la ditta BECAM COSTRUZIONI S.r.l. è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 37373169 del 02.09.2023 valido fino al 31.12.2023;

1.1.2 incisione MACES

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori di cui sopra, il sottoscritto ing. Carmelo Battaglia, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- che i lavori di pulitura e manutenzione dei sentieri pedonali all'interno dell'area protetta sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che i lavori di realizzazione dello steccato in legno di castagno sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che i lavori di realizzazione degli scalini in legno di castagno, di varie lunghezze, sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che i lavori di rifacimento dei muretti a secco in pietrame, danneggiati, sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori consegnati in data 23/03/2023 sono stati ultimati in data 19.08.2023, entro il tempo contrattuale;

- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;