



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ Direzione "Viabilità Metropolitana" – Servizio Progettazione Zona Omogenea Nebrodi

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino".

Codice C. U. P. B67H17000570001 - Codice C. I. G.: 87809068DB

IMPRESA: R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI. CO. S.r.l. (mandante) con sede legale in Baragiano (PZ) – Via Serro del Mulino, 39 – P.I. 01127120762.

CONTRATTO: In data 17/02/2022 Rep. 14606 Registrato a Messina il 09/03/2022 al N° 3839 Serie 1T.

Atto di sottomissione: in data 14/03/2023 N° 2814 della Rubrica.-

RELAZIONE DI ACCOMPAGNO ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102, Comma 2 del D.M. 50/2016)

PREMESSO:

CHE, il progetto originario, redatto in data 18/03/2019 dal geom. Carmelo MANGANO e dal geom. Antonio LORELLO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento, ing. Rosario BONANNO, con parere N° 52 del 25/09/2019, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO				
Lavori a base d'asta		(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 13.356,29 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 229.823,94 entrambi soggetti a ribasso		€ 747.423,61
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)				€ 17.576,39
A)	Importo complessivo lavori			€ 765.000,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€ 168.300,00	
b)	Per Tecniche 2 %	=	€ 15.300,00	
c)	Per assicurazione progettisti e RUP	=	€ 1.147,50	
d)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€ 10.000,00	
e)	Per forniture e servizi	=	€ 7.650,00	
f)	Per contributo A.N.A.C.	=	€ 375,00	
g)	Per spese pubblicità gara	=	€ 6.000,00	
h)	Per imprevisti	=	€ 18.227,50	
i)	Per accordi bonari e/o indennizzi a privati	=	€ 6.000,00	
l)	Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	=	€ 2.000,00	
SOMMANO			€ 235.000,00	€ 235.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO				€ 1.000.000,00

[Handwritten signatures]

CHE con delibera CIPE N° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

CHE a seguito della rielaborazione di alcuni allegati del progetto per adeguarli ai Protocolli anti contagio da COVID-19, si è proceduto a rimodulare il nuovo Quadro Tecnico Economico dell'importo complessivo dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00, €. 747.423,61 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, €.26.947,47, per oneri sicurezza inclusi oneri COVID non soggetti al ribasso d'asta ed €. 225.628,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione, fronteggiando la relativa spesa con fondi di cui al cap. 7617 Bilancio 2020 denominato "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N°26/2016 – Interventi a titolarità;

CHE con Determinazioni a contrarre n. 532 del 01.06.2021 il Dirigente competente ha approvato gli elaborati di progetto rimodulati a seguito dell'introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del Rischio Biologico da COVID-19 ed il seguente nuovo quadro economico per un importo complessivo di €. 1.000.000,00:


QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON INSERIMENTO COSTI COVID				
Lavori a base d'asta			€	747.423,61
Oneri sicurezza da COVID			€	9.371,08
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	17.576,39
A)	Importo complessivo lavori			€ 774.371,08
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€	170.361,64
b)	Per incentivi ad interni 2 %	=	€	15.487,42
c)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	10.000,00
d)	per forniture e servizi	=	€	7.743,71
e)	Per accordi bonari e/o indennizzi vari	=	€	6.000,00
f)	per spese pubblicita gara	=	€	6.000,00
g)	per assicurazione progettisti e RUP	=	€	1.161,56
h)	Per contributo A.N.A.C.	=	€	375,00
i)	per prove sui materiali compreso IVA	=	€	2.000,00
l)	Per imprevisti	=	€	6.499,59
SOMMANO			€	225.628,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€	1.000.000,00

CHE è stata richiesta offerta sul portale dell'Ente, mediante posta elettronica certificata, a n. 10 Operatori economici selezionati dall'Albo Operatori Economici dell'Ente;

CHE entro il termine specificato nella lettera d'invito, delle ore 09.30 del 21/07/2021, sono pervenuti n. 06 pli-chi telematici delle Ditte invitate;

CHE con verbale di gara del 21/07/2021, i lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 39,6247%, alla ditta R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI. CO. S.r.l. (mandante) con sede legale in Baragiano (PZ) – Via Serro del Mulino, 39 – P.I. 01127120762;

Che il quadro economico post gara, risulta così determinato:





QUADRO ECONOMICO POST GARA					
1)	Lavori a base d'asta				€ 747.423,61
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)				€ 9.371,08
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)				€ 17.576,39
A)	Importo complessivo lavori				€ 774.371,08
	a detrarre ribasso d'asta del	39,6247%	su (1)	-€ 296.164,36	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 747.423,61	-	€ 296.164,36	€ 451.259,25
	a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)			€ 26.947,47	€ 26.947,47
	importo contrattuale				€ 478.206,72
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	a) I.V.A. 22% sui lavori	=		€ 105.205,48	
	b) Per incentivi ad interni 2 %	=		€ 15.487,42	
	c) Per oneri smaltimento compreso IVA	=		€ 10.000,00	
	d) Per forniture e servizi	=		€ 7.743,71	
	e) Per accordi bonari e/o indennizzi vari	=		€ 6.000,00	
	f) Per spese pubblicita gara	=		€ 6.000,00	
	g) Per assicurazione progettisti e rup	=		€ 1.161,56	
	h) Per contributo A.N.A.C.	=		€ 375,00	
	i) Per prove sui materiali compreso IVA	=		€ 2.000,00	
	l) Per imprevisti	=		€ 6.499,59	
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 160.472,76	€ 160.472,76
	IMPORTO TOTALE				€ 638.679,48
C)	SOMME ACCANTONATE				
	da ribasso d'asta	=		€ 296.164,36	
	da IVA 22% su ribasso d'asta	=		€ 65.156,16	
	Totale Somme accantonate	=		€ 361.320,52	€ 361.320,52
	Torna l'importo complessivo opera				€ 1.000.000,00

Somme impegnate

L'importo di €. 638.679,48 per la realizzazione del progetto, è stata imputata al cap. 7617 Bilancio 2020 denominato "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n. 26/2016 – Interventi a titolarità, la somma di €. 638.679,48 fu impegnata al medesimo capitolo con determina N° 1000 del 10/09/2021, giusto impegno N° 1170 del 09/09/2021.

Impresa appaltatrice

Esperita la gara in data 21/07/2022, è rimasta aggiudicataria l'impresa R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e ML. CO. S.r.l. (mandante) con sede legale in Baragiano (PZ) – Via Serro del Mulino, 39 – P.I. 01127120762 con il ribasso del 39,6247%.

Consegna dei Lavori

I Lavori del contratto principale furono consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, Commi 8 e 13 del decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii. - Art. 5 del Decreto n° 49 del 07.03.2018 M.I.T., giusto verbale redatto in data 04 Ottobre 2021.

Cauzione definitiva

L'impresa appaltatrice, ha costituito la cauzione definitiva dei Lavori aggiudicati, con polizza fideiussoria N°1657.00.27.2799827359, stipulata digitalmente presso la Sace Simest Agenzia di Catania per l'importo di €.141.645,00 corrispondente al 29,6200 % dell'importo contrattuale.

Contratto

Il contratto per un importo di €. 478.206,72 è stato stipulato in data 17/02/2022 Repertorio N° 14606, registrato a Messina in data 09/03/2022, al N° 3839, Serie 1T.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei Lavori

Il C. S. A. fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 259 giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissato per il giorno 20/06/2022.

Proroghe

L'impresa con nota N° 20121/22 del 16/06/2022 ha richiesto una proroga di giorni 60 (sessanta), per cause dovute all'emergenza COVID ed alla difficoltà nel reperimento dei materiali lavorati dovuti alla carenza delle materie prime legate alla emergenza in UCRAINA; il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole per la concessione di giorni 45 (quarantacinque) ed il R.U.P. con parere N° 29 del 17/06/2022 ha concesso la proroga di giorni 45 (quarantacinque), pertanto la nuova scadenza è stata fissata al 04/08/2022.

Perizia di Variante

In data 11/02/2022 il sottoscritto D.L., con motivata relazione datata 07/01/2022, ha richiesto la redazione di una PVS ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c; con nota prot. 250/V del 16/03/2022 il Dirigente della V direzione ha autorizzato in via preliminare la redazione della PVS con l'utilizzo aggiuntivo di somme pari al 10% del finanziamento iniziale. In data 18/07/2022 è stata redatta dal sottoscritto Direttore dei Lavori, una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106, Comma 1, lettera c, del D. Lgs. 18 aprile 2016, N° 50, per adeguare (talora in più e talora in meno) le quantità delle categorie di lavoro previste nel progetto originario e prevedere alcune nuove categorie di lavori. La perizia prevede anche l'assestamento del quadro tecnico economico nella parte delle somme a disposizione dell'amministrazione. La perizia è stata approvata con Parere N° 35 del 18/07/2022 del R.U.P. ing. Rosario BONANNO, approvata con Determina Dirigenziale N° 1056 del 28/09/2022 che comporta una spesa complessiva di € 914.000,00 con un maggiore importo di € 275.320,52 giusto impegno N° 1402 del 27/09/2022 al cap. 7617 bilancio 2022, rispetto alla somma già impegnata con D.D. N° 1000 del 10/09/2021, ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale pari ad €1.000.000,00; l'Atto di Sottomissione ed il Verbale di Concordamento nuovi prezzi è stato Rubricato in data 14/03/2023 al N° 2814, per l'importo aggiuntivo di €79.517,64, al netto del ribasso d'asta del 39,6247% e comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €16.256,96, e dei costi aggiuntivi per emergenza sanitaria da COVID-19 pari ad €. 9.371,08. Con la suddetta perizia sono stati concordati N°13 nuovi prezzi. Per l'esecuzione dei nuovi lavori previsti nella perizia di variante è stata concessa una proroga di giorni 60, pertanto la nuova scadenza è stata fissata al 03/10/2022.

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE						
1)	Lavori a base d'asta					€ 881.314,57
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)					€ 9.371,08
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)					€ 16.256,96
A)	Importo complessivo lavori					€ 906.942,61
	a detrarre ribasso d'asta del	39,6247%	su (1)	-€ 349.218,25		
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 881.314,57	-	€ 349.218,25	€ 532.096,32	
	a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)			€ 25.628,04	€ 25.628,04	
	importo contrattuale				€ 557.724,36	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€ 122.699,36		
	b)	Per incentivi ad interni 2 %	=	€ 18.138,85		
	c)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€ 8.600,00		
	d)	Per forniture e servizi	=	€ 6.000,00		
	e)	Per accordi bonari e/o indinnizzi vari	=	€ 1.000,00		
	f)	Per contributo A.N.A.C.	=	€ 375,00		
	g)	Per prove sui materiali compreso IVA	=	€ 2.000,00		
	h)	Per rimborso Fatture Elicottero	=	€ 22.000,00		
	i)	Per imprevisti	=	€ 141,91		
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 180.955,12	€ 180.955,12	
	IMPORTO TOTALE					€ 738.679,48
C)	SOMME ACCANTONATE					
	da ribasso d'asta		=	€ 261.320,52	€ 261.320,52	
	Torna l'importo complessivo dell'opera					€ 1.000.000,00

Sospensione e ripresa lavori

I lavori sono stati sospesi con Verbale del 19/08/2022, per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti del Santo Patrono San Biagio nel centro abitato del comune di Militello Rosmarino, e sono ripresi con Verbale del 19/09/2022, pertanto la nuova scadenza è stata fissata al **03/11/2022**. I lavori sono stati nuovamente sospesi con Verbale del 29/10/2022 a causa delle condizioni meteo avverse e non idonee alla esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale e ripresi il 27/02/2023, pertanto la nuova scadenza è stata fissata al **02/03/2023**.

Scadenza definitiva del Tempo utile

Per effetto della proroga e il maggior tempo contrattuale concesso per i maggiori lavori in perizia per complessivi 105 (centocinque) giorni, concessi a seguito di richiesta dell'impresa 45 (quarantacinque) giorni e nella perizia di variante e suppletiva 60 (sessanta) giorni, e dei periodi di sospensione di 148 (centoquarantotto) giorni, quindi complessivamente giorni 253 (duecentocinquantequattro) giorni, il tempo utile è stato protratto a tutto il giorno **02/03/2023**.

Perizia di Assestamento Finale

A seguito delle lavorazioni riportate nella Perizia di Variante ed Assestamento Somme Finale, vi sono state delle lievi consequenziali variazioni quantitative, in aumento e/o in diminuzione, di alcune categorie di lavori, che hanno comportato un'economia nelle somme autorizzate. Risultando l'importo netto dei lavori in Perizia di Variante ed Assestamento Somme Finale, pari ad €. 550.717,03, di cui €. 534.487,74 al netto del ribasso d'asta ed €. 16.229,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, senza alcuna maggiore spesa rispetto all'importo del contratto originario e dell'atto di sottomissione e con una economia rispetto alle somme autorizzate pari ad €. 7.007,33 oltre IVA.

Il quadro economico di spesa, rimodulato in seguito alla redazione della predetta Perizia di Variante ed Assestamento Somme Finale, per la rideterminazione del totale costo dell'opera ammonta complessivamente ad €. 914.000,00, rimane invariato rispetto a quello rimodulato del costo complessivo dell'opera netto della perizia di variante e suppletiva, restando le economie all'interno del QTE che saranno svincolate a rendicontazione finale.

Il QTE finale pertanto risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE					
1)	Lavori a base d'asta				€ 885.275,50
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)				€ 2.813,08
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)				€ 13.416,21
A)	Importo complessivo lavori				€ 901.504,79
	a detrarre ribasso d'asta del	39,6247%	su (1)	-€ 350.787,76	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 885.275,50	-	€ 350.787,76	€ 534.487,74
	a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)			€ 16.229,29	€ 16.229,29
	Importo perizia di variante ed assestamento somme finale				€ 550.717,03
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€ 121.157,75		
	b) Per incentivi ad interni 2 %	=	€ 22.763,09		
	c) Magg. importo art. 26 D. Lgs. N° 50 del 17/05/2022	=	€ 139.999,80		
	d) I.V.A. 22% sul maggiore importo art. 26 D. Lgs.	=	€ 30.799,96		
	e) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€ 8.600,00		
	f) Per forniture e servizi	=	€ 6.000,00		
	g) Per contributo A.N.A.C.	=	€ 375,00		
	h) Per prove sui materiali compreso IVA	=	€ 2.000,00		
	i) Per rimborso Fatture Elicottero	=	€ 15.494,00		
	l) Per economie sui lavori e sul quadro economico	=	€ 16.093,38		
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 363.282,97	€ 363.282,97
	IMPORTO TOTALE				€ 914.000,00
C)	Economie sul Finanziamento				
	da ribasso d'asta	=	€ 86.000,00		€ 86.000,00
	Torna l'importo complessivo dell'opera				€ 1.000.000,00

Ultimazione dei Lavori

I lavori sono stati ultimati giorno **28/02/2023**, e quindi in tempo utile contrattuale, giusto verbale di ultimazione lavori.

Anticipazioni dell'impresa

Nel corso dell'appalto all'impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

Compensazione, aggiornamento prezzi e altre somme liquidate:

In data 18/11/2022 ai sensi dell'art.26 del D.L. 17/05/2022, n°50 (decreto aiuti), veniva emesso il certificato di pagamento 2/bis dell'importo di euro 73.356,61 oltre I.V.A.;

In data 31/03/2023 ai sensi dell'art.26 del D.L. 17/05/2022, n°50 (decreto aiuti), veniva emesso il certificato di pagamento 3/bis dell'importo di euro 45.952,74 oltre I.V.A..

Quindi complessivamente la somma corrisposta all'Impresa quale compensazione ai sensi dell'art.26 del D.L. 17/05/2022, N°50 (decreto aiuti) ammonta ad **€. 119.309,35 oltre I.V.A.**

Rimborso spese sostenute dall'impresa

Sono state rimborsate le seguenti spese sostenute dall'impresa:

- Fattura N° 27/PA del 06/10/2022 di €. 15.494,00 di cui imponibile €. 12.700,00 oltre I.V.A. 22% pari ad €.2.794,00, relativa ai due interventi eseguiti con elicottero per il trasporto della rete metallica a doppia torsione e di tutto il materiale necessario per la posa in opera, dal punto di stoccaggio del materiale in cantiere alla sommità delle aree di intervento sulle scarpate di monte della strada provinciale, come disposto a seguito dell'Ordine di servizio N° 2 Prot. N° 1072/22 del 14/01/2022.

Andamento dei Lavori


I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Carmelo Mangano nella qualità di Direttore dei Lavori menzionati in oggetto, incaricato delle operazioni di collaudo, visto quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente riportato,

Considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto e della successiva perizia di variante;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di materiali secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere eseguite corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuati sugli atti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati i prezzi contrattuali, quelli successivamente concordati ed approvati con atto di sottomissione debitamente registrato e l'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D. L. 50 del 18/05/2022;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni su lavoro ed il DURC risulta regolare;
- che per l'esecuzione dei lavori non sono state occupate aree private;
- che gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati:
 - 1) all'albo pretorio del Comune di Militello Rosmarino dal 01/03/2023 al 15/03/2023 ed il Sindaco del predetto Comune in data 08/06/2023 con nota Prot. N° 3754, pervenuta al Protocollo Generale della Città Metropolitana di Messina in data 08 Giugno 2023 al N° 19439, ha dichiarato che nei termini prescritti, in dipendenza dei lavori suddetti, non sono pervenuti ricorsi e/o contestazioni;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;



CERTIFICA

Che il lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE** (mandataria) e **MI. CO. S.r.l.** (mandante) con sede legale in Baragiano (PZ) – Via Serro del Mulino, 39 – P.I. 01127120762, in base al contratto sottoscritto in data 17/02/2022 Repertorio N° 14606, registrato a Messina in data 09/03/2022, al N° 3839, Serie 1T, ed all'Atto di Sottomissione del 14/03/2023, N° 2814 della Rubrica, sono stati,

REGOLARMENTE ESEGUITI

e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

Totale netto dei lavori eseguiti:		€ 550.717,03
A dedurre acconti già corrisposti:		
Certificati di Pagamento		
Certificato N° 1 del 24/03/2022	€ 180.700,00	
Certificato N° 2 del 21/10/2022	€ 257.800,00	
Certificato N° 3 del 30/03/2022	€ 110.510,00	
Sommano gli acconti corrisposti	€ 549.010,00	€ 549.010,00
Risulta il credito complessivo dell'impresa		€ 1.707,03
(diconsi Euro millesettecentosette/03)		


L'importo dei lavori è minore di €. 7.007,33 rispetto alle somme autorizzate.

L'importo di € 1.707,03 oltre IVA 22% può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Letto e confermato.-

Messina li 28/04/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Incaricato delle operazioni di Collaudo
(Geom. Carmelo MANGANO)


PRESA COSTRUZIONE
ALBERTO GIUSEPPE
Via Messina, 83050 Baragiano Scallo (PZ)
R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE e MI. CO. S.r.l.
12712 - C. F. 01127120762
EC: all

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Rosario BONANNO

