



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1400 del 25/03/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1297 del 27/03/2024

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina.**

**Progetto dei "Lavori Manutenzione Straordinaria e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 4 di S. Caterina ricadente all'interno del territorio del comune di Francavilla di Sicilia".**

**CUP : B87H17000090001**

**CIG: 74044308ED**

**IMPRESA: MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.**

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE IN DIMINUZIONE - APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA – APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

## LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

**CHE** con delibera CIPE n° 26 del 10.08.2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

**CHE** il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio S.G.P. con identificativo CUP B87H17000090001 e cui risorse economiche sono state previste con delibera CIPE n° 26/2016;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 100 del 17.02.2017 veniva disposta la nomina del responsabile Unico del Procedimento, nella persona della sottoscritta;

**CHE** il progetto esecutivo relativo al "*Lavori di Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 4 di Santa Caterina ricadente all'interno del Territorio del Comune di Francavilla di Sicilia*", redatto dall'ing. Antonino

SCIUTTERI e dai geom. Rosario CANNAVO' e Onofrio TRIMARCHI dipendenti della Città Metropolitana di Messina, in data 10/01/2017 ed è stato approvato con parere n° 15 del 20.06.2017 ed in linea amministrativa con Determinazioni Dirigenziali n. 1176 del 20.11.2017 e n. 179 del 20.02.2018, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, per l'importo complessivo di euro 300.000,00 così ripartito:

<b>A - LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
A.1 - Importo lavori a base d'asta		€ 218.444,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ 4.756,00	
<b>Importo totale per attuazione piani di sicurezza</b>	€ 4.756,00	€ 4.756,00
<b>Totale lavori originali</b>		<b>€ 223.200,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 - IVA 22%	€ 49.104,00	
B.2 - Spese tecniche	€ 4.464,00	
B.3 - Contributo ANAC	€ 225,00	
B.4 - Oneri conferimento in discarica	€ 19.000,00	
B.5 - Imprevisti	€ 2.407,00	
B.6 - Prove sui materiali	€ 1.300,00	
B.7 - Assicurazione obbligatoria	€ 300,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 76.800,00	<b>€ 76.800,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 300.000,00</b>

**CHE** a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale, è stato aggiornato nei prezzi in data 29.01.2018 con il parere tecnico favorevole in data 20.06.2017 con n° 15 e approvazione in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 1176 del 20.11.2017. Quindi è stato riapprovato in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 20.02.2018, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;

**CHE** con Determinazione a contrarre n. 227 del 27.02.2018 il Dirigente F.F. della III Direzione - della Città Metropolitana di Messina ha stabilito di procedere mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuando, quale aggiudicazione il criterio del Minor Prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**CHE** la migliore offerta è risultata quella della ditta *MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.* con sede in S. Angelo di Brolo (ME) in S. Francesco di Paola n. 3, che ha offerto il ribasso del 39,2243% sull'importo a base d'asta;

**CHE** in conformità alle disposizioni di Legge e alle indicazioni dell'Autorità Sanitaria le imprese hanno dovuto adottare le misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del COVID-19, per cui si è reso necessario introdurre i costi di sicurezza in aggiunta a quelli determinati nel PSC;

**CHE** durante il corso dei lavori è stato redatto n° 1 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi per l'introduzione di n° 14 nuovi prezzi unitari non inseriti nel progetto principale;

**CHE** le variazioni contrattuali in diminuzione sono dovute alle minori lavorazioni ed ai minori costi per la sicurezza relativi al cantiere in oggetto che, in ogni caso, erano conformi alle disposizioni del POS;

**VISTA** la D. D. n. 1381 del 22.11.2018 con cui si è proceduto ad approvare il Q.T.E. rimodulato dopo l'espletamento della gara per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 137.516,87, compreso oneri per la sicurezza, e ad affidare alla ditta *MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.* i "Lavori Manutenzione Straordinaria e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 4 di S. Caterina ricadente all'interno del territorio del comune di Francavilla di Sicilia".

#### CONSIDERATO:

**CHE** a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

<b>A - IMPORTO LAVORI:</b>		
1) - Importo lordo		€ 223.200,00
2) - Costi oneri della sicurezza non soggetta al ribasso d'asta		€ 4.756,00
3) - Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta		€ 218.444,00
4) - A detrarre il ribasso d'asta del 39,2243%		€ 85.683,13
	Importo netto ribassato	€ 132.760,87
5) - Costi oneri della sicurezza non soggetta al ribasso d'asta		€ 4.756,00
	<b>Importo netto contrattuale</b>	<b>€ 137.516,87</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
1) - IVA 22%	€ 30.253,71	
2) - Spese tecniche	€ 4.464,00	
3) - Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	
4) - Onere conferimento a discarica	€ 19.000,00	
5) - Imprevisti 5%	€ 2.407,00	
6) - Prove sui materiali	€ 1.300,00	
7) - Assicurazione obbligatoria	€ 300,00	
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 57.949,71</b>	<b>€ 57.949,71</b>
	<b>IMPORTO TOTALE NETTO DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 195.466,58</b>
<b>C-ECONOMIE:</b>		
1) - Per ribasso d'asta	€ 85.683,13	
2) - IVA sul ribasso d'asta	€ 18.850,29	
<b>SOMMANO LE ECONOMIE DI RIBASSO</b>	<b>€ 104.533,42</b>	<b>€ 104.533,42</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b>	<b>€ 300.000,00</b>

**CHE** il contratto stipulato in data 10.10.2019 al n. 14503 di Repertorio;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 17.10.2019 come risulta dal relativo verbale in pari data;

**CHE** i lavori hanno avuto termine il 27.03.2021, come risulta dal relativo verbale di fine lavori sottoscritto in data 29.03.2021;

**CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**CHE** per le motivazioni di cui sopra la D.L., in data 18.10.2023, ha redatto una perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione", approvata in linea tecnica con parere n. 35 del 23.10.2023 per l'importo complessivo di € 122.210,02 di cui € 97.060,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,2243%, comprensivi di € 1.530,92 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza e incidenza manodopera pari a € 1.389,60, oltre a € 25.149,51 per somme a disposizione dell'Amm/one ed € 177.789,98 per economie derivanti da minori costi, il cui Quadro Tecnico Economico raffigurante le lavorazioni effettivamente eseguite, risulta così composto:

**A - IMPORTO LAVORI:**

- Importo lavori a base d'asta	€	154.897,41
- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.530,92
- Costi sicurezza anti-contagio COVID-19	€	<u>1.389,60</u>
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>157.817,93</b>
- Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€	154.897,41
- A detrarre il ribasso d'asta del 39,2243%	€	<u>60.757,42</u>
Importo netto ribassato	€	94.139,99
- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.530,92
- Costi sicurezza anti-contagio COVID-19	€	<u>1.389,60</u>
<b>Importo netto contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>97.060,51</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

1) - IVA 22%	€	21.353,31
2) - Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016	€	3.571,20
3) - Per contributo ANAC	€	<u>225,00</u>
<b>Sommano a disposizione</b>	€	25.149,51
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>122.210,02</b>

**C - ECONOMIE:**

1) - Economie da ribasso d'asta IVA compresa	€	74.124,05
2) - Economie per minori lavorazioni IVA compresa	€	49.356,77
3) - Economie sulle somme a disposizione dell'Amministrazione	€	23.899,80
4) - Differenza tra le ribasse d'asta IVA compresa	€	<u>30.409,36</u>
<b>IMPORTO TOTALE DELLE ECONOMIE</b>	<b>€</b>	<b>177.789,98</b>

## TORNA IL FINANZIAMENTO

**CHE** durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

**CHE** i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

**CHE** le principali variazioni apportate sono state riportate nella perizia di assestamento. Piccoli scostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

**CHE** lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 04.10.2021 dal Direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, riportano le seguenti annotazioni:

-	Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 157.817,93
-	A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€ 1.530,92
-	A dedurre costi per la sicurezza anti-contagio COVID-19	<u>€ 1.389,60</u>
	Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 154.897,41
-	A dedurre il ribasso d'asta del 39,2243% su € 154.897,41	<u>€ 60.757,42</u>
	Restano al netto	€ 94.139,99
	Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 1.530,92
	Costi per sicurezza anti-contagio COVID-19	<u>€ 1.389,60</u>
	Somma l'importo netto dei Lavori	€ 97.060,51
-	Importo anticipazioni	€...../.....
-	A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 96.575,00
-	Per penali applicate	€...../.....
	Resta il credito netto dell'Impresa in	<u>€ 485,51</u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

-	Imp. netto perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione"	€ 97,060,51
-	Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	<u>€ 97.060,51</u>
	Minore spesa di	€ 0,00

**Dare Atto** che l'entità della perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione" non comporta una variazione della spesa complessiva, originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro economico di cui sopra che comporta una diminuzione dell'importo contrattuale di € 40.456,36 in diminuzione, rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione e quindi un'economia per l'Ente;

**CONSIDERATO:**

**CHE** i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7617 bilancio 2024 avente per oggetto: "Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020, delibera CIPE n. 26/2016, Interventi a Titolarità";

**VISTI:**

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

**PROPONE**

**Per quanto in premessa di:**

**APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA** la Perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 ed approvata in linea tecnica con parere n. 35 del 23.10.2023 per l'importo complessivo di € 122.210,02 di cui € 97.060,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,2243%, comprensivi di € 1.530,92 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza e incidenza manodopera pari a € 1.389,60, oltre a € 25.149,51 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 177.789,98 per economie derivanti da minori costi;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme sotto riportato:

**A - IMPORTO LAVORI:**

- Importo lavori a base d'asta	€	154.897,41
- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.530,92
- Costi sicurezza anti-contagio COVID-19	€	1.389,60
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>157.817,93</b>
- Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€	154.897,41
- A detrarre il ribasso d'asta del 39,2243%	€	60.757,42
<b>Importo netto ribassato</b>	<b>€</b>	<b>94.139,99</b>
- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.530,92

- Costi sicurezza anti-contagio COVID-19	€	<u>1.389,60</u>
<b>Importo netto contrattuale</b>	€	<b>97.060,51</b>

<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>
---

1) - IVA 22%	€	21.353,31	
2) - Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 -	€	3.571,20	
3) - Per contributo ANAC	€	<u>225,00</u>	
<b>Sommano a disposizione</b>	€	25.149,51	€ <u>25.149,51</u>
<b>IMPORTO TOTALE</b>			€ <b><u>122.210,02</u></b>

<b>C - ECONOMIE:</b>
----------------------

	€	74.124,05	
1) - Economie da ribasso d'asta IVA compresa	€	49.356,77	
2) - Economie per minori lavorazioni IVA compresa	€	23.899,80	
3) - Economie sulle somme a disposizione dell'Amministrazione			
4) - Differenza tra le ribasse d'asta IVA compresa	€	<u>30.409,36</u>	
<b>IMPORTO TOTALE DELLE ECONOMIE</b>			€ <b><u>177.789,98</u></b>
<b>TORNA IL FINANZIAMENTO</b>			€ <b><u>300.000,00</u></b>

**APPROVARE** il Verbale Nuovi Prezzi in data 27.07.2020, lo Stato Finale in data 04.10.2021 e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23.10.2023 dal Direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, riportanti le seguenti annotazioni:

-	Importo lordo dei lavori eseguiti	€	157.817,93
-	A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€	1.530,92
-	A dedurre costi per la sicurezza anti-contagio COVID-19	€	<u>1.389,60</u>
	Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€	154.897,41
-	A dedurre il ribasso d'asta del 39,2243% su € 154.897,41	€	<u>60.757,42</u>
	Restano al netto	€	94.139,99
	Oneri irriducibili per la sicurezza	€	1.530,92
	Costi per sicurezza anti-contagio COVID-19	€	<u>1.389,60</u>
	Somma l'importo netto dei Lavori	€	97.060,51
-	Importo anticipazioni	€	...../.....
-	A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€	96.575,00
-	Per penali applicate	€	...../.....
	Resta il credito netto dell'Impresa in	€	<b><u>485,51</u></b>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

-	Imp. netto perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione"	€	97,060,51
-	Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	<u>97.060,51</u>
	Minore spesa di	€	0,00

**DARE ATTO CHE:**

- la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l'Ente in quanto le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui al Patto per la Sicilia - Bilancio della Regione Siciliana;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

**La Responsabile del Procedimento***Ing. Anna CHIOFALO*

(firmato digitalmente)

**IL DIRIGENTE****VISTA** la superiore proposta**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti**DETERMINA****Per quanto in premessa di:**

**APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA** la Perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 ed approvata in linea tecnica con parere n. 35 del 23.10.2023 per l'importo complessivo di € 122.210,02 di cui € 97.060,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,2243%, comprensivi di € 1.530,92 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza e incidenza manodopera pari a € 1.389,60, oltre a € 25.149,51 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 177.789,98 per economie derivanti da minori costi;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme sotto riportato:**A - IMPORTO LAVORI:**

- Importo lavori a base d'asta	€	154.897,41
- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.530,92
- Costi sicurezza anti-contagio COVID-19	€	1.389,60
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>157.817,93</b>
- Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€	154.897,41
- A detrarre il ribasso d'asta del 39,2243%	€	60.757,42
<b>Importo netto ribassato</b>	<b>€</b>	<b>94.139,99</b>
- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.530,92
- Costi sicurezza anti-contagio COVID-19	€	1.389,60
<b>Importo netto contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>97.060,51</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

1) - IVA 22%	€	21.353,31
2) - Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€	3.571,20
3) - Per contributo ANAC	€	225,00

<b>Sommano a disposizione</b>	€ 25.149,51	€ 25.149,51
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 122.210,02</b>
<b>C - ECONOMIE:</b>		
		€ 74.124,05
1) - Economie da ribasso d'asta IVA compresa		€ 49.356,77
2) - Economie per minori lavorazioni IVA compresa		€ 23.899,80
3) - Economie sulle somme a disposizione dell'Amministrazione		
4) - Differenza tra i ribassi d'asta IVA compresa		€ 30.409,36
<b>IMPORTO TOTALE DELLE ECONOMIE</b>		<b>€ 177.789,98</b>
<b>TORNA IL FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 300.000,00</b>

**APPROVARE** il Verbale Nuovi Prezzi in data 27.07.2020, lo Stato Finale in data 04.10.2021 e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23.10.2023 dal Direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, riportanti le seguenti annotazioni:

-	Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 157.817,93
-	A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€ 1.530,92
-	A dedurre costi per la sicurezza anti-contagio COVID-19	€ 1.389,60
	Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 154.897,41
-	A dedurre il ribasso d'asta del 39,2243% su € 154.897,41	€ 60.757,42
	Restano al netto	€ 94.139,99
	Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 1.530,92
	Costi per sicurezza anti-contagio COVID-19	€ 1.389,60
	Somma l'importo netto dei Lavori	€ 97.060,51
-	Importo anticipazioni	€ ...../.....
-	A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 96.575,00
-	Per penali applicate	€ ...../.....
	Resta il credito netto dell'Impresa in	<b>€ 485,51</b>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

-	Imp. netto perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione"	€ 97.060,51
-	Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 97.060,51
	Minore spesa di	€ 0,00

**DARE ATTO CHE:**

- le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7617 bilancio 2024 avente per oggetto: "Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020, delibera CIPE n. 26/2016, Interventi a Titolarità";
- il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

**DARE ATTO:**

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente, di cui al vigente Codice di Comportamento ed alla normativa di prevenzione della corruzione;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO, Recapiti 090/7761243 e-mail: [a.CHIOFALO@cittametropolitana.me.it](mailto:a.CHIOFALO@cittametropolitana.me.it), PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

- Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

**Allegati:**

- 1) Verbale Nuovi Prezzi
- 2) Stato Finale
- 3) Certificato di Regolare Esecuzione

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Biagio PRIVITERA**  
(firmato digitalmente)