



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1514 del 02/04/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1444 del 08/04/2024

Direzione: VI "AMBIENTE"
Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL'INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" CON IL MARE.

- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: B48E23000030003

CIG: 9723508CA1

Il R. U. P.

PREMESSO:

- **che** il progetto dei **Lavori necessari al miglioramento degli scambi idrici all'interno dei Canali di collegamento della R.N.O. "Capo Peloro" con il mare**, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" in data 28.02.2023 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 01 del 01.03.2023 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° **1504** del **02/05/2023**, per l'importo complessivo di **€. 115.000,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€.	84.210,56
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€.	1.488,38
		€.	85.698,94
a) per I.V.A. 22%	€	18.853,77	
b) per acquisto attrezzatura di lavoro e/o stampe	€	940,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	1.713,98	
d) per imprevisti	€	3.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari (ANAC, ecc.)	€	1.783,98	
f) per oneri di accesso in discarica	€	1.200,00	
g) per indagini di laboratorio - caratterizzazione	€	1.800,00	
h) per arrotondamento	€	9,33	
Sommano	€	29.301,06	€. 29.301,06
		TOTALE IMPORTO	€. 115.000,00

- **che** con D.D. n.1504 del 02.05.2023 sono stati affidati i lavori alla ditta CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo con sede legale in Gioiosa Marea (ME) Contrada San Filippo n. 244, con un ribasso percentuale del 7,6000%;
- **che** Il contratto principale è stato stipulato in data **22.05.2023** con n° **2845** di **Rub.**, di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post-gara)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€. 84.210,56
a detrarre: Ribasso d'Asta 7,6000%	<u>€. 6.400,00</u>
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)	€. 77.810,56
A1. Oneri di Sicurezza	<u>€. 1.488,38</u>
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)	€. 79.298,94

Bo. Somme a disp.ne dell'Amministrazione

a) per I.V.A. 22%	€	18.853,77	
b) per acquisto attrezzatura di lavoro e/o stampe	€	940,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	1.713,98	
d) per imprevisti	€	3.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari (ANAC, ecc.)	€	1.783,98	
f) per oneri di accesso in discarica	€	1.200,00	
g) per indagini di laboratorio - caratterizzazione	€	1.800,00	
h) per arrotondamento	€	<u>9,33</u>	
Sommano	€	<u>29.301,06</u>	€. 29.301,06
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta			<u>€. 108.600,00</u>

- **che** i lavori sono consegnati ed iniziati in data **23.05.2023**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il **18.11.2023**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data 18.11.2023, entro i tempi contrattuali, giusto verbale del 05.12.2023;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **09.01.2024** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 79.224,29** (euro settantanovemiladuecentoventiquattro/29) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 79.224,29
Totale	<u>€. 79.224,29</u>
da cui sono dedotti:	
b) certificati d'acconto già emessi (n° 2)	€. 76.764,00
Totale deduzioni	<u>€. 76.764,00</u>
Totale Credito Netto	€. 2.460,29

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Milazzo – PAT. 22914521 – Matricola 13089244;

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 7,6000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 79.298,94
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 7,6000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 79.224,29
Economia sui lavori	€. 74,65

VISTI:

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 79.224,29**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **21.03.2024**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **18.11.2023** entro i tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità";

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la L.R. n° 30/2000 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

PROPONE

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE LO STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI NECESSARI AL miglioramento degli scambi idrici all'interno dei Canali di collegamento della R.N.O. "Capo Peloro" con il mare (CUP: B48E23000030003; CIG: 9723508CA1) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di €.79.298,94 al netto del ribasso d'asta del 7,6000 %, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta alla ditta CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo con sede legale in Gioiosa Marea (ME) Contrada San Filippo n. 244, un importo di **€. 2.460,29** oltre I.V.A. a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 2.460,29** oltre I.V.A. al capitolo 6417 - impegno n° 222 del 08.05.2023 - di cui alla Determina Dirigenziale n° 1504 del 02.05.2023;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e

dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- il presente provvedimento venga trasmesso ai Servizi Finanziari per il controllo contabile.
- il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il R.U.P.

Ing. Carmelo Battaglia

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

APPROVARE LO STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI NECESSARI AL miglioramento degli scambi idrici all'interno dei Canali di collegamento della R.N.O. "Capo Peloro" con il mare (CUP: B48E23000030003; CIG: 9723508CA1) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di €.79.298,94 al netto del ribasso d'asta del 7,6000 %, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta alla ditta CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo con sede legale in Gioiosa Marea (ME) Contrada San Filippo n. 244, un importo di €. **2.460,29** oltre I.V.A. a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva €. **2.460,29** oltre I.V.A. al capitolo 6417 - impegno n° 222 del 08.05.2023 - di cui alla Determina Dirigenziale n° 1504 del 02.05.2023;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- il presente provvedimento venga trasmesso ai Servizi Finanziari per il controllo contabile.
- il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL che il responsabile del procedimento è il RUP, Ing. Carmelo Battaglia, del Servizio Ingegneria Territoriale, tel.0907761277, email: c.battaglia@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai suddetti Servizi dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR entro 60 gg. a decorrere dal giorno successivo al termine della pubblicazione sull'Albo Pretorio, oppure presso il Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg.

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

II DIRIGENTE
Ing. Giovanni Lentini
Firmato digitalmente