

- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa **CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo** per i "LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL'INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" CON IL MARE sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 7,6000%)	€.	77.794,78
b) per oneri di sicurezza	€.	1.429,51
Totale	€.	79.224,29
da cui è dedotto:		
c) n° 2 certificati d'acconto già emessi	€.	76.764,00
TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA	€.	2.460,29
(diconsi euro duemilaquattrocentosessanta/29)		


di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 21 MAR 2024

CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo
C/O CO.DI.PUBB. - GIOIOSA MAREA (ME)
P.IVA: 0256832063 - C.F. PRNCML67H22A6301

Il R.U.P. e Direttore dei Lavori
(ing. Carmelo Battaglia)



 **ORIGINALE**

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE - "AMBIENTE"
SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

OGGETTO: LAVORI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCAMBI IDRICI ALL'INTERNO DEI CANALI DI COLLEGAMENTO DELLA R.N.O. "CAPO PELORO" CON IL MARE.

IMPRESA: CO.GE.F. DI FIORENTINO CARMELO

CONTRADA SAN FILIPPO N° 244 - GIOIOSA MAREA (ME)

CONTRATTO: in data 22/05/2023 n° 2845 di Rub.

CUP : B48E23000030003

CIG : 9723508CA1

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



Premesso:

- che il progetto dei Lavori necessari al miglioramento degli scambi idrici all'interno dei Canali di collegamento della R.N.O. "Capo Peloro" con il mare, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Territoriale" della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" in data 28.02.2023 ed è stato approvato in linea tecnica con parere n° 01 del 01.03.2023 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1504 del 02/05/2023, per l'importo complessivo di € 115.000,00 così ripartito:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)</u>		
A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 84.210,56
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€. 1.488,38
		€. 85.698,94
B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	18.853,77
b) per acquisto attrezzatura di lavoro e/o stampe	€	940,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	1.713,98
d) per imprevisti	€	3.000,00
e) per spese tecniche e oneri vari (ANAC, ecc.)	€	1.783,98
f) per oneri di accesso in discarica	€	1.200,00
g) per indagini di laboratorio - caratterizzazione	€	1.800,00
h) per arrotondamento	€	9,33
Somma	€	29.301,06
		€. 29.301,06
TOTALE IMPORTO		€. 115.000,00

- che il Contratto principale venne stipulato in data **22/05/2023** con n° **2845** di Rub.;

- che dalle risultanze dell'art. 14 del contratto n° 2845 di rub. del 22/05/2023, la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 2023/50/2667893 del 12.05.2023, rilasciata dalla REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Ag. Capo d’Orlando 884 per un importo pari ad **€. 7.930,00** (euro settemilanoventotrenta/00), come previsto dalla vigente normativa, in materia di lavori pubblici.

Conseguentemente alla stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post-gara)</u>			
A0. LAVORI A BASE D’ASTA			€. 84.210,56
a detrarre: Ribasso d’Asta 7,6000%			€. 6.400,00
			<u>€. 77.810,56</u>
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)			
A1. Oneri di Sicurezza			€. 1.488,38
			<u>€. 79.298,94</u>
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)			
B0. Somme a disp.ne dell’Amministrazione			
a) per I.V.A. 22%	€	18.853,77	
b) per acquisto attrezzatura di lavoro e/o stampe	€	940,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	1.713,98	
d) per imprevisti	€	3.000,00	
e) per spese tecniche e oneri vari (ANAC, ecc.)	€	1.783,98	
f) per oneri di accesso in discarica	€	1.200,00	
g) per indagini di laboratorio - caratterizzazione	€	1.800,00	
h) per arrotondamento	€	9,33	
	Sommano	€ 29.301,06	€. 29.301,06
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d’Asta			<u>€. 108.600,00</u>

- che il Capitolato d’ Appalto all’art. 14 fissava il tempo per l’esecuzione dei lavori in **gg. 180** (giorni centottanta), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta il **23.05.2023** e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **18.11.2023**;

- che i lavori sono stati ultimati in data **18.11.2023**, giusto verbale del **05.12.2023**, entro i tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori sono stati impartiti all’impresa n° 14 O.d.S. e che gli stessi sono stati ottemperati;

- che durante il corso dei lavori sono state redatte n°7 liste mensili;

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che non sono state apportate variazioni nei lavori, né ci sono stati ritardi nell’esecuzione degli stessi;

- che lo Stato Finale è stato redatto in data **09.01.2024** e sottoscritto senza riserve dall’impresa, per l’importo netto complessivo di **€. 61.704,47** (euro sessantunomilasettecentoquattro/47) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)	€.	79.224,29
		<u>€. 79.224,29</u>
Totale		
da cui sono dedotti:		
c) certificati d’acconto già emessi (n° 2)	€.	76.764,00
		<u>€. 76.764,00</u>
Totale deduzioni		
Totale Credito Netto		€. 2.460,29

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l’esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata **un’economia** sui lavori, pari a **€. 74,65** (euro settantaquattro/65) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d’asta del 7,6000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	79.298,94
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d’asta del 7,6000% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€.	79.224,29
Economia sui lavori		€. 74,65

- che l’Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’ **I.N.A.I.L.** sede di **Milazzo – PAT. 22914521 – Matricola 13089244**;

- che per la ditta **CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 41713572 del 07.12.2023 valido fino al 05.04.2024.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze delle visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori di cui sopra, il sottoscritto ing. Carmelo Battaglia, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- che i lavori nei Canali di collegamento al mare nella R.N.O. “Capo Peloro” sono stati eseguiti a regola d’arte;

- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori consegnati in data **23/05/2023** sono stati ultimati in data **18.11.2023**, entro il tempo contrattuale;

- che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;

- che l’importo dei lavori è **inferiore di €. 74,65** (euro settantaquattro/65) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;

- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;