



Città Metropolitana di Messina

ai sensi della L. R. n. 15/2015
3057 08/07/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 2801 08/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _____

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti- Due Fiumare” -

CUP: B47H17000080001 - CIG: 7576823024

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE - APPROVAZIONE STATO FINALE – APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che il R.U.P. dei lavori in oggetto, ing. Antonino Sciutteri posto in quiescenza in data 01/03/2024, ha approvato lo stato finale dei lavori di che trattasi redatto in data 05/07/2021;

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 04/03/2022 dall'arch. Francesco Orsi e sottoscritto senza riserve dal R.U.P., dal Direttore dei Lavori e dalla ditta Romeo Costruzioni s.r.l.;

PREMESSO:

Che con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è stata assegnata la dotazione finanziaria al Patto per Messina di €. 332 milioni;

che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono alle Città Metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

che nell'allegato A) del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina sono inseriti gli interventi previsti distinti per settori d'intervento;

che nel settore infrastrutture, tra gli altri, è previsto l'intervento strategico: Città Metropolitana – “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare”, per un importo di € 1.300.000,00;

che il finanziamento del progetto in oggetto è posto a carico del Ministero Economia e Finanze giusta delibera CIPE n. 26/2016;

che il progetto in oggetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle 00.PP. 2020/2022, approvato con Decreto Sindacale n. 31 del 18/02/2020;

che con determinazione dirigenziale n. 100 del 17/02/2017 del Dirigente della III^ Direzione della Città Metropolitana di Messina è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'Ing. Antonino Sciutteri, funzionario di questo Ente;

che il progetto è stato verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Antonino Sciutteri con parere n. 13 del 20/06/2017 ed in via amministrativa rispettivamente con

Determinazione Dirigenziale n. 1166 del 20/11/2017 e con Determinazione Dirigenziale n. 173 del 20/02/2018;

che con determinazione dirigenziale n. 1634 del 27/12/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 07/11/2018, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, alla ditta ROMEO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in via Umberto I, 63 – 98027 Roccalumera (ME), P. IVA 02911830830, per l'esecuzione dell'appalto al netto del ribasso d'asta del 40,2324% , per un importo netto contrattuale di €. 597.416,35 di cui €. 12.180,31 per oneri di sicurezza, con la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo netto complessivo dell'opera pari ad €. 819.380,91. Nella stessa D.D. 1634 del 27/12/2018 è stata impegnata la somma di € 1.296.742,60 con impegno n. 1403 Capitolo 7617 Bilancio 2018;

che il contratto è stato stipulato in data 10/10/2019 al n° di repertorio 14505 per l'importo di € 597.416,35 di cui € 12.180,31 per oneri per la sicurezza;

che in data 16/10/2019 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

che in data 17/12/2020 con nota prot. 1233/III l'ufficio di Direzione Lavori ha chiesto al dirigente della V Direzione l'autorizzazione alla redazione di una variante e suppletiva con impegno di maggiori somme fino alla concorrenza del 10% dell'importo originario dell'intervento;

che con nota n° 925/V del 22/12/2020 il Dirigente della V direzione ha dato parere favorevole alla redazione della PVS fino alla concorrenza del maggiore importo del 10 %;

che pertanto, il D.L. ha predisposto la Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 C.1 lett .c del D.L. 50/2016 e ss.mm. ii. per un importo complessivo di € 918.662,85 di cui € 659.601,45 per lavori comprensivi della sicurezza ed € 259.061,40 per somme a disposizione;

che in data 29/01/2021 veniva redatta una perizia di variante e suppletiva approvata in linea tecnica con parere n° 10 del 11/03/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 660 del 25/06/2021; detta perizia di variante e suppletiva rimodulava le somme secondo il seguente Q.T.E.:

Q.T.E. PERIZIA SUPPLETIVA		
A) LAVORI		
1) Importo lavori eseguiti	€ 1.029.940,75	
2) Oneri di sicurezza	€ 44.030,58	
3) A detrarre il ribasso d'asta del 40,2324 sui lavori	€ 414.369,88	
4) Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 615.570,87	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI E ONERI DI SICUREZZA	€ 659.601,45	€ 659.601,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) Incentivi progettazione Art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 19.331,48	
2) Per I.V.A. al 22%	€ 145.112,32	
3) Versamento quota Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
4) Imprevisti e/o arrotondamento	€ 0,00	
5) Per pubblicazione bando di gara	€ 242,60	
6) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
7) Per oneri di conferimento in discarica	€ 94.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 259.061,40	€ 259.061,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 918.662,85
C) ECONOMIE		
1) Da ribasso d'asta	€ 308.140,82	
2) Da I.V.A sul ribasso d'asta	€ 67.790,98	
3) Ulteriori economie	€ 2.147,95	
SOMMANO LE ECONOMIE	€ 378.079,75	€ 378.079,75
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.296.742,60

Che con Determinazione Dirigenziale n° 366 del 23/04/2021 e n° 586 del 14/06/2021, di accertamento somme, si provvedeva alla copertura finanziaria delle opere in variante;

Che in data 07/06/2021 vennero ultimati i lavori come da verbale redatto in pari data;

Che i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni dato all'atto pratico dalla Direzione Lavori;

Che in data 05/07/2021 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori che stabiliva gli importi delle somme impiegate secondo il seguente Q.T.E. di assestamento somme finale:

Q.T.E. ASSESTAMENTO SOMME FINALE		
A) LAVORI		
1) Importo lavori eseguiti	€ 1.029.940,75	
2) Oneri di sicurezza	€ 44.030,58	
3) A detrarre il ribasso d'asta del 40.2324 sui lavori	€ 414.369,88	
4) Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 615.570,87	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI E ONERI DI SICUREZZA	€ 659.601,45	€ 659.601,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) Incentivi progettazione Art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 19.331,48	
2) Per I.V.A. al 22%	€ 145.112,32	
3) Versamento quota Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
4) Imprevisti e/o arrotondamento	€ 0,00	
5) Per pubblicazione bando di gara	€ 242,60	
6) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
7) Per oneri di conferimento in discarica	€ 94.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 259.061,40	€ 259.061,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 918.662,85
C) ECONOMIE		
1) Da ribasso d'asta	€ 308.140,82	
2) Da I.V.A sul ribasso d'asta	€ 67.790,98	
3) Ulteriori economie	€ 2.147,95	
SOMMANO LE ECONOMIE	€ 378.079,75	€ 378.079,75
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.296.742,60

Che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 5 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo di €. 656.302,00 e deducendo tale somma dall'importo finale risulta una rata di saldo pari a €. 3.299,45;

Che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il Collaudo Tecnico Amministrativo senza alcuna riserva;

Che l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con l'I.N.A.I.L., sede di Messina, con polizza n° 14538145 continuativa;

Che i lavori sono stati diretti dal Geom. Giovanni Pinto, dipendente della Città Metropolitana di Messina;

Che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo alcune modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

Che dal conto finale risulta un credito netto all'Impresa di €. 3.299,45 più I.V.A. Al 22%;

Che in data 07/09/2021 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione, n° 2638 della Rubrica, relativo ai nuovi lavori della perizia di variante e suppletiva, che stabiliva in €. 659.601,45 il nuovo importo contrattuale, compresi €. 44.030,58 per oneri di sicurezza e oneri COVID;

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall'Arch. Francesco ORSI in data 04/03/2022;

Che dalla ricognizione degli impegni e delle spese effettuate per l'intervento in oggetto, al fine di pagare e liquidare all'impresa esecutrice la rata di saldo finale si è provveduto con D.D. n. 3954 del 18/10/2023 ad impegnare la somma di € 1.950,84 al Cap. 7617 del bilancio 2023;

Vista la risorsa di entrata 322 ed il corrispettivo capitolo di spesa 7617;

Richiamati: il Decreto Sindacale n. 69 del 12/03/2020 e la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano n. 03 del 24/04/2020 che approvano il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) e Bilancio di Previsione 2020/2022;

VISTI:

- il Dlgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
- il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;
- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
- il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la “Disciplina del procedimento amministrativo”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

DETERMINA

PRENDERE ATTO ED APPROVARE la perizia di variante ed assestamento finale somme redatta in data 29.01.2021 dal Direttore dei lavori Geom. Giovanni Pinto per l'importo, al netto al netto del ribasso d'asta del 40,2324 %, di € 659.601,45 (*Euro Seicentocinquantanovemilaseicentouno/45*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli atti contabili relativi allo Stato Finale, redatto in data 05/07/2021 dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Pinto, per l'importo – al netto del ribasso d'asta del 40,2324 % di € 659.601,45 (*Euro Seicentocinquantanovemilaseicentouno/45*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Collaudo Tecnico Amministrativo dei “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio e della S.P. n° 19/a e 19/b “Misserio, Mondello, Misitano, Rimiti, Due Fiumare”, predisposto dall'Arch. Francesco ORSI in data 04/03/2022;

DARE ATTO CHE:

- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)

2016/679.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL:

- che il responsabile del procedimento è il Dirigente della III Direzione Viabilità Dott. Biagio PRIVITERA recapiti 090/7761339 - e-mail: b.privitera@cittametropolitana.me.it PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE
Dott. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente