



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3151 del 16/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2892 del 16/07/2024

III DIREZIONE - "Viabilità Metropolitana"

SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE ZONA OMOGENEA TIRRENICA CENTRALE - EOLIE

OGGETTO: DECRETO INTERASSESSORIALE N° 159 DEL 10/06/2020 - "Lavori Di Manutenzione Straordinaria Lungo Le SS.PP. 129a, 124d, 123, 56, 57, 58, 59, 60, 61/b, 73, 75 e 80/bis." CUP: B57H21006340002 CIG: 9048238A33

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE - APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA RIMODULATO – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con D.D.G n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 - sono state assegnate risorse per interventi relativi al Programma strade della rete viaria delle Città Metropolitane;
- **CHE** questa Direzione, in relazione alle somme assegnate, ha stilato il programma degli interventi da realizzare con le somme assegnate;
- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato con Decreto Sindacale n. 157 del 04/08/2021;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n. 971 del 11/03/2024 del Dirigente della III^a Direzione, l'ing. Anna Chiofalo è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto in sostituzione dell' ing. Antonino Sciutteri;
- **CHE** con Determinazione a contrarre n. 1671 del 31/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con D.D. n° 627 del 14/06/2022 sono stati aggiudicati i lavori alla MEDI APPALTI S.R.L., con sede legale e P.IVA meglio specificate negli allegati non pubblicabili, con il ribasso del 13,2180% per

l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di € 544.133,15 (Euro cinquecentoquarantaquattromilacentotrentatré/15) di cui € 26.738,87 per oneri di sicurezza;

- **CHE** in data 27/07/2022 è stato stipulato il contratto di appalto di cui al Rep. N° 14625;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 02/08/2022 ed ultimati in data 25/09/2023;
- **CHE** a seguito della gara è stato rimodulato il quadro economico di progetto ottenendo il Q.T.E. post-gara:
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi anche nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26 e pertanto si è rimodulato il Q.T.E. (approvato con D.D. n° 477 del 07/02/2024) secondo il seguente schema:

A.3 - IMPORTO NETTO LAVORI	€	517.999,28
A.4 - Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:	€	26.738,87
Totale lavori	€	544.133,15

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%	€	119.709,29	
B.2 - per Incentivo Funzioni Tecniche (art.113 DLgs 50/2016)	€	12.458,78	
B.3 - per contributo ANAC	€	375,00	
B.4 - Indagini Geognostiche e Collaudi	€	8.000,00	
B.5- per compensi materiali da Q.T.E. rimodulato	€	19.180,80	
B.6- per compensi materiali (ribasso d'asta + iva su ribasso d'asta)	€	96.142,98	
Totale somme a disposizione	€	255.866,85	€ 255.866,85

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € **800.000,00**

- **CHE** per fronteggiare tale riconoscimento si è reso necessario utilizzare oltre le economie da ribasso d'asta una parte delle somme a disposizione ed inoltre anche parte delle somme derivanti da minori lavori e dai minori costi per la sicurezza che, in ogni caso, erano conformi alle disposizioni *del POS*;
- **CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- **CHE** l'impresa è stata informata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.M. n° 49/2018, per le vie brevi di procedere in piccole variazioni per assestare le somme e rimodulare il Q.T.E. al fine di dare copertura ai pagamenti;
- **CHE** per le motivazione di cui sopra la D.L., in data 28/02/2024, ha redatto una perizia di "Assestamento Somme Finale", (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022), approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D Lgs. 50/2016, con parere n. 12 del 05/06/2024 per un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 539.369,68 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,2183%, comprensivi di € 22.471,42 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 260.330,94 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 299,38 per economie il cui Quadro Tecnico Economico risulta così composto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ASSESTAMENTO SOMME

LAVORI

LAVORI DA ASSOGGETTARE AL RIBASSO D'ASTA		595.630,49 €
A detrarre ribasso d'asta	13,2183%	<u>78.732,23 €</u>
Restano nette		516.898,26 €
Costi sicurezza		<u>22.471,42 €</u>
Sommano i Lavori al netto del ribasso	539.369,68 €	

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%	€ 118.661,33	
Incentivi art.113 Dec Lgs 50/2016	€ 12.458,78	
Per contributo ANAC	€ 375,00	
Certificati Caro Materiali 1° e 2° bis - IVA INCLUSA	€ 114.710,22	
Per Oneri conferimento a Discarica compreso IVA	€ 6.237,77	
Per Prove materiali	<u>€ 7.887,84</u>	
Sommano a disposizione	€ 260.330,94	<u>260.330,94 €</u>
	Importo Totale netto	799.700,62 €
C) ECONOMIE		299,38 €
	IMPORTO FINANZIAMENTO	<u>800.00,00 €</u>

CHE l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva, originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro economico di cui sopra;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7618 bilancio 2024 avente per oggetto: "Trasferimento dalla Regione Siciliana per spese di investimento ai sensi del comma 883 art. 1 – L.R. n. 145 del 30/12/2018";

VISTI :

Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta ed al Dirigente, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

PROPONE**APPROVARE:**

- **IN VIA AMMINISTRATIVA** la perizia di "Assestamento Somme Finale" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 1 lett. e) del D Lgs. 50/2016 con parere n. 512 del 05/06/2024 per un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 539.369,68 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,2183%, comprensivi di € 22.471,42 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 260.330,94 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 299,38 per economie;
- la Perizia di Assestamento Somme Finale;
- il Quadro Tecnico Economico della *Perizia di Assestamento Somme Finale* sopra riportato;

- lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- l'entità della perizia non comporta alcuna variazione della spesa complessiva del finanziamento originariamente previsto;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo alla Responsabile Unica del procedimento e del Dirigente;
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita il visto di regolarità contabile

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Anna CHIOFALO

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE:

- **IN VIA AMMINISTRATIVA** la perizia di "Assestamento Somme Finale" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 1 lett. e) del D Lgs. 50/2016 con parere n. 512 del 05/06/2024 per un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 539.369,68 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,2183%, comprensivi di € 22.471,42 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 260.330,94 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 299,38 per economie;
- la Perizia di Assestamento Somme Finale;
- il Quadro Tecnico Economico della *Perizia di Assestamento Somme Finale* sopra riportato;
- lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui

sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- l'entità della perizia non comporta alcuna variazione della spesa complessiva del finanziamento originariamente previsto;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo alla Responsabile Unica del procedimento e del Dirigente;
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita il visto di regolarità contabile

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL, che la responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Progettazione Zona Tirrenica Centrale - Eolie " Ing. Anna Chiofalo, Recapiti 090/7761263, e-mail: a.chiofalo@cittametropolitanana.me.it - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della *Regione Siciliana*.

IL DIRIGENTE
dott. Biagio PRIVITERA
Firmato digitalmente