



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n° 15/2015

Proposta di determinazione n. 3348 del 01/08/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  
3107 05/08/2024  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: "LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI PONTI LOCALIZZATI SULLA S.P.176 AL KM. 2+197 E 2+750 E RELATIVE PERTINENZE" - DECRETO 29 MAGGIO 2020 – (Fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – ANNUALITA' 2020).**

**CUP: B57H20008660001**

**CIG: 94819207E9**

**IMPRESA: Mammana Michelangelo s.r.l.**

**APPROVAZIONE :** *Verbale concordamento nuovi prezzi*  
*Perizia di assestamento finale delle somme*  
*Stato finale dei lavori*

## LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO CHE:

- con D.M.-MIT n. 224 del 29/05/2020 sono state assegnate risorse riferite al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- per le annualità 2019-2024, alla Città Metropolitana di Messina, risultano assegnate somme per complessivi € 2.317.684,19;
- con Determina a contrarre n. 1606 del 31/12/2021 e con Determina Dirigenziale di rettifica n. 922 del 30/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 1676 del 31/12/2021 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 272.303,64 codice di imputazione 10-5-2-2.1.9.12 al Capitolo 7780/2021;
- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n° 1820 del 17/05/2023, si è stabilito di approvare la proposta di aggiudicazione, alla Ditta MAMMANA MICHELANGELO s.r.l. con sede legale in Castel di Lucio (ME) – C.da San Giovanni snc – P.I. 01936500832 – con il ribasso del 33,3333 %, approvando altresì, il quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della

gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 122.018,51;

- il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto a Messina in data 05.12.2023, al n° 2913 della Rubrica, per un importo complessivo al netto di IVA di € 122.018,51 di cui € 109.963,13 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,3333 % ed € 12.055,38 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;

#### CONSIDERATO CHE:

- con D.D. n. 1820 del 17/05/2023 con cui si è proceduto ad approvare il quadro economico di spesa, rimodulato dopo l'espletamento della gara per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 205.226,22, IVA compresa, ed ad affidare alla ditta MAMMANA Michelangelo i : "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 146/a, 160, 162/a, 163/dir, 164/a, 164/c e della S.P.A. Scafone Cipollazzo (Sentenza Tribunale di Patti)" - D.D.G. n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 è munita del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 147 bis, c. 1, e 153, c. 5, del TUEL;

#### A) Importo LAVORI:

1) Importo lavori da assoggettare al ribasso d'asta	€	164.944,62
a detrarre ribasso d'asta del		33,3333%
	€	54.981,49
		Restano
		109.963,13
2) Costi irriducibili per la sicurezza e costi COVID	€	12.055,38
<b>Importo Totale Lavori Netti</b>	<b>€</b>	<b>122.018,51</b>

#### B) Somme a disposizione :

1) - I.V.A. sui Lavori ( 22 % )	€	26.844,07
2) incentivi personale dipendente	€	3.540,00
3) - Conferimento a discarica	€	10.000,00
4) - Per forniture e servizi	€	1.770,00
5) - Per prove di classificazione sismica compresa IVA	€	32.000,00
6) - Contributo ANAC	€	450,00
3) - imprevisti	€	8.603,64
	€	83.207,71
<b>IMPORTO TOTALE NETTO DEL PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>205.226,22</b>

#### C) Economie da ribasso

1) ribasso d'asta	54.981,49
2) - I.V.A. sui ribasso ( 22 % )	12.095,93
	67.077,41
<b>TORNA L'IMPORTO DI PROGETTO</b>	<b>€ 67.077,41</b>
	<b>€ 272.303,64</b>

- il QTE Post-gara a seguito del ribasso d'asta del 33,3333 % risulta il seguente:
- 
- in data 05/12/2023 n. 2913 di rubrica è stato stipulato tra la Città Metropolitana di Messina ed il Sig. MAMMANA Michelangelo, Legale Rappresentante della MAMMANA Michelangelo s.r.l. il contratto di appalto per un importo netto di € 122.018,51 oltre IVA ;
- i lavori :
  - sono stati consegnati in via d'urgenza in data 01/06/2023 e dovevano concludersi dopo 124 e quindi entro il 03/10/2023;
  - durante lo svolgimento dei lavori si è resa necessaria una sospensione degli stessi a far data dal 16.06.2023 come da Verbale di Sospensione in pari data. I lavori venivano ripresi in data 01.09.2023 come da Verbale di Ripresa in pari data.

- In data 15.12.2023 il R.U.P. ha concesso una Proroga sui termini per l'ultimazione dei lavori di 60 giorni e pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori veniva stabilito al 16.02.2024 .
- sono stati ultimati in data 16.02.2024 e quindi entro i termini;

**VISTO:**

- il Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto senza riserve in data 20/07/2023 ed approvato dalla sottoscritta in pari data;
- la perizia di assestamento finale dei lavori redatta in data 25/03/2024 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica dalla sottoscritta R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016. con parere n. 34 del 23/10/2023 con il seguente QTE:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

<b>LAVORI :</b>			
- Da assoggettare al ribasso d'asta del		€	144.670,78
- Costi per attuazione sicurezza		€	25.564,72
	<b>TOTALE LAVORI al LORDO</b>	€	<b>170.235,50</b>
<b>A) LAVORI :</b>			
1 - Al netto del ribasso d'asta del	33,3333%	€	48.223,55
2 - Costi per la sicurezza		€	96.447,23
		€	25.564,72
	<b>TOTALE LAVORI al NETTO</b>	€	<b>122.011,95</b>
		€	<b>122.011,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1 - IVA	22,0000%	€	26.842,63
2 - Spese tecniche 2 %		€	3.540,00
3 - Versamento ANAC		€	375,00
4 - Prove di classificazione sismica compreso IVA		€	40.000,00
	<b>SOMMANO a DISPOSIZIONE</b>	€	<b>70.757,63</b>
	<b>IMPORTO NETTO PERIZIA</b>	€	<b>192.769,58</b>
<b>C) ECONOMIE :</b>			
1 - Economie residue		€	79.534,06
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€	<b>272.303,64</b>

- 
- gli atti contabilità relativi allo stato finale dei lavori predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Maiorana, in data 15/05/2024 e sottoscritto in pari data dall'impresa senza riserve, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 122.011,95 al netto del ribasso d'asta del 33,3333 % da cui detratti i certificati emessi resta da liquidare all'impresa l'importo di € 611,95.

**VISTI:**

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Provinciale; ;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi per la "Disciplina del procedimento amministrativo";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della "Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla Legge 190 del 06.11.2012;

## PROPONE

### APPROVARE:

- *Verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto senza riserve in data 20/07/2023;*
- la perizia di assestamento finale dei lavori redatta in data 25/03/2024 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica dalla sottoscritta R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016. con n. 34 del 23/10/2023 con il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO						
<b>LAVORI :</b>						
- Da assoggettare al ribasso d'asta del			€	144.670,78		
- Costi per attuazione sicurezza			€	<u>25.504,72</u>		
<b>TOTALE LAVORI al LORDO</b>			€	<b>170.236,60</b>		
<b>A) LAVORI :</b>						
1 - Al netto del ribasso d'asta del	33,3333%	€	48.223,55	€	96.447,23	
2 - Costi per la sicurezza				€	<u>25.504,72</u>	
<b>TOTALE LAVORI al NETTO</b>			€	<b>122.011,95</b>	€	<b>122.011,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
1 - IVA	22,0000%	€	26.842,63			
2 - Spese tecniche 2 %		€	3.540,00			
3 - Versamento ANAC		€	375,00			
4 - Prove di classificazione sismica compreso IVA		€	<u>40.000,00</u>			
<b>SOMMARIO A DISPOSIZIONE</b>			€	<b>70.757,63</b>	€	<b>70.757,63</b>
				<b>IMPORTO NETTO PERIZIA</b>	€	<b>192.769,58</b>
<b>C) ECONOMIE :</b>						
1 - Economie residue				€	<b>79.534,06</b>	
				<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€	<b>272.303,64</b>

- gli atti contabilità relativi allo stato finale dei lavori predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Maiorana, in data 15/05/2024 e sottoscritto in pari data dall'impresa senza riserve, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 122.011,95 al netto del ribasso d'asta del 33,3333 % da cui detratti i certificati emessi resta da liquidare all'impresa l'importo di € 611,95.

### DARE ATTO CHE:

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

**La Responsabile del Procedimento**

ing. Anna CHIOFALO

*firmato digitalmente*

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

### DETERMINA

#### APPROVARE:

- *Verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto senza riserve in data 20/07/2023;*
- la perizia di assestamento finale dei lavori redatta in data 25/03/2024 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica dalla sottoscritta R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016. con n. 34 del 23/10/2023 con il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO						
<b>LAVORI :</b>						
- Da assoggettare al ribasso d'asta del			€	144.670,78		
- Costi per attuazione sicurezza			€	25.504,72		
	<b>TOTALE LAVORI al LORDO</b>		€	<b>170.235,60</b>		
<b>A) LAVORI :</b>						
1 - Al netto del ribasso d'asta del	33,3333%	€	48.223,55	€	96.447,23	
2 - Costi per la sicurezza				€	25.504,72	
	<b>TOTALE LAVORI al NETTO</b>		€	<b>122.011,95</b>	€	<b>122.011,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
1 - IVA	22,0000%	€	26.842,63			
2 - Spese tecniche 2 %		€	3.540,00			
3 - Versamento ANAC		€	375,00			
4 - Prove di classificazione sismica compreso IVA		€	40.000,00			
	<b>SOMMARIO a DISPOSIZIONE</b>		€	<b>70.757,63</b>	€	<b>70.757,63</b>
				<b>IMPORTO NETTO PERIZIA</b>	€	<b>192.769,58</b>
<b>C) ECONOMIE :</b>						
1 - Economie residue					€	79.534,06
				<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€	<b>272.303,64</b>

- gli atti contabilità relativi allo stato finale dei lavori predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Maiorana, in data 15/05/2024 e sottoscritto in pari data dall'impresa senza riserve, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 122.011,95 al netto del ribasso d'asta del 33,3333 % da cui detratti i certificati emessi resta da liquidare all'impresa l'importo di € 611,95.

#### DARE ATTO CHE:

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del Dirigente firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**INOLTRE** il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è l'[ing. Anna Chiofalo](#) Recapiti [090/7761263](#) – email: [a.chiofalo@cittametropolitana.me.it](mailto:a.chiofalo@cittametropolitana.me.it) , - PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Biagio PRIVITERA**  
***firmato digitalmente***