



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE

VIABILITÀ METROPOLITANA

Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica Alcantara

Progetto: **Fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016) – A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017): Programmazione straordinaria interventi sulla viabilità secondaria** - “Opere di sostegno, contenimento versante dal km. 2+400 al km. 2+800 ed al km. 5+000 lungo la S.P. n° 25 Mandanici” - CUP: B17H17002120002 - CIG: 8440551308 – COD. CARONTE: SI_1_22288

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

IMPRESA AGGIUDICATARIA: I.CO.STRA. S.r.l., con sede in Corso Torino 4/13, 16129 Genova (GE).

CONTRATTO: rep. n. 14547 stipulato in data 04/02/2021 e registrato a Messina in data 09/02/2021 al n. 1949 serie 1T;

PROGETTISTI:

- Geom. Carmelo Gaetano MAGGIOLOTTI – Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica Alcantara;

- Geom. Pasquale CHIAIA - Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica Alcantara;

DIRETTORE DEI LAVORI:

- Geom. Carmelo Gaetano MAGGIOLOTTI – Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica Alcantara;

RUP: Ing. Giovanni LENTINI, Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica Alcantara;

	DATA E IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO: il 06 Maggio 2019 è stato	
	redatto il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 400.000,00, conforme a	
	seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezziario 2019, lo stesso progetto è stato	
	aggiornato nei prezzi in pari data.	
	Detto progetto è stato approvato, in linea tecnica con parere n. 16/2019/III Dir. del	
	10/05/2019, dal R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI, nominato con Determina	
	Dirigenziale n. 595 del 30/05/2017 e con rettifica tramite la Determina Dirigenziale n.	
	32 del 19/01/2018; il medesimo progetto in linea amministrativa è stato approvato con	
	la Determinazione Dirigenziale n. 381 del 20/05/2019.	
	Lo stesso è risultato utilmente inserito nella programmazione finanziata con Decreto n.	
	2198 del 10/09/2019 con i fondi di cui alla Delibera CIPE del 10 agosto 2016 – Fondo	
	Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, con	
	i quali sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città	
	Metropolitane del Mezzogiorno; inoltre lo stesso è stato inserito nella programmazione	
	triennale OO.PP. dell'Ente, approvato con Decreto Sindacale n° 31 del 18/02/2020.	
	L'ente finanziatore, cioè la Regione Siciliana ha finanziato l'opera con l'emissione del	
	D.D.G. n° 1908 del 31.07.2019 per un importo complessivo lordo pari ad €.	
	398.727,59, la cui differenza rispetto agli €. 400.000,00 è determinata dalla	
	considerazione degli incentivi per la progettazione e l'esecuzione dell'opera già all'80%	
	e non al 100%.	
	A seguito della diffusione della pandemia denominata Covid 19, e comunque prima	
	dell'inizio delle operazioni di gara, in data 05/06/2020, il suddetto progetto è stato	
	rimodulato, approvato in linea tecnica con parere n. 26 del 01/07/2020 dal R.U.P. ed	
	in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 758 del 11/09/2020.	
	Per quanto prima detto, si può riassumere che il progetto di cui alla presente, risulta	

essere rimodulato per tutte le motivazioni prima espone, ed è composto nelle sue parti

economiche come da quadro economico seguente:

Città Metropolitana di Messina - III Direzione - 2° Servizio Viabilità Distretto Jonico				Pag. 7
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 25 di Mandanici	1			313.767,54
Tratto individuato in prossimità del Km. 2+400 e successivi	1	246.434,95		
Tratto successivo in prossimità del Km. 5+000 ed altri	2	67.332,59		
Costi della sicurezza a sommare	4			7.658,28
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 321.425,82
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,382596% sui lavori)				7.658,28
a detrarre				7.658,28 €
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 313.767,54
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*321425,82]				5.142,81
2) Per IV A (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*321425,82]				70.713,68
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza				225,00
4) Imprevisti e/o Arrotondamento				220,28
5) Per oneri di conferimento in discarica				1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				77.301,77 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 398.727,59

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori vennero aggiudicati all'Impresa: I.CO.STRA.

S.r.l., con sede legale in Corso Torino 4/13, 16129 Genova (GE).

CONTRATTO: il contratto n. 14547 di rep. stipulato il 04/02/2021, è stato registrato

a Messina in data 09/02/2021, al n. 1949 serie 1 T.

IMPORTO CONTRATTUALE: Il R.U.P. dei lavori ha rimodulato il Q.T.E. a

seguito dell'aggiudicazione ed il Dirigente con Determinazione Dirigenziale n. 1131 del

25/11/2020, ha approvato il Q.T.E post-gara; l'importo contrattuale, in base

all'applicazione del ribasso del 35,6450%, è risultato di netti €. 209.583,38 (Euro

duecentonovemilacinquecentottantatre/38), oltre I.V.A, compreso oneri di sicurezza

pari ad €. 7.658,28, covid incluso.

CAUZIONE: a garanzia degli impegni assunti con il succitato contratto, l'Impresa ha

costituito una garanzia fidejussoria con polizza in data 06.12.2020 n°

06/01/21/3063595 emessa e firmata digitalmente per un importo pari ad euro

42.999,00 dalla compagnia Finanziaria Romana, che cesserà di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e, comunque, decorsi 24 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori. Per i rischi di esecuzione, l'Impresa ha stipulato

	polizza assicurativa n. 1726108, decorrente dall'esecuzione del contratto, rilasciata dalla	
	ELBA Assicurazioni, agenzia di Genova;	
	CONSEGNA LAVORI: i lavori vennero consegnati in data 24/05/2021, ai sensi	
	degli artt. 32 e 13 del D.L.gs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.	
	TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori era	
	stabilito, dall'art. 14 del C.S.A, il tempo di giorni 120 (centoventi) consecutivi dalla data	
	del verbale di consegna, e perciò, con termine il 21/09/2021.	
	PROROGHE: in corso d'opera sono stati concessi dal D.L. 60 giorni di	
	proroga, posticipando la data di fine lavori al 15.01.2022.	
	SOSPENSIONI DEI LAVORI: 15/11/2021.	
	RIPRESE DEI LAVORI: 10/01/2022.	
	ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 14/01/2022	
	come da verbale di ultimazione lavori redatto in pari data, quindi nel rispetto dei	
	termini contrattuali, con un giorno di anticipo.	
	ORDINI E DISPOSIZIONI DI SERVIZIO: durante l'esecuzione dei lavori	
	l'Impresa ha ottemperato alle disposizioni impartite, anche verbalmente, dalla	
	Direzione Lavori;	
	VARIAZIONI AL PROGETTO: nell'esecuzione dei lavori non ci sono state	
	variazioni significative rispetto al progetto approvato.	
	INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si è	
	verificato alcuno infortunio.	
	ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha assicurato i propri operai per gli	
	infortuni sul lavoro presso l'INAIL di GENOVA con polizza n° 4921914 a carattere	
	continuativo.	
	CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA: il conto finale è	

	stato redatto in data 14.07.2022 e ammonta a nette	€.	209.504,60		
	da cui detraendo gli acconti pagati:				
	- 1° acconto del 15/11/2021	€.	166.500,00		
	- 2° acconto del 14/01/2022	€.	41.900,00		
	SOMMANO GLI ACCONTI	€.	<u>208.400,00</u>	€.	<u>208.400,00</u>
	RESIDUA IL CREDITO NETTO	€.	<u>1.104,60</u>		
	Detto conto finale è stato firmato senza riserva di maggior compenso da parte				
	dell'Impresa.				
	PARALLELO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SPESE:				
	- Somme autorizzate	€.	209,583,38		
	- Somme spese	€.	<u>209.504,60</u>		
	MINORE SPESA	€.	78,78		
	ASSICURAZIONI SOCIALI: sarà richiesto agli Enti interessati il DURC con le				
	prescritte dichiarazioni liberatorie.				
	EPOCA DEL COLLAUDO: a termini delle disposizioni di cui all'art. 19.3 del				
	Capitolato Speciale di Appalto, il collaudo sostituito dal certificato di regolare				
	esecuzione (come prevede il codice dei contratti in relazione all'importo dei lavori),				
	dovrà compiersi entro mesi sei decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.				
	AVVISI AD OPPONENDUM: con nota del D.L. n° 10880/24 del 06.03.2024 è				
	stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum al Sindaco del Comune di				
	Mandanici; lo stesso comune con nota n° 1092 del 07.03.2024 ha comunicato la				
	pubblicazione del suddetto avviso dal 07.03.2024 al 22.03.2024, con numero d'ordine				
	124.				
	Alla data odierna non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni alla suddetta				
	pubblicazione e, pertanto, considerando il tempo trascorso, si considera acquisito				

l'esito NEGATIVO di eventuali opposizioni da parte di soggetti eventualmente interessati.

CAVE DI PRESTITO: non è stata necessaria l'apertura di cave di prestito.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: l'Impresa assuntrice
non ha effettuato la cessione dei crediti a terzi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI COMPIUTI:

Le opere principali eseguite con l'intervento in oggetto consistono in:

- *Sistemazione versanti prospicienti la strada provinciale;*
 - *Rifacimento sede stradale, con manto bituminoso;*
-
- *Messa in opera di guard rail.*

Messina, li 28.03.2024.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Carmelo Gaetano MAGGIOLTI)



lo Gaetano MA

Visto: Il R.U.P.

(Ing. Giovanni LENTINI)



(Ing. Giovanni LENTINI)