



## Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

### Servizio di Messina

Determina n. 544 del 16 settembre 2024

Oggetto: **Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 5 - Messina. Patto per lo sviluppo della Sicilia - Viabilità secondaria. CUP: G67H190001090006 - CIG: 79622207CC**

**Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S. Barbara, nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone (ME) - CUP: B27H17000360001 - CIG: 87428170D4 - Cod. Caronte SI\_1\_20798**

STAZIONE APPALTANTE : Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

OPERATORE ECONOMICO : Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a r.l. - impresa consorziata esecutrice dei lavori Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A

R.U.P. : geom. Giovanni Ciatto

CONTRATTO ACCORDO QUADRO: in data 27/02/2020 – Rep. n. 003

CONTRATTO APPLICATIVO : in data 16/09/2022 – Rep. n. 14257 - registrato a Messina il 26/9/2022 al n. 115 Serie 1

Annulla e sostituisce la determina 28 maggio 2024, n. 277.

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI, NONCHÈ DI APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO STRAORDINARIO, DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E DEL CONTRIBUTO A.N.A.C.**

**Visto** l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”*, che dispone: *“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”*;

**Visto** il decre€ 19.011,12, aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici, nel seguito (*“Codice”*);

**Visto** l'art. 24 della legge reg. 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il *“Codice”*;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del *“Codice”*;

**Vista** la legge reg. 12 luglio 2011, n. 12 così come modificata dall'art. 24 della legge reg. n. 8/2016 per effetto del recepimento del *“Codice”*;

**Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del *“Codice”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;

**Vista** la delibera 27 febbraio 2019, n. 82, *“Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 - Apprezzamento”*, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di apprezzare il documento relativo al Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, in conformità alla proposta formulata dall'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota 27 febbraio 2019 n. 1849/Gab., costituente allegato *“A”* alla stessa deliberazione, fra i quali al n. 32 risulta esserci l'intervento denominato *“Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S.Barbara”* - Ente Beneficiario *“CM di ME”* - Importo € 1.342.787,93 - Programma *“Patto per il Sud”*;

**Vista** la determina a contrarre 17 aprile 2019, n. 85718 con la quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha dato avvio alle attività di predisposizione degli atti finalizzati, ai sensi dell'art. 54

del "Codice", di un "Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia", suddiviso in n. 9 lotti, relativi ai territori delle ex 9 province della Regione Siciliana;

**Visto** D.D.G. 28 novembre 2019, n. 942 con il quale il Dirigente generale del DRT ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 5 - Messina CIG 79622207CC al *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.* con impresa consorziata esecutrice *Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.*;

**Visto** l'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina in data 9 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019", apprezzati con deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82;

**Rilevato** dal predetto Accordo Istituzionale che ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei programmi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016, n. 29 del 21 gennaio 2017 e n. 190 del 15 maggio 2017, da finanziare con le risorse messe a disposizione per l'attuazione del Patto del SUD, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti è l'Ente finanziatore nonché il Centro di Responsabilità (CdR) e relativamente al Patto per il SUD e all'A.P.Q. TS 2° Atto integrativo - assume la funzione di Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA);

**Visto** il decreto 9 gennaio 2020, n. 02/Gab. dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale è stato approvato il predetto Accordo Istituzionale;

**Vista** la nota 24 gennaio 2020, n. 14743 con la quale il Responsabile unico del procedimento dell'appalto "Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia", Ing. Francesco Vallone, ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione del Lotto 5 – Messina – CIG 79622207CC, al *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.*, con impresa consorziata esecutrice *Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.*;

**Visto** il Contratto di Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina - CIG 79622207CC, stipulato in data 27 febbraio 2020 - Rep. n. 003, tra l'Assessorato reg. delle Infrastrutture e della Mobilità – DRT e il *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.*;

**Vista** la nota 26 marzo 2020, n. 55633 con la quale il Responsabile unico del procedimento per l'Accordo Quadro sopra citato, ha trasmesso a questo Ufficio il progetto esecutivo dei "lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone-S. Barbara", redatto dalla III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina in data 24 maggio 2017, e riferito in merito alla compatibilità dello stesso con le condizioni contenute nel Contratto di Accordo Quadro triennale;

**Visto** il D.D.G. 16 settembre 2020, n. 757 con il quale il Dirigente generale del DRT ha nominato il sottoscritto geom. Giovanni Ciatto quale Responsabile unico del procedimento per l'esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - Santa Barbara", e i seguenti funzionari, tutti dipendenti del DRT, in servizio presso il l'Ufficio del Genio Civile di Messina, quali componenti dell'ufficio di direzione lavori:

- geom. Ferdinando Micalizzi - Direttore dei lavori;
- dott.ssa Anna Maria Trio - Consulente geologico;
- geom. Giacomo Amico - Direttore operativo;
- geom. Antonino Chiofalo - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

**Visto** con D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958 del Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S.Barbara", CUP : B27H17000360001 - Cod. Caronte SI\_1\_20798, redatto dalla Città Metropolitana di Messina, dell'importo complessivo di € 1.333.403,93, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
<b>A Lavori</b>			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	968.937,35	
Oneri per la sicurezza	€	29.062,65	
	€	998.000,00	€ <b>998.000,00</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 22%	€	219.560,00	
Incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs. n. 163/2006		15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€	29.940,00	
Contributo ANAC	€	375,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	

Imprevisti ed arrotondamenti	€	16.060,93	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€	335.403,93	€ <b>335.403,93</b>
Importo complessivo del progetto			€ <b>1.333.403,93</b>

**Dato atto** che per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara”, con il D.D.G. n. 958/2019, sopra citato, è stata impegnata sul capitolo 672468 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”, del Bilancio della Regione Siciliana U.2.03.01.02.004, la somma di € 1.333.403,93;

**Visto** il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone-S. Barbara”, redatto dalla III Direzione - Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina in data 24 maggio 2017 ed aggiornato nei prezzi il 5 febbraio 2018, nonché validato ed approvato in linea tecnica in data 12 febbraio 2018, trasmesso a questo Ufficio dal Responsabile unico del procedimento dell'appalto “Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia”;

**Visto** l'art. 4 - (Obblighi delle Parti) dell'Accordo Istituzionale sopra citato, che stabilisce gli obblighi della Città Metropolitana di Messina n.q. di soggetto beneficiario degli interventi e quelli della Regione Siciliana che per tali interventi, tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, assume le funzioni di Stazione Appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal “Codice” e dalle relative Linee guida ANAC;

**Dato atto** che con verbale in data 21 dicembre 2020 i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del “Codice”, nelle more della stipula formale del contratto applicativo, al *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.*, giusto contratto di Accordo Quadro triennale stipulato in data 27 febbraio 2020 - Rep. n. 003;

**Visti** gli elaborati redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in data 3 maggio 2021, in ottemperanza all'obbligo previsto dal Protocollo ministeriale allegato al DPCM 17 maggio 2020 e in conformità all'elenco prezzi allegato al Contratto di Accordo Quadro, che integrano il progetto esecutivo redatto dalla III Direzione - Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina;

**Richiamata** la determina del RUP 17 giugno 2021, n. 99466, adottata in pari data dal Dirigente di questo Servizio, di approvazione nuovi prezzi misure e opere provvisoriale di sicurezza anti “Covid 19”, di aggiornamento prezzi al prezzario unico regionale anno 2019 in conformità all'elenco prezzi allegato al Contratto di Accordo Quadro e del nuovo quadro economico dei lavori rimodulato a seguito di quanto sopra e del ribasso d'asta offerto dal *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.*, dell'importo complessivo di € 1.185.761,55, di cui € 876.797,23 per lavori, compresi € 39.113,33 per l'attuazione del piano di sicurezza ed € 308.964,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto** il Contratto Applicativo in data 5 luglio 2021 - Rep. n. 14249, registrato a Messina il 9 luglio 2021 al n. 178 Serie 1, stipulato tra il *Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina* e il *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.* per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo netto contrattuale di € 876.797,23 (al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 15,1011%), di cui € 837.863,90 per lavori ed € 39.113,33 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

**Vista** il perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori in data 27 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del “Codice”, approvata in linea tecnica dal RUP con parere in data 10 novembre 2021, prot. 171511, dell'importo di € 1.185.739,41, di cui € 876.775,09 per lavori, compresi € 39.113,33 per attuazione dei piani di sicurezza ed € 308.964,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Vista** la nota 12 novembre 2021, n. 173328, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale la predetta perizia di variante è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Messina e al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie – Sicurezza Stradale, per gli adempimenti gestionali in linea amministrativa;

**Richiamata** la determina del RUP 13 settembre 2022, n. 651, adottata in pari data dal Dirigente di questo Servizio, di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato in conseguenza dei nuovi prezzi misure ed opere provvisoriale di sicurezza anti “Covid 19” e dell'aggiornamento prezzi al prezzario unico regionale anno 2019 e di approvazione del quadro tecnico economico post gara dell'intervento in oggetto, così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA	
<b>A Lavori</b>	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 986.684,05
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 39.113,33
	€ 1.025.797,38
Importo lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€ 986.684,05

Ribasso d'asta del 15,1011%	€	149.000,15	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€	837.683,90	
Importo per l'attuazione piano di sicurezza	€	39.113,33	
<b>Importo netto contrattuale</b>	€	876.797,23	€ <b>876.797,23</b>
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	149.000,15	
Importo IVA sul ribasso	€	32.780,03	
	€	181.780,17	
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 22%	€	192.895,39	
Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€	0,00	
Contributo ANAC	€	600,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	11.863,15	
<b>Totale somme a disposizione Amm.ne</b>	€	274.826,54	€ <b>274.826,54</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>			€ <b>1.151.623,77</b>
<b>C Economie</b>			
Economie da ribasso d'asta	€	149.000,15	
Economie IVA da ribasso d'asta	€	32.780,03	
<b>Totale economie</b>	€	181.780,18	€ <b>181.780,18</b>
<b>Tornano</b>			€ <b>1.333.403,95</b>

**Vista** la nota 13 settembre 2022, n. 124363, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale la determina n. 651/2022, n. 651, sopra citata, è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Messina e al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie – Sicurezza Stradale, per gli adempimenti gestionali in linea amministrativa;

**Visto** il D.R.S. 26 ottobre 2022, n. 3466 con il quale il Dirigente del Servizio 7 - Infrastrutture viarie - Sicurezza Stradale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha proceduto al pagamento del Certificato n. 1/ANT e del Certificato n.1/SAL al *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.*;

**Richiamata** la determina del RUP 14 novembre 2022, n. 936, adottata in pari data dal Dirigente di questo Servizio, con la quale a seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico post gara, di cui alla determina n. 651/2022, sopra citata, è stato modificato il quadro tecnico economico del progetto di variante in corso d'opera, di cui al parere favorevole in linea tecnica del 10 novembre 2021 n. 171511, che risulta così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO 1ª PERIZIA DI VARIANTE MODIFICATO			
<b>A Lavori</b>			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	986.657,97	
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	39.113,33	
	€	1.025.771,30	
Importo lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€	986.657,97	
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	148.996,21	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€	837.661,76	
Importo per l'attuazione piano di sicurezza	€	39.113,33	
<b>Importo netto contrattuale</b>	€	876.775,09	€ <b>876.775,09</b>
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	148.996,21	
Importo IVA sul ribasso	€	32.779,17	
	€	181.775,38	
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 22%	€	192.890,52	
Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€	0,00	

Contributo ANAC	€	600,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Spese trasferte personale D.L. e sicurezza	€	8.000,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	3.863,15	
<b>Totale somme a disposizione Amm.ne</b>	€	274.821,67	€ <b>274.821,67</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>			€ <b>1.151.596,76</b>
<b>C Economie</b>			
Economie da ribasso d'asta	€	148.996,21	
Economie IVA da ribasso d'asta	€	32.779,17	
Economie sui lavori e relativa IVA	€	31,79	
<b>Totale economie</b>	€	181.807,17	€ <b>181.807,17</b>
<b>Tornano</b>			€ <b>1.333.403,93</b>

**Vista** la nota 14 novembre 2022, n. 153516, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale la determina n. 936/2022, sopra citata, è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Messina e al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie – Sicurezza Stradale, per gli adempimenti gestionali in linea amministrativa;

**Vista** la 2ª perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del "Codice", ed approvata in linea tecnica dal RUP con parere in data 31 maggio 2023, prot. n. 76315, dell'importo complessivo di € 1.333.403,93, così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO 2ª PERIZIA DI VARIANTE			
<b>A Lavori</b>			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	1.001.198,42	
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	39.113,33	
	€	1.040.311,75	
Importo lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€	1.001.198,42	
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	151.191,97	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€	850.006,45	
Importo per l'attuazione piano di sicurezza	€	39.113,33	
<b>Importo netto contrattuale</b>	€	889.119,78	€ <b>889.119,78</b>
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	151.191,97	
Importo IVA sul ribasso	€	33.262,23	
	€	184.454,20	
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 22%	€	195.606,35	
Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	34.224,02	
Spesa per accantonamenti	€	0,00	
Contributo ANAC	€	600,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Spese trasferte personale D.L. e sicurezza	€	8.000,00	
Accantonamento art. 26 L. 50/2022 (50% imprevisti)	€	1.931,58	
<b>Totale somme a disposizione Amm.ne</b>	€	259.829,94	€ <b>259.829,94</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>			€ <b>1.148.949,72</b>
<b>C Economie</b>			
Economie da ribasso d'asta	€	151.191,97	
Economie da IVA su ribasso d'asta	€	33.262,24	
<b>Totale economie</b>	€	184.454,21	€ <b>184.454,21</b>
<b>Tornano</b>			€ <b>1.333.403,93</b>

**Vista** la nota 14 giugno 2023, n. 83317, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale la 2ª perizia di variante e suppletiva è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Messina e al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie – Sicurezza Stradale,, unitamente al parere favorevole in linea tecnica reso dal RUP in data 31 maggio 2023, per gli adempimenti gestionali in linea amministrativa;

**Vista** la determina del RUP 1 agosto 2023, n. 455, adottata in pari data dal Dirigente di questo Servizio, di approvazione della 2ª perizia di variante e suppletiva e dello schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

**Dato atto** che per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S.Barbara”, CUP: B27H17000360001 - Cod. Caronte SI\_1\_20798, con D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958 del Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, è stata impegnata la somma di € 1.333.403,93, di cui € 968.937,35 per lavori a base d'asta, € 29.062,65 per oneri per la sicurezza ed € 335.403,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con imputazione sul capitolo 672468 del Bilancio della Regione Siciliana;

**Dato atto** che con verbale in data 30 marzo 2022 i lavori sono stati sospesi nelle more dell'approvazione amministrativa della 1ª perizia di variante da parte della Città Metropolitana di Messina, ai sensi dell'art. 4, comma c) dell'Accordo Istituzionale sopra citato, nonché della redazione di una perizia di variante e suppletiva resasi necessaria a seguito dalla sopravvenuta necessità di mettere in sicurezza il tratto di strada posto al km 3+850, interessato dallo smottamento della sovrastante scarpata;

**Dato atto** che con verbale in data 18 settembre 2023, stante il mancato riscontro da parte della Città Metropolitana di Messina e del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 Infrastrutture varie – Sicurezza Stradale, in ordine all'approvazione amministrativa della 1ª perizia di variante, è stata disposta la ripresa dei lavori e fissato il nuovo termine di ultimazione degli stessi entro il 20 novembre 2023;

**Visto** il Certificato di ultimazione da cui risulta che i lavori sono stati ultimati in data 17 novembre 2023, pertanto entro il tempo utile contrattuale previsto per il 20 novembre 2023;

**Vista** la determina del RUP 14 settembre 2021 prot. n. 141292, adottata in pari data dal Dirigente di questo Servizio, di liquidazione del Certificato di Pagamento relativo alla rata n. 1/ANT di € 175.359,45 oltre IVA;

**Vista** la determina del RUP 28 marzo 2022, prot. n. 173 adottata in pari data dal Dirigente di questo Servizio, di liquidazione del Certificato n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di € 488.000,00 oltre IVA;

**Visto** il D.R.S. 26 ottobre 2022, n. 3466 del Dirigente del Servizio 7 - Infrastrutture viarie - Sicurezza Stradale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di pagamento del Certificato n. 1/ANT e del Certificato n.1/SAL, al *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.*;

**Visto** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 inerente le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori a tutto il 30 marzo 2022, ovvero annotate dallo stesso nel libretto delle misure in pari data, da cui risulta che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 821.242,58;

**Vista** la determina del RUP 4 luglio 2023, n. 369, adottata in pari data dal Dirigente di questo Servizio, di liquidazione del Certificato n. 2 per il pagamento della 2ª rata di € 164.800,00 oltre IVA;

**Visto** lo Stato Finale dei lavori redatto in data 15 dicembre 2023, con le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori a tutto il 17 novembre 2023, ovvero annotate dallo stesso nel libretto delle misure in data 15 dicembre 2023, da cui risulta che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 884.649,91;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione esitato positivamente in data 26 febbraio 2024;

**Rilevato** che l'Operatore economico *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.*:

- in data 3 aprile 2023 ha firmato con riserva il Registro di contabilità n. 2, chiedendo l'importo di € 236.971,84, con riserva scritta sullo stesso, quale indennizzo per l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni in conseguenza dell'anomalo ed eccezionale incremento dei prezzi;
- con nota 15 settembre 2023 ha richiesto l'emissione del Certificato di Pagamento Straordinario per tutti i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 2° SAL;
- in data 15 dicembre 2023 ha firmato con riserva il Registro di contabilità n. 3 e lo Stato Finale dei lavori, chiedendo l'importo di € 335.393,83, con riserva scritta sugli stessi, quale indennizzo per l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni in conseguenza dell'anomalo ed eccezionale incremento dei prezzi;
- in data 26 febbraio 2024 ha firmato con riserva il Certificato di Regolare Esecuzione, confermando la riserva iscritta sul Registro di Contabilità n. 3 e sullo Stato Finale;

**Vista** la sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania n. 3767/2023 del 12 dicembre 2023, relativa al Ricorso RGR n. 929/2023 promosso dal Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l., anche nei confronti della Città Metropolitana di Messina, con la quale il G.A. in merito alla richiesta del ricorrente di dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dai resistenti in ordine all'attuazione delle misure di compensazione previste dalla L. 106 del 23/07/2022, di conversione con modifiche del DL. n. 73 del 25/05/2021, relativamente ai lavori in oggetto

- Il semestre 2021, pur dando atto dell'avvenuto adempimento, ha ritenuto che la trasmissione della *"convalida conteggio compensazione non determina la definizione del procedimento"* ed ha quindi:

- ordinato "all'Amministrazione intimata di concludere il procedimento nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa ... della presente decisione";
- condannato "l'Amministrazione regionale alla rifusione delle spese di giudizio ...";

**Vista** la sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania n. 4011/2023 del 28/12/2023, relativa al Ricorso RGR n. n. 1375/2023 promosso dal Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l., anche nei confronti della Città Metropolitana di Messina, con la quale il G.A. in merito alla richiesta del ricorrente di dichiarare l'illegittimità su silenzio inadempimento sull'istanza del 15/06/2022, prot. 562/22 di attuazione delle misure di compensazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 50/2022, -"Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara ricadenti nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone", pur dando atto dell'avvenuto adempimento, ha ritenuto che la trasmissione della *"convalida conteggio compensazione non determina la definizione del procedimento"* ed ha quindi:

- ordinato "all'Amministrazione convenuta a provvedere sull'istanza notificata dal ricorrente il 15 giugno 2022, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ....";
- condannato "l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente ...";

**Visto** l'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022 n. 50 e ss.mm.ii.-(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori), in particolare il comma 8 recante disposizioni in merito agli appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

**Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 dicembre 2022, n. 000381, recante disposizioni in merito agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2022;

**Visto** l'art. 1, comma 458 b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha inserito il comma 6-bis all'art. 26 del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022;

**Dato atto** che per l'attuazione delle misure di compensazione previste all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 (*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*), il RUP a riscontro delle note della Città Metropolitana di Messina prot. 20992 del 23 giugno 2022 e prot. 21313 del 27 giugno 2022, in data 10 agosto 2022 ha trasmesso, per il seguito di competenza, il documento denominato *"convalida del calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione"*, unitamente all'istanza avanzata dal *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.*, al calcolo compensazione aumento prezzi e al quadro tecnico economico della perizia di variante in corso d'opera;

**Dato atto** che nella suddetta *"convalida del calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione"* si evidenziava che:

- per riconoscere al *Consorzio Stabile Infra.Tech. s.c.ar.l.* la compensazione inerente le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. al 1° SAL a tutto il 19 gennaio 2022, ovvero annotate dallo stesso nel libretto delle misure in data 11 febbraio 2022, occorre la somma di € 236.581,11 oltre IVA, in parte prelevabile dalle economie da ribasso d'asta.
- per le lavorazioni già eseguite ma non ancora allibrate e per quelle ancora da eseguire, con riferimento al nuovo prezzario, occorre ulteriori € 88.760,34 oltre IVA;

**Visto** il prospetto di calcolo del maggiore importo riferito al 2° SAL e allo Stato Finale dei lavori redatto ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2002 e ss.mm.ii, rispetto all'importo al 2° SAL e allo Stato Finale dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, dal quale risulta che:

- il maggiore importo è pari ad € 123.219,03;
- il maggiore importo al netto del ribasso d'asta è pari ad € 104.611,60;
- l'importo da riconoscere all'Operatore economico, decurtato del 10%, è pari ad € 94.150,44;

**Vista** la *"Perizia di variata distribuzione delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii."* e il quadro tecnico economico finale dei lavori, che risulta così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI			
A	<b>Lavori</b>		
A1	Importo lavori eseguiti (al netto oneri Sicurezza)	€	1.000.142,10
A2	Importo oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	35.540,27
A3	<b>Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori</b>	€	<u>1.035.682,37</u>

A4	Importo lavori eseguiti (al netto oneri Sicurezza)	€	1.000.142,10	
A5	Ribasso d'asta (15,1011% di A4)	€	151.032,46	
A6	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	849.109,64	
A7	Importo oneri Sicurezza	€	35.540,27	
A8	<b>Importo netto contrattuale</b>	€	884.649,91	<b>€ 884.649,91</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B1	Per IVA (22% su A8)	€	194.622,98	
B2	Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fase di esecuzione dei lavori	€	11.676,60	
B3	Importo funzioni tecniche già liquidato alla Città Metropolitana di Messina per la fase di progettazione	€	4.291,40	
B4	Oneri accesso in discarica (IVA compresa)	€	23.193,56	
B5	Per accantonamenti (art. 205 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€	0,00	
B6	Per contributo ANAC	€	600,00	
B7	Prove di laboratorio ed indagini	€	0,00	
B8	Per trasferte personale incaricato	€	5.628,50	
B9	Per compensazione prezzi (art. 26 D.L. 50/2022 e ss.mm.ii)	€	16.243,36	
B10	Per IVA su compensazione prezzi	€	3.573,54	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	€	259.829,94	<b>€ 259.829,94</b>
	<b>Importo complessivo del progetto</b>			<b>€ 1.144.479,85</b>
<b>C Economie</b>				
	Economie da ribasso d'asta	€	151.032,46	
	Economie da IVA su ribasso d'asta	€	33.227,15	
	Economie minori lavorazioni	€	4.664,47	
	<b>Totale economie</b>	€	188.924,08	<b>€ 188.924,08</b>
	<b>Tornano</b>			<b>€ 1.333.403,93</b>

**Visto** il Certificato di Pagamento Straordinario di € 16.243,36 oltre IVA, emesso in data 8 maggio 2024, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

**Visti** i formulari relativi al conferimento del materiale di risulta proveniente dal cantiere dei lavori in oggetto e le fatture emesse dagli impianti di recupero e smaltimento, come di seguito distinte:

- 4M Società Coop. a r.l. via Luigi Capuana, 6 – 98050 Terme Vigliatore (ME) – cod. fiscale/partita IVA 02604100830 – fatture n. 208 del 31/3/2021; n. 375 del 31/5/2021; n. 446 del 30/6/2021; n. 693 del 08/10/2021; n. 12 e 13 del 18/1/2022 e n. 160 del 28/2/2022;
- Euroasfalti S.r.l. via Consolare Antica, 572/B – 98071 Capo d'Orlando (ME) - cod. fiscale/partita IVA 01959960830 – fattura n. 601 del 31/12/2021;

**Visto** il riepilogo degli oneri dei conferimenti in discarica da cui si rileva che l'importo è pari ad € 19.011,12 oltre € 4.182,44 per IVA al 22%;

**Dato atto** che nel quadro tecnico economico finale dei lavori, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, sono ricompresi i seguenti importi:

- alla voce B9 - "Per compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii)", € 16.243,36;
- alla voce B10 - "Per IVA su compensazione prezzi", € 3.573,54
- alla voce B4 - "Oneri accesso in discarica", € 23.193,56 compresa IVA,
- alla voce B6 - "Contributo ANAC", € 600,00;

**Ritenuto** che in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs 17 maggio 2022 n. 50 e ss.mm.ii, si può procedere alla liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato Straordinario di € 16.243,36, al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l., con sede in via Michele Amari, 3 – 98076 S. Agata di Militello (ME),

cod. fiscale e partita IVA 03256190830,

**Ritenuto** che si può procedere alla liquidazione e autorizzazione al pagamento € 19.011,12, quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l., con sede in via Michele Amari, 3 – 98076 S. Agata di Militello (ME), cod. fiscale e partita IVA 03256190830,

**Ritenuto** che si può procedere alla liquidazione e autorizzazione al pagamento del contributo ANAC, numero gara 8140080, pari ad € 600,00;

**Visto** il DURC prot. INPS\_40053244 – Data richiesta 7 marzo 2024 – Scadenza validità 5 luglio 2024, dal quale si evince che il *Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.* risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**Visto** il DURC prot. INAIL\_42469925 – Data richiesta 14 febbraio 2024 - Scadenza validità 13 giugno 2024, dal quale si evince che l'impresa *Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.* risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**Considerato** che per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento di trattasi, con il D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958 sopra citato, è stata impegnata sul capitolo 672468 "*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunionalizzazione della rete viaria secondaria*", del Bilancio della Regione Siciliana U.2.03.01.02.004, la somma di € 1.333.403,93;

**Visto** il D.D.G. 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;

**Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

**Rilevato** che in virtù di quanto previsto nel già citato art. 4, lett. h) dell'Accordo Istituzionale, la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico provvede a: "*redigere gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed a predisporre i certificati di pagamento alla ditta esecutrice dei lavori, che saranno inoltrati alla Città Metropolitana di Messina per provvedere ai relativi pagamenti, se non delegati da parte di quest'ultima al Dipartimento Regionale Tecnico*";

**Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

#### DETERMINA

- la presente annulla e sostituisce la determina 28 maggio 2024 n. 277, di pari oggetto;
- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate e trascritte;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei "*Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone - S. Barbara, nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone (ME)*" - CUP: B27H17000360001 - CIG: 87428170D4 - Cod. Caronte SI\_1\_20798;
- di approvare la "*Perizia di variata distribuzione delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii*" e il quadro tecnico economico finale dei lavori, come sopra riportato;
- di approvare il Certificato di Pagamento Straordinario di € 16.243,36 oltre IVA, emesso per il pagamento di parte del maggiore importo riferito al 2° SAL e allo Stato Finale, da compensare in applicazione delle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii;
- di approvare il riepilogo degli oneri dei conferimenti in discarica dell'importo pari ad € 19.011,12 oltre € 4.182,44 per IVA al 22%;
- di liquidare e autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 19.816,90 inerente il Certificato di Pagamento Straordinario, di cui € 16.243,36 credito del Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. con sede legale in Sant'Agata Militello(Me) via Michele Amari n. 3, cod. fiscale/partita IVA 03256190830, ed € 3.573,54 per IVA al 22%;
- di liquidare e autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 23.193,56, di cui € 19.011,12 quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. con sede legale in Sant'Agata Militello (Me) via Michele Amari n. 3, cod. fiscale/partita IVA 03256190830, ed € 4.182,44 per IVA al 22%;
- di liquidare e autorizzare il pagamento di € 600,00 a favore dell'A.N.A.C., numero gara 8484186;
- che la copertura finanziaria delle superiori somme è data dal D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958 del Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con il quale è stata impegnata, sul capitolo 672468 "*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del*

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”, del Bilancio della Regione Siciliana U.2.03.01.02.004, la somma di € 1.333.403,93;

- ai sensi dell’art. 29 del “Codice” e dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Servizio.

Il Responsabile unico del procedimento  
*geom. Giovanni Ciatto*

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Visto** la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento;

**Visto** che la documentazione è completa e formalmente corretta;

**Preso atto e fatta propria** l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

**Visto** ai sensi all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

### ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: **approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, della Perizia di variata distribuzione delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione e del quadro tecnico economico finale dei lavori, nonché di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Straordinario, degli oneri di conferimento in discarica e del contributo A.N.A.C.**, dei “lavori di sistemazione della ex strada lavori agricola Falcone - S. Barbara”, nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone (ME) - CUP: B27H17000360001 - CIG: 87428170D4 - Cod. Caronte SI\_1\_20798.

### DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio  
L’Ingegnere capo  
Santi Trovato