



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4795 del 15/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4459 del 15/11/2024

Direzione: VI "AMBIENTE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SENTIERO CODA DI VOLPE, MEDIANTE RIFACIMENTO STECCATI AMMALORATI, PULITURA E REGOLARIZZAZIONE FONDO PEDONALE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" COMUNE DI PATTI - **CUP:** B48E23000220003 - **CIG:** A02D45098A - **Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione**

IL R. U. P.

PREMESSO:

- che il progetto dei **Lavori di sistemazione del sentiero Coda di Volpe, mediante rifacimento steccati ammalorati, pulitura e regolarizzazione fondo pedonale e delle aree di riserva della R.N.O. "Laghetti di Marinello" Comune di Patti**, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Naturalistica" della VI Direzione "Ambiente" in data 26.10.2023 ed è stato approvato in linea tecnica con validazione n° 02 del 30.10.2023 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° **5121** del **18/12/2023**, per l'importo complessivo di **€ 192.000,00** così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€ 79.228,00
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€ 2.919,00
A2. Costo per la manodopera		€ 67.812,00
		€ 85.698,94
Bo. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 32.990,98	
b) per acquisto materiale, beni di consumo e supporto informatico	€ 1.250,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 1.499,59	
d) per imprevisti	€ 1.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 2.999,18	
f) per oneri di accesso in discarica	€ 1.500,00	
g) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 301,25	
Sommano	€ 42.041,00	€ 42.041,00
TOTALE IMPORTO		€ 192.000,00

- **che** con D.D. n.5121 del 18.12.2023 sono stati affidati i lavori alla ditta **CALÀ SCARCIONE CARLO** con sede legale in Tortorici (ME) C.da Piano Canne n° 27, con un ribasso percentuale del 13,310%;
- **che** Il contratto principale è stato stipulato in data **20.02.2024** con n° **2934** di **Rub.**, di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post-gara)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€. 79.228,00
a detrarre: Ribasso d'Asta 13,310%	<u>€. 10.545,25</u>
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza e Costo Manodopera)	€. 68.682,75

A1. Oneri di Sicurezza	€. 2.919,00
-------------------------------	--------------------

A2. Costo della Manodopera	€. 67.812,00
-----------------------------------	---------------------

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€. 139.413,75
-----------------------------------	----------------------

B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione

a) per I.V.A. 22%	€ 32.990,98	
b) per acquisto materiale, beni di consumo e supporto informatico	€ 1.250,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€ 1.499,59	
d) per imprevisti	€ 1.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€ 2.999,18	
f) per oneri di accesso in discarica	€ 1.500,00	
g) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	<u>€ 301,25</u>	
Sommano	€ 42.041,00	<u>€. 42.041,00</u>
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta		<u>€. 181.454,75</u>

- **che** i lavori sono stati consegnati ed iniziati in data **29.03.2024**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il **26.07.2024**;
- **che** i lavori sono stati sospesi per **gg. 41** per cui la nuova scadenza era stata fissata al **06.09.2024**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **06.09.2024**, entro i tempi contrattuali, giusto verbale del 24.09.2024;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **07.11.2024** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 139.244,07** (euro centotrentanovemiladuecentoquarantaquattro/07) così ripartito:

a) Per lavori a misura (compreso oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta) da cui sono dedotti:	€. 139.244,07
b) Certificati di Acconto già emessi (n° 1 e n° 2)	€. 135.199,00
Totale Credito Netto	€. 4.045,07

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Milazzo con posizione n° 452696/69 - PAT. 10629105/61;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

c) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 13,310% e comprensivo di oneri per la sicurezza e costo della manodopera)	€. 139.413,75
d) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 13,310% e comprensivo di oneri per la sicurezza e costo della manodopera)	€. 139.244,07
Economia sui lavori	€. 169,68

VISTI:

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 139.244,07**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **11.11.2024**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato Speciale d'Appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **06.09.2024** entro i tempi contrattuali.

VISTI:

- il D.Lgs. n.36/2023;
- VISTA la L.R. n. 12/2011 nel testo modificato dalla L.R. n. 12/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

PROPONE

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE LO STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SENTIERO CODA DI VOLPE, MEDIANTE RIFACIMENTO STECCATI AMMALORATI, PULITURA E REGOLARIZZAZIONE FONDO PEDONALE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" COMUNE DI PATTI (CUP: B48E23000220003; CIG: A02D45098A) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 139.244,07** al **netto del ribasso d'asta del 13,310 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza e del costo della manodopera;

LIQUIDARE alla ditta alla ditta **CALÀ SCARCIONE CARLO** con sede legale in Tortorici (ME) C.da Piano Canne n° 27, un importo di **€. 4.045,07** oltre I.V.A. a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 4.045,07** oltre I.V.A. al capitolo 6417 - impegno n° 1178 del 19.12.2023 - di cui alla Determina Dirigenziale n° 5121 del 18.12.2023;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell'Ente”;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che il R.U.P. è l'ing. Carmelo Battaglia - tel.0907761277 email: c.battaglia@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione - Servizi Finanziari e Tributarî per i successivi adempimenti di competenza;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il R.U.P.

Ing. Carmelo Battaglia

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti.

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

APPROVARE LO STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SENTIERO CODA DI VOLPE, MEDIANTE RIFACIMENTO STECCATI AMMALORATI, PULITURA E REGOLARIZZAZIONE FONDO PEDONALE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. “LAGHETTI DI MARINELLO” COMUNE DI PATTI (CUP: B48E23000220003; CIG: A02D45098A) redatti dal Direttore dei Lavori per un

importo di €. **139.244,07** al **netto del ribasso d'asta del 13,310 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza e del costo della manodopera;

LIQUIDARE alla ditta alla ditta **CALÀ SCARCIONE CARLO** con sede legale in Tortorici (ME) C.da Piano Canne n° 27, un importo di €. **4.045,07** oltre I.V.A. a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva €. **4.045,07** oltre I.V.A. al capitolo 6417 - impegno n° 1178 del 19.12.2023 - di cui alla Determina Dirigenziale n° 5121 del 18.12.2023;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell'Ente”;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che il R.U.P. è l'ing. Carmelo Battaglia - tel.0907761277 email: c.battaglia@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione - Servizi Finanziari e Tributarî per i successivi adempimenti di competenza;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR entro 60 gg. a decorrere dal giorno successivo al termine della pubblicazione sull'Albo Pretorio, oppure presso il Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg.

Allegati:

- Stato Finale
- Certificato di Regolare Esecuzione

II DIRIGENTE
Ing. Giovanni Lentini
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa