



n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		Riporto				€ 828,65	€ 80.476,21
21	Art. 31	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc., di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti ...ecc. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.	n°	2	8,00	€ 16,00	
22	Art. 32	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera.ecc. 1) varie raffigurazioni, in PVC rigido, cm 50,00 x 70,00	n°	1	61,02	€ 61,02	
23	Art. 33	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita...ecc.	mese	3	670,86	€ 2.012,58	
Sommano gli Oneri di Sicurezza						€ 2.918,25	€ 2.918,25
TOTALE							€ 83.394,46
a dedurre:							
a) per ribasso d'asta il 13,310%							€ 10.711,38
Lavori al Netto Comprensivi di Oneri di Sicurezza e senza Manodopera							€ 72.683,08
- Costo della Manodopera (incidenza pari al 45,26813% circa)							€ 66.560,99
TOTALE						€ 139.244,07	
a dedurre:							
a) Certificato di Pagamento n° 1 (01.07.2024)						€ 105.645,00	
b) Certificato di Pagamento n° 2 (16.09.2024)						€ 29.554,00	
Sommano gli Acconti Corrisposti						€ 135.199,00	€ 135.199,00
Resta il Credito Residuo							€ 4.045,07
(diconsi euro quattromilaquarantacinque/07)							
Messina, li 07 NOV 2024							
L'Impresa: CALA' SCARCIONE CARLO Ib. Es. U.O.D.F. e D.F. Via Piano Canne, 2 98035 TORTORICI (ME) Codice Fiscale: CLS CRL 69T29 11995				Il Direttore dei Lavori e R.U.P. (ing. Carmelo Battaglia)			
							
L' Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Milazzo con posizione n° 452696/69 - Pat . 10629105/61.							
Il Direttore dei Lavori (ing. Carmelo Battaglia)							
							

 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA VI DIREZIONE AMBIENTE - "SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE"																			
LAVORI:	Lavori di sistemazione del sentiero Coda di Volpe, mediante rifacimento steccati ammalorati, pulitura e regolarizzazione fondo pedonale, e delle aree di riserva della R.N.O. "Laghetti di Marinello" Comune di Patti.																		
	CUP B48E23000220003 CIG A02D45098A																		
IMPRESA:	CALA' SCARCIONE CARLO C.da Canne n° 27 - TORTORICI (Me)																		
STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 06/09/2024																			
CONTRATTO:	in data 20/02/2024 n° 2934 di Rub.																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Importo del Progetto:</td> <td style="text-align: right;">€ 192.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Importo dei Lavori a Base d'Asta:</td> <td style="text-align: right;">€ 79.228,00</td> </tr> <tr> <td>- Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso</td> <td style="text-align: right;">€ 2.919,00</td> </tr> <tr> <td>- Costo della Manodopera</td> <td style="text-align: right;">€ 67.812,00</td> </tr> <tr> <td>- Ribasso d'Asta 13,310 % :</td> <td style="text-align: right;">€ 10.545,25</td> </tr> <tr> <td>- Somme a disp. dell'Amministr.az.ne</td> <td style="text-align: right;">€ 42.041,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importo Netto Contrattuale</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 139.413,75</td> </tr> </table>		- Importo del Progetto:	€ 192.000,00	- Importo dei Lavori a Base d'Asta:	€ 79.228,00	- Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.919,00	- Costo della Manodopera	€ 67.812,00	- Ribasso d'Asta 13,310 % :	€ 10.545,25	- Somme a disp. dell'Amministr.az.ne	€ 42.041,00	Importo Netto Contrattuale	€ 139.413,75				
- Importo del Progetto:	€ 192.000,00																		
- Importo dei Lavori a Base d'Asta:	€ 79.228,00																		
- Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.919,00																		
- Costo della Manodopera	€ 67.812,00																		
- Ribasso d'Asta 13,310 % :	€ 10.545,25																		
- Somme a disp. dell'Amministr.az.ne	€ 42.041,00																		
Importo Netto Contrattuale	€ 139.413,75																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Somme a disp.ne dell'Amm.ne</td> </tr> <tr> <td>a) Per I.V.A. 22%</td> <td style="text-align: right;">€ 32.990,98</td> </tr> <tr> <td>b) Per acquisto materiale, beni di consumo e supporto informatico</td> <td style="text-align: right;">€ 1.250,00</td> </tr> <tr> <td>c) Per Assicurazione (L.R. n. 7/02)</td> <td style="text-align: right;">€ 1.499,59</td> </tr> <tr> <td>d) Per Imprevisti</td> <td style="text-align: right;">€ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>e) Per Spese tecniche e oneri vari</td> <td style="text-align: right;">€ 2.999,18</td> </tr> <tr> <td>f) Per Oneri Accesso a Discarica</td> <td style="text-align: right;">€ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>g) Per Contributi e Oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)</td> <td style="text-align: right;">€ 301,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTALE</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 42.041,00</td> </tr> </table>		Somme a disp.ne dell'Amm.ne		a) Per I.V.A. 22%	€ 32.990,98	b) Per acquisto materiale, beni di consumo e supporto informatico	€ 1.250,00	c) Per Assicurazione (L.R. n. 7/02)	€ 1.499,59	d) Per Imprevisti	€ 1.500,00	e) Per Spese tecniche e oneri vari	€ 2.999,18	f) Per Oneri Accesso a Discarica	€ 1.500,00	g) Per Contributi e Oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€ 301,25	TOTALE	€ 42.041,00
Somme a disp.ne dell'Amm.ne																			
a) Per I.V.A. 22%	€ 32.990,98																		
b) Per acquisto materiale, beni di consumo e supporto informatico	€ 1.250,00																		
c) Per Assicurazione (L.R. n. 7/02)	€ 1.499,59																		
d) Per Imprevisti	€ 1.500,00																		
e) Per Spese tecniche e oneri vari	€ 2.999,18																		
f) Per Oneri Accesso a Discarica	€ 1.500,00																		
g) Per Contributi e Oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€ 301,25																		
TOTALE	€ 42.041,00																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Data della Consegna :</td> <td style="text-align: center;">29/03/2024</td> </tr> <tr> <td>Data di Inizio Lavori :</td> <td style="text-align: center;">29/03/2024</td> </tr> <tr> <td>Data Scadenza Lavori :</td> <td style="text-align: center;">26/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Lavori sospesi :</td> <td style="text-align: center;">gg. 41</td> </tr> <tr> <td>Nuova Scadenza Lavori :</td> <td style="text-align: center;">06/09/2024</td> </tr> <tr> <td>Ultimazione dei Lavori :</td> <td style="text-align: center;">06/09/2024</td> </tr> <tr> <td>Giorni impiegati in più :</td> <td style="text-align: center;">===</td> </tr> <tr> <td>Giorni impiegati in meno :</td> <td style="text-align: center;">===</td> </tr> </table>		Data della Consegna :	29/03/2024	Data di Inizio Lavori :	29/03/2024	Data Scadenza Lavori :	26/07/2024	Lavori sospesi :	gg. 41	Nuova Scadenza Lavori :	06/09/2024	Ultimazione dei Lavori :	06/09/2024	Giorni impiegati in più :	===	Giorni impiegati in meno :	===		
Data della Consegna :	29/03/2024																		
Data di Inizio Lavori :	29/03/2024																		
Data Scadenza Lavori :	26/07/2024																		
Lavori sospesi :	gg. 41																		
Nuova Scadenza Lavori :	06/09/2024																		
Ultimazione dei Lavori :	06/09/2024																		
Giorni impiegati in più :	===																		
Giorni impiegati in meno :	===																		

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	Art. 1	Pulitura di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, avente funzione di garantire la transitabilità, mediante lo sfalcio di erbe spontanee infestanti, rovi e similari di qualsiasi consistenza, da eseguirsi lungo il tracciato per tutta la larghezza del sentiero stesso ecc.	Km.	3,000	1.587,10	€	4.761,30
2	Art. 2	Gradoni o segmenti di gradone in pietrame, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza minima di cm. 90 di cui cm. 60 in scavo e cm. 30 su terreno di riporto, ...ecc.	n°	91	59,95	€	5.455,45
3	Art. 3	Gradoni in legno, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza fino a cm. 100, paletti in legno di sostegno infissi in numero minimo di 2, sistemazione a tergo di terreno di riporto, ...ecc.	n°	21	30,21	€	634,41
4	Art. 4	Gradoni in legno, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza compresa tra cm. 100 e cm. 200, paletti in legno di sostegno infissi min. 3, sistemazione a tergo di terreno di riporto, ...ecc.	n°	275	38,19	€	10.502,25
5	Art. 5	Gradoni in legno, realizzati a mano lungo le curve di livello, della larghezza superiore a cm. 200, paletti in legno di sostegno infissi min. 3, sistemazione a tergo di terreno di riporto, ... ecc.	n°	13	45,69	€	593,97
6	Art. 6	Manutenzione di staccionata, realizzata in pali di castagno all'interno di aree di riserva, mediante sistemazione, sostituzione di parti mancanti o ammalorate, fissaggio mediante ferramenta, ...ecc.	n°	52	12,10	€	629,20
7	Art. 9	Staccionata realizzata in pali di castagno decorticati e impregnati, costituita da: - montanti in pali di castagno del diametro di cm.10/12 altezza non inferiore a m.1,00 fuori terra, infissi a secco nel terreno per m. 0,50 minimo e posti a d interasse di m. 1,00; ecc.	ml.	1.100,00	98,99	€	108.889,00
8	Art. 12	Passerella realizzata in pali di castagno decorticati e impregnati, costituita da: - travi di castagno sezione minima 12x16, alloggiate su idoneo supporto di base presistemato e compatto; - Traversi orizzontali in pali di castagno del diametro di cm.8/10 di lunghezza minima di ml.1,50ecc.	a corpo	1	2.624,71	€	2.624,71
9	Art. 13	Rifacimento ponticello in legno in pali di castagno decorticati e impregnati, costituita da: - travi di castagno sezione minima 16x20, alloggiate su idoneo supporto di base ...ecc.; - Traversi orizzontali in pali di castagno del diametro di cm.8/10 di lunghezza minima di ml.2,00 ...ecc.; il tutto assemblato in opera, comprese scanalature, sagomature ...ecc.; compreso: - Ferramenta di assemblaggio (staffe, viti, ecc.) in acciaio zincato brunito, ...ecc. Smonto, rimozione e trasporto a rifiuto della passerella esistente, ...ecc.	a corpo	1	3.640,77	€	3.640,77
A riportare						€	137.731,06

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
Riporto						€	137.731,06
10	Art. 15	Accessori vari per il montaggio e materiali di consumo.	Kg.	18,00	7,73	€	139,14
11	Art. 16	Materiale di consumo (sacchi, guanti, ecc.).	Kg.	40,00	4,51	€	180,40
12	Art. 17	Autocarro fino a qli 75, a caldo.	h.	8	93,22	€	745,76
13	Art. 20	Escavatore fino a 74 kW con operatore (bob cat, miniescavatore, ecc.)	h.	8	104,29	€	834,32
14	Art. 21	Escavatore o pala cingolata o gommata da kW 122, a caldo.	h.	24	135,19	€	3.244,56
15	Art. 24	Operaio Qualificato per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera ... ecc.	h.	44	33,79	€	1.486,76
16	Art. 25	Operaio Comune per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera ... ecc.	h.	88	30,40	€	2.675,20
Sommano i Lavori al Lordo						€	147.037,20
a detrarre:							
- Costo della Manodopera (incidenza pari al 45,26813% circa)						€	66.560,99
						€	80.476,21
ONERI di SICUREZZA							
17	Art. 26	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede...ecc. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.	n°	1	67,15	€	67,15
18	Art. 28	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20 ecc. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.	mq	24	14,14	€	339,36
19	Art. 29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo,ecc.	mq.	17,60	19,36	€	340,74
20	Art. 30	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm., fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; ecc.	ml.	20,00	4,07	€	81,40
A riportare						€	828,65
						€	80.476,21