

- che i gradoni in pietrame locale e gli attraversamenti trasversali in legno, per il convogliamento delle acque, sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che la scerbatura ed altre opere varie di completamento sono state eseguiti a regola d'arte;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dagli ordini di servizio e dalle varie disposizioni date dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- che i lavori consegnati in data 29/03/2024, sono stati sospesi per gg. 41, per cui la nuova scadenza veniva fissata al 06.09.2024;
- che i lavori, giusto certificato del 24.09.2024, sono stati ultimati in data 06.09.2024, quindi entro il tempo contrattuale;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'importo dei lavori è inferiore di € 169,68 (euro centosessantanove/68) a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

### CERTIFICA

che i lavori realizzati dall' Impresa CALÀ SCARCIONE CARLO per i LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SENTIERO CODA DI VOLPE, MEDIANTE RIFACIMENTO STECCATI AMMALORATI, PULITURA E REGOLARIZZAZIONE FONDO PEDONALE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" COMUNE DI PATTI sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 13,31%)	€.	69.764,83
b) per costo manodopera	€.	66.560,99
c) per oneri di sicurezza	€.	2.918,25
<b>Totale</b>	€.	<b>139.244,07</b>
da cui sono dedotti:		
e) certificati d'acconto già emessi (n° 1 e n° 2)	€.	135.199,00
<b>TOTALE CREDITO NETTO ALL' IMPRESA</b>	€.	<b>4.045,07</b>
(diconsì euro quattromilaquarantacinque/07)		

di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 11 NOV 2024

L'Impresa  
**CALÀ SCARCIONE CARLO**  
Ib. F.S. 107 D.F. e D.F.: Via Piano Canne, 2  
99078 TORTORICI (ME)  
Fiscale: C.I.S. CRL 69T29 1190

Il Direttore dei Lavori e RUP  
(ing. Carmelo Battaglia)



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE – "AMBIENTE"

SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE

**OGGETTO:** LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SENTIERO CODA DI VOLPE, MEDIANTE RIFACIMENTO STECCATI AMMALORATI, PULITURA E REGOLARIZZAZIONE FONDO PEDONALE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" COMUNE DI PATTI.

**IMPRESA:** CALA' SCARCIONE CARLO

C.DA PIANO CANNE N° 27 - TORTORICI (ME)

**CONTRATTO:** in data 20/02/2024 n° 2934 di Rub.

CUP : B48E23000220003

CIG : A02D45098A

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D. Lgs. n° 36/2023)

Premesso:

- che il progetto dei "Lavori di sistemazione del sentiero Coda di Volpe, mediante rifacimento steccati ammalorati, pulitura e regolarizzazione fondo pedonale e delle aree di riserva della R.N.O. "Laghetti di Marinello" Comune di Patti, è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Naturalistica" della VI Direzione "Ambiente" in data 26.10.2023 ed è stato approvato in linea tecnica con validazione n° 02 del 30.10.2024 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 5121 del 18/12/2023, per l'importo complessivo di € 192.000,00 così ripartito:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€.	79.228,00
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza	€.	2.919,00
A2. Costo per la manodopera	€.	67.812,00
	€.	<b>149.959,00</b>
<b>B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>		
a) per I.V.A. 22%	€	32.990,98
b) per acquisto materiale, beni di consumo e supporto informatico	€	1.250,00
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	1.499,59
d) per imprevisti	€	1.500,00
e) per spese tecniche e oneri vari	€	2.999,18
f) per oneri accesso a discarica	€	1.500,00
g) per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€	301,25
<b>Sommano</b>	€	<b>42.041,00</b>
	€.	41.041,00
<b>TOTALE IMPORTO</b>	€.	<b>192.000,00</b>



- che il Contratto principale venne stipulato in data 20/02/2024 con n° 2934 di Rub;

- che dalle risultanze dell'art. 14 del suddetto contratto la Ditta aggiudicataria ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 40012791002005 dell' 08.02.2024 presso la TUA ASSICURAZIONI ag. di S. Agata di Militello, per l'importo di €. 18.555,97 (euro diciottomilacinquecentocinquantacinque/97), calcolato in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa;

In conseguenza della stipula del contratto il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<b><u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Post gara)</u></b>			
<b>A0. LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€. 79.228,00
a detrarre: Ribasso d'Asta 13,31%			€. 10.545,25
	<b>LAVORI AL NETTO</b>		€. 68.682,75
<b>A1. Oneri di Sicurezza</b>			€. 2.919,00
<b>A2. Costo della Manodopera</b>			€. 67.812,00
	<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>		€. 139.413,75
<b>B0. Somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>			
a) per I.V.A. 22%	€	32.990,98	
b) per acquisto materiale, beni di consumo e supporto informatico	€	1.250,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	1.499,00	
d) per imprevisti	€	1.500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	2.999,00	
f) per oneri accesso a discarica	€	1.500,00	
g) per contributi e oneri vari	€	301,25	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 42.041,00</b>	€. 42.041,00
	<b>IMPORTO TOTALE RIMODULATO al netto del Ribasso d'Asta</b>		<b>€. 181.454,75</b>

- che il Capitolato d' Appalto all'art. 16 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg. 120 (giorni centoventi), consecutivi a partire dalla data di consegna avvenuta in data 29.03.2024 e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 26.07.2024;

- che i lavori sono stati sospesi per gg. 41 per cui la nuova scadenza veniva fissata al 06.09.2024;

- che i lavori sono stati ultimati in data 06.09.2024, giusto verbale del 24.09.2024, entro i tempi contrattuali;

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- che non sono state apportate variazioni nei lavori che si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali; a n° 3 Ordini di Servizio e alle disposizioni date dalla D.L.;

- che lo Stato Finale è stato redatto in data 07.11.2024 e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo netto complessivo di €. 139.244,07 (euro centotrentanove miladuecento-quarantaquattro/07) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza e costi per la manodopera non soggetti a ribasso d'asta)		€. 139.244,07
b) per anticipazioni dell'Impresa		€. =====
	<b>Totale</b>	€. 139.244,07
da cui sono dedotti:		
c) certificati d'acconto già emessi (n° 1 e n° 2)		€. 135.199,00
	<b>Totale deduzioni</b>	€. 135.199,00
	<b>Totale credito netto</b>	€. 4.045,07

- che dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella effettivamente spesa è risultata un' economia sui lavori, pari a €. 169,68 (euro centosessantanove/68) come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 13,31% e comprensivo di oneri per la e sicurezza e costo della manodopera)		€. 139.413,75
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 13,31% e comprensivo di oneri per la sicurezza e costo della manodopera)		€. 139.244,07
	<b>Economia sui lavori</b>	€. 169,68

- che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di Milazzo con posizione n° 452696/69 – Pat. 10629105/61;

- che per la ditta CALÀ SCARCIONE CARLO è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), con prot. n° 45912349 del 14.10.2024 valido fino al 11.02.2025.

#### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

In seguito alle risultanze della visite effettuate periodicamente sui luoghi, fino alla completa esecuzione dei lavori a di cui sopra, il sottoscritto ing. Carmelo Battaglia, Direttore dei Lavori, visti gli atti contabili sopra elencati, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- che la staccionata in legno di castagno e i gradini, anch'essi in legno di castagno, sono stati eseguiti a regola d'arte;

- che le passatoie in legno di castagno, sono stati eseguiti a regola d'arte;