

Oggetto: "LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.I.S.
"VAINICHER" DEL COMUNE DI LIPARI (ME)".
CUP: B54D22002050003 CIG: 947850341E

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	72.832,10	€	72.832,10
Oneri di sicurezza	€	1.368,52		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>71.463,58</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	16.023,06		
incentivi per funzioni tecniche	€	1.456,64		
ANAC	€	30,00		
imprevisti	€	3.634,64		
Oneri conferimento a discarica	€	<u>1.023,56</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>22.167,90</u>	€	22.167,90
TOTALE			€	95.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	72.832,10	€	72.832,10	
Oneri sicurezza	€	1.368,52			
Importo lavori a base di gara	€	71.463,58			
Ribasso sui lavori a base di gara	27,7700%	€	19.845,44	€	19.845,44
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	52.986,66	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	11.657,07			
imprevisti	€	3.634,64			
incentivi per funzioni tecniche	€	1.456,64			
ANAC	€	30,00			
Oneri conferimento a discarica	€	1.023,56			
Totale somme a disposizione	€	17.801,91	€	17.801,91	
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	70.788,57	

QUADRO ECONOMICO FINALE

QUADRO ECONOMICO FINALE					
Importo totale lavori eseguiti allo SF		€	52.985,90	€	52.985,90
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori	22%	€	11.656,90		
incentivi per funzioni tecniche		€	1.456,64		
oneri di accesso a discarica		€	2.162,45		
IMPREVISTI		€	-		
Contributo ANAC		€	30,00		
Totale somme a disposizione		€	15.305,99	€	15.305,99
COSTO TOTALE INTERVENTO				€	68.291,89
IMPORTO IMPEGNATO				€	70.788,57
ULTERIORE ECONOMIA LAVORI + IVA				€	2.496,68
IL RUP F.TO ING. R. BONANNO					