



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 382 del 28/01/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **357** del **28/01/2025**

Direzione: **IV – EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE**

Servizio: EDILIZIA D'ISTITUTO

Oggetto: INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

Ditta: D'ANGELO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Furci Siculo (ME).

CUP: B44D22003160003CIG:958196794E

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

IL RUP

PREMESSO

CHE, con D.D. n. 1856 del 30/12/2022, è stata approvata la perizia di spesa relativa agli INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE, redatta dai tecnici dell'Ente, dell'importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 99.069,56 per lavori compresi € 624,84 per oneri di sicurezza oltre IVA e somme a disposizione;

CHE con il medesimo atto è stata approvata la procedura condotta sul portale del mercato elettronico MEPA con Trattativa Diretta n.3380758, relativa all'intervento di cui sopra, procedendo all'affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art.51, comma 1, lettera a), punto 2.1), del D.L. n. 77/2021 (convertito in L. 108/2021), alla ditta D'ANGELO COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Furci Siculo (ME) in VIA C. BATTISTI, n. 198 – P.IVA 02955960832, che ha offerto un ribasso del 20 %, sull'importo a base di gara di € 98.444,72 escluso oneri, giusto numero identificativo univoco dell'offerta 3380758, per un importo contrattuale netto di € 79.380,62 compresi oneri oltre IVA;

CHE con la suddetta determinazione è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 115.000,00, di cui € 79.380,62 per il servizio compresi di oneri di sicurezza ed € 35.619,38 per somme a disposizione, con impegno n. 2168 al capitolo 3839 per un importo di € 65.000,00 e con impegno 2169 di € 50.000,00 al capitolo 3160 del Bilancio 2022;

CHE la stipula dell'atto è avvenuta il 24/02/2023 e rubricato al n. 191;

CHE i lavori sono stati consegnati con verbale del 06/02/2023;

CHE durante l'esecuzione dei lavori sono state riscontrate una serie di interventi non previsti nel progetto originario e che pertanto è stata redatta una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016, con il valore della variante rientrante all'interno della soglia del 10% del valore iniziale del contratto;

CHE con D.D. n. 2698 del 10/07/2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di € 7.920,00 meno del 10% dell'importo contrattuale originario, cui far fronte utilizzando le somme a disposizione;

CHE in data 12/09/2023 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione registrato al n. 2887 della Rubrica dell'ente;
CHE i lavori sono stati ultimati in data 24/07/23, come da certificato di ultimazione lavori redatto dalla Direzione Lavori;

CHE è stato emesso il relativo certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, nonché nuovo quadro economico di spesa relativo allo Stato Finale;

VISTO lo Stato Finale redatto in data 05/02/2024 per un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 86.914,70 da cui detratti gli acconti emessi e pagati per un importo di € 86.480,00, risulta un credito per la Ditta di € 434,70 oltre IVA;

CHE è stata trasmessa la documentazione e l'autorizzazione a procedere per l'approvazione degli atti di contabilità finale;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della somma di € 434,70 oltre IVA, per un importo complessivo di € 530,33 a favore della Ditta: D'ANGELO COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Furci Siculo (ME) in VIA C. BATTISTI, n. 198 – P.IVA 02955960832, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo Stato Finale;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO il d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente in capo al sottoscritto, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

PROPONE

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla Direzione Lavori relativi agli: "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE", per un importo netto di € 86.914,70 e che risulta un credito a favore della stessa ditta di € 434,70 oltre IVA;

DI PRENDERE ATTO che l'ammontare dei lavori contabilizzati allo Stato Finale (€ 86.914,70), è inferiore alle somme autorizzate (€ 87.300,00) per € 385,30;

DI PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 530,33 IVA compresa, alla Ditta: D'ANGELO COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Furci Siculo (ME) in VIA C. BATTISTI, n. 198 – P.IVA 02955960832, a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le risorse finanziarie disponibili al cap. 3160 del Bilancio dell'Ente, giusto impegno n.2169 del 30/12/2022;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico relativo allo Stato Finale, allegato alla presente;

DI PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione;

DI DARE ATTO

Che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 267/2000;

Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo ai firmatari dell'atto, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza alla II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente - nella Sezione "Bandi di Gara e Contratti";

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DI DARE ATTO Che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Allegati: S.F., CRE, Q-E-finale.

LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

F.tolstr. Amm.vo Concetta Piccolomini

IL RUP

ING R. Rosario Bonanno
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla Direzione Lavori relativi agli: "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE", per un importo netto di **€ 86.914,70** e che risulta un credito a favore della stessa ditta di **€ 434,70** oltre IVA;

PRENDERE ATTO che l'ammontare dei lavori contabilizzati allo Stato Finale (**€ 86.914,70**), è inferiore alle somme autorizzate (**€ 87.300,00**) per **€ 385,30**;

PROVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 530,33** IVA compresa, alla Ditta: D'ANGELO COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Furci Siculo (ME) in VIA C. BATTISTI, n. 198 – P.IVA 02955960832, a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le risorse finanziarie disponibili al cap. 3160 del Bilancio dell'Ente, giusto impegno n.2169 del 30/12/2022;

APPROVARE il nuovo quadro economico relativo allo Stato Finale, allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione;

DARE ATTO

CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente", in capo ai firmatari del presente atto;

CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente- nella Sezione "Bandi di Gara e Contratti";

TRASMETTERE il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza alla II Direzione Servizi Finanziari e Tributari;

PRENDERE ATTO che la presente Determinazione diventerà efficace con l'opposizione del visto, attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000;

Che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che il responsabile del procedimento è il R.U.P. Ing. Rosario Bonanno - tel.0907761261 email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

la responsabile dell'istruttoria è l'istruttore amministrativo Piccolomini Concetta, tel. 0907761274 email: cpiccolomini@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Campagna
f. to digitalmente