



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

## MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI

Decreto del 16 febbraio 2018

Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

C.I.G. :

C.U.P. : B77H18005220001

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 151, 152, 155, 155/a, 157, 165, 160, 160/b, 167, 168, 172, 173, 174, 177. - Annualità 2023**

### **AGGIORNATO AL PREZZARIO REGIONE SICILIA 2024**

**ALLEGATI :**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. RELAZIONE TECNICA           | 8. ELENCO PREZZI  |
| 2. ANALISI dei PREZZI          | 9. CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO                              |
| 3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  | 10. PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO e FASCICOLO dell'OPERA |
| 4. COSTI ed ONERI SICUREZZA    | 11. PIANO di MANUTENZIONE dell'OPERA                          |
| 5. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA | 12. SCHEMA di CONTRATTO                                       |
| 6. QUADRO TECNICO ECONOMICO    | 13. ELABORATI GRAFICI   |
| 7. CRONOPROGRAMMA              |   |

**ALLEGATO:**

**7**

**CRONOPROGRAMMA**

*Messina, 23.09.2024*

*Progettisti :*

*Arch. Francesco ORSI*

*Geom. Mario LUCCHESI*

*Geom. Michele QUARTO*

### **VERIFICA PROGETTO**

*Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023  
VERBALE n. 62 del 21/12/2023*

**IL R.U.P.**

*Ing. Alessandro MAIORANA*

*Aggiornato nei prezzi con il Prezzario Regione Sicilia  
2024 in data 23.09.2024*

**VALIDAZIONE n° 29 del 26.09.2024**

**IL R.U.P.**

*Ing. Alessandro MAIORANA*

**Visto: IL R.U.P.  
Ing. Alessandro MAIORANA**

IMPORTO LAVORI		€ 800.460,00
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 128.000,00
i <sub>g</sub> PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 4.266,67
C coeffic. Cond. Climatiche		1,84
n tempo utile contrattuale ((l/i)*C*30)		345,2
n° tempo di avvio cantiere		15
N TEMPO CONTRATTUALE		360,2

### PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i <sub>g</sub>	*	(	31	-	14	)=	€ 72.533,33
2 FEBBRAIO	i <sub>g</sub>	*	(	28	-	13	)=	€ 64.000,00
3 MARZO	i <sub>g</sub>	*	(	31	-	11	)=	€ 85.333,33
4 APRILE	i <sub>g</sub>	*	(	30	-	10	)=	€ 85.333,33
5 MAGGIO	i <sub>g</sub>	*	(	31	-	8	)=	€ 98.133,33
6 GIUGNO	i <sub>g</sub>	*	(	30	-	8	)=	€ 93.866,67
7 LUGLIO	i <sub>g</sub>	*	(	31	-	8	)=	€ 98.133,33
8 AGOSTO	i <sub>g</sub>	*	(	31	-	9	)=	€ 93.866,67
9 SETTEMBRE	i <sub>g</sub>	*	(	30	-	10	)=	€ 85.333,33
10 OTTOBRE	i <sub>g</sub>	*	(	31	-	15	)=	€ 68.266,67
11 NOVEMBRE	i <sub>g</sub>	*	(	30	-	15	)=	€ 64.000,00
12 DICEMBRE	i <sub>g</sub>	*	(	31	-	14	)=	€ 72.533,33

### IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
GENNAIO		€ 72.533,33	€ 72.533,33
FEBBRAIO	31	€ 64.000,00	€ 64.000,00
MARZO	59	€ 85.333,33	€ 85.333,33
APRILE	90	€ 85.333,33	€ 170.666,67
MAGGIO	120	€ 98.133,33	€ 268.800,00
GIUGNO	151	€ 93.866,67	€ 362.666,67
LUGLIO	181	€ 98.133,33	€ 460.800,00
AGOSTO	212	€ 93.866,67	€ 554.666,67
SETTEMBRE	243	€ 85.333,33	€ 640.000,00
OTTOBRE	273	€ 68.266,67	€ 708.266,67
NOVEMBRE	304	€ 64.000,00	€ 772.266,67
DICEMBRE	334	€ 37.436,56	€ 809.703,23
DICEMBRE (16 gg)	350		€ 809.703,23
<b>Avvio Cantiere</b>	<b>15</b>		
	<b>365</b>	<b>TEMPO CONTRATTUALE</b>	