



Rep. Cont. N. 1025 del 28/11/11

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° RPARTIMENTO

1° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA TIRRENICA

**DETERMINAZIONE N° 102/4° 1°**

del 3 novembre '11

**OGGETTO:** LAVORI DI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E LA VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE MUSEALE ED ETNOANTROPOLICO MUSEO CASSATA - BASILIANI - PARCO JALARI, SUL TRATTO SS. PP. 79 -80 81 SAN PAOLO GALA - MIGLIARDO - MALOTO - BARCELLONA P. G.

*ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 34*

**IMPRESA:** ATI: "LA VALLE Vincenzo" (capogruppo) - "PARRINO Gaetano Antonino" (Associata) - via Panoramica dello Stretto MESSINA

**Concessione Proroga dei termini contrattuali**

**IL DIRIGENTE e R. U. P.**

**PREMESSO :**

**CHE** con Decreto del Ministro delle Infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 13/07/2007, n° 9774/UDCGAB, sono state ripartite, fra le province delle Regioni Sicilia e Calabria, le risorse assegnate dal comma 1152 della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007);

**CHE** con Decreto del Ministro delle Infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 09/11/2007, n° 14456/UDCGAB, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento;

**CHE** in ottemperanza a quest'ultimo decreto, la Provincia Regionale di Messina, in qualità di soggetto attuatore, ha predisposto un *Piano Provinciale degli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria*, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Provinciale, mediante deliberazione n° 171 del 22/09/2008;

**CHE** lo stesso Piano è stato approvato dal Consiglio Provinciale, con Deliberazione n° 107 del 25/09/2008;

**CHE** in data 5.09.2009 è stato redatto, dagli' ing. Anna Chiofalo (Capogruppo) e Giovanni Lentini e dai Geom. Sebastiano Mufale e Filadelfo Magno, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto - aggiornato con i prezzi del Prezzario Sicilia LL. PP. 2009, per l'importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 808.000,00 per lavori ed € 292.000,00 a disposizione dell'amministrazione;

**CHE** lo stesso progetto, inserito - al n. 34 - del succitato Piano, è stato validato con verbale n. 23 del 18.05.2009;

**CHE** a seguito di asta pubblica, esperita in data 10 e 11/12/2009, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'A. T. I La Valle Vincenzo (Capogruppo) e PARRINO Gaetano Antonio (Associata), con sede in Messina, per l'importo di € 750.617,56, al netto del ribasso d'asta del 7,3152 %;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 15/04/2010 e che sono stati sospesi dall'11/10/2010 al 29/11/2010, dal 17/12/2010 all'11/01/2011 e dal 21/02/2011 al 7/03/2011 ;

**CHE** i lavori dovevano essere ultimati il 24/09/2011;

**CHE** in data 27 giugno 2011 il Capogruppo dell'ATI La Valle Vincenzo e Parrino Gaetano, ha presentato istanza per la concessione di proroga dei termini contrattuali, acquisita al protocollo di questo Ente in data 8/7/2011 al N° 24201/11 (quindi entro i termini di legge).



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

**CHE** il Direttore dei Lavori Ingegnere Anna Chiofalo, in data 2 novembre '11, ha formulato la propria relazione in merito alla richiesta proroga dei termini contrattuali, proponendo 90 giorni e non riconoscendo congrui i sei mesi di proroga richiesti nell'istanza inoltrata dall'ATI appaltatrice dei lavori in oggetto;

**VISTO** l'art. 26 del Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

L.R. n. 56/2000;

**VISTO** lo Statuto Provinciale.


#### **DETERMINA**

**CONCEDERE** la PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI dell'appalto relativo ai *"LAVORI DI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E LA VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE MUSEALE ED ETNOANTROPOLICO MUSEO CASSATA - BASILIANI - PARCO JALARI, SUL TRATTO SS. PP. 79-80 81 SAN PAOLO GALA - MIGLIARDO - MALOTO - BARCELLONA P. G.* di giorni **90 (novanta)**.

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge.

**Il DIRIGENTE e R.U.P.**

Ingegnere Giuseppe Celi




2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPIANTI E PARERI

VISTO PERSONA NOVA

8-11-11

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro



1761/177

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
08/07/2011  
Protocollo n°0024201/11

Spett.le : Provincia Regionale di Messina  
IV° Dipartimento-I° Distretto.  
Difesa Suolo e Protezione Civile

**Oggetto:** Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità, la valorizzazione del Circuito Culturale Museale ad Etneo-Antropologico, Museo Cassata-Basiliani-Parco Jalari, sul tratto S.P.79-80-81, San Paolo Gala-Migliardo-Malotto-Barcellona P.G. CIG 03680268A7 Importo complessivo appalto €. 808.000,00  
**istanza di richiesta proroga termini Contrattuali - A completamento lavori.**



Il sottoscritto **La Valle Vincenzo** nato a Palermo il 06/03/1962 e residente in Messina Via Nuova Panoramica dello Stretto 560 nella qualità di Capogruppo dell'ATI La Valle Vincenzo e Parrino Gaetano assuntrice dei lavori specificati in oggetto:  
Considerato che le zone di intervento previste dal progetto originario hanno richiesto ulteriori studi ed indagini di approfondimento data natura del terreno argilloso.  
Visto che è stato necessario determinare una rivalutazione dei parametri progettuali  
Considerato che per l'esecuzione dei lavori è stato necessario secondo la DD.LL. a redigere perizia di variante in corso d'opera:  
Viste anche le avverse condizioni atmosferiche durante le fasi lavorative che hanno determinando un ritardo nei tempi contrattuali.

**SI CHIEDE**

A questa spett. le Amministrazione e nello Specifico alla DD.LL Dott. Ing. Chiofalo Anna una proroga dei termini di consegna lavori di Mesi Sei a partire dalla data odierna.

Messina li 27/06/2011

Stampa intestata della Provincia Regionale di Messina con data **- 7 LUG 2011** e riferimento al 1° Dipartimento. Sono presenti firme e sigilli.

Con Osservanza  
L'impresa Capo Gruppo  
La Valle Vincenzo

*[Firma]*

*Ing. Chiofalo*





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

DIFESA SUOLO e PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA' 1° DISTRETTO  
1° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA TIRRENICA

**OGGETTO:** LAVORI DI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E LA VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE MUSEALE ED ETNOANTROPOLICO MUSEO CASSATA - BASILIANI - PARCO JALARI, SUL TRATTO SS. PP. 79 -80 81 SAN PAOLO GALA - MIGLIARDO - MALOTO - BARCELLONA P. G.



**ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 34**

**Importo lavori:**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| ✓ Al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % | € 727.045,08        |
| ✓ per oneri irriducibili per la sicurezza  | € 23.572,48         |
| <b>TOTALE NETTO</b>                        | <b>€ 750.617,56</b> |

**IMPRESA:** ATI : "LA VALLE Vincenzo" (capogruppo) - "PARRINO Gaetano Antonino" (Associata) - via  
Panoramica dello Stretto MESSINA

AL RUP e DIRIGENTE del  
4° DIPARTIMENTO 1° DISTR.  
"Ingegnere Giuseppe CELI"  
SEDE

## PARERE SULLA RICHIESTA DI PROROGA

(art. 133 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

In riferimento alla richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori in epigrafe, presentata dall'Impresa appaltatrice in data 27/06/2011, acquisita al protocollo di questo Ente in data 8/07/2011 al N° 24201/11, pervenuta con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza dei lavori. Ritenute valide e condivisibili le motivazioni inserite nella predetta istanza e considerato che i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte per essere ultimati nei termini contrattuali, si esprime parere favorevole e si propone che venga concessa una proroga di giorni 90 (novanta).

Messina 2 novembre '11

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Anna Chiofalo

