



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ORIGINALE

4° DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione edifici scolastici
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

Rep. Gen.le N. 710 del 20/06/12

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 80 del 16.05.2012

Oggetto: Servizio di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza, con l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura della palestra e del muro di recinzione esterna lato ovest, del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sant'Agata di Militello.

Preso atto del servizio suppletivo e approvazione quadro economico per assestamento somme finali.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, con contratto n.13457 di rep. del 18/03/2008 e successivo atto di proroga n.475 della Rubrica del 09/03/2010, è stato appaltato all'impresa Portale Nicolò il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;

CHE per garantire la normale continuità didattica, con D. D. n. 18 del 08.03.2011 è stato affidato il "Servizio di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza, con l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura della palestra e del muro di recinzione esterna lato ovest, del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sant'Agata di Militello", per l'importo complessivo di €.13.600,00;

CHE il superiore affidamento è stato accettato dalla stessa ditta, agli stessi patti e condizioni del superiore contratto N.13457/2008, per l'importo di €.10.352,66 al netto del ribasso del 10,135%, pari al ribasso originario, aumentato del 3,00%;

CHE in dipendenza del quale, in data 31/08/2011, è stato stipulato contratto N.853 della Rubrica dell'Ente con la ditta PORTALE Nicolò con sede in Alcara li Fusi, via Largo San Giacomo,52/A (C.F. PRTNCL60D20B202V);

CHE l'importo di €.13.600,00 trova copertura finanziaria al capitolo 3160, giusta D. D. n.121/2010;

CHE nel corso dell'espletamento di detto servizio si è reso necessario eseguire ulteriori interventi, non prevedibili all'atto della redazione della perizia, per un maggiore importo netto di €.861,23;

CHE con decreto legge 138 del 13 agosto 2011 è variata la percentuale dell'IVA dal 20% al 21%;

VISTO il nuovo quadro economico, nell'ambito delle somme finanziate, per l'importo complessivo di €.13.600,00 di cui € 11.213,89 per lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri per la sicurezza e al netto di IVA;

VISTO il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento LL.PP. D.P.R.207/2010 art.161, come recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il maggiore importo suppletivo netto, pari a €.861,23, del servizio in questione;

APPROVARE il nuovo quadro economico che prevede la variazione percentuale dell'IVA;

TRASMETTERE all'Ufficio Contratti per la rubricazione del presente atto.

2° DIR. P.U.D. 7° U.O. - IMPERNI E PARENI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 8/6/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.O.


Dott. Antonino Calabrò

[Handwritten signature of Dott. Antonino Calabrò]

IL DIRIGENTE

(Ing. Vincenzo CARITELLO)

[Handwritten signature of Ing. Vincenzo Caritello]



VISTO PRESO NOTA
IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D4/.....

data.....

Oggetto: Servizio di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza, con l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura della palestra e del muro di recinzione esterna lato ovest, del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sant'Agata di Militello.

Ditta: PORTALE Nicolò

Contratto: N.853 della Rubrica in data 31/08/2011

A LAVORI

A.1	importo lavori a base d'asta:			€	11.876,53
A.2	importo totale lordo lavori			€	11.876,53
A.4	importo lavori soggetto a rib d'asta	11.876,53			
A.5	Ribasso: <input type="text" value="10,135%"/> sui lavori a b.a.	11.876,53	€	1.203,69	
A.6	<input type="text" value="3,000%"/> ulteriore	10.672,84	€	320,19	
A.7	totale ribasso		€	1.523,87	-€ 1.523,87
A.8	Restano i lavori al netto:			€	10.352,66
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA: <input type="text" value="20%"/>		€	2.070,53	
B.2	impresvisti e varie in arrotondamento		€	1.176,81	
B.3	sommano		€	3.247,34	€ 3.247,34
	Importo totale dei lavori			€	13.600,00

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE

A LAVORI

A.1	importo lavori a base d'asta:			€	12.833,00
A.2	importo totale lordo lavori			€	12.833,00
A.3	di cui oneri per la sicurezza	303,54			
A.4	importo lavori soggetto a rib d'asta	12.529,46			
A.5	Ribasso: <input type="text" value="10,135%"/> sui lavori a b.a.	12.529,46	€	1.269,86	
A.6	<input type="text" value="3,000%"/> ulteriore	11.259,60	€	337,79	
A.7	totale ribasso		€	1.607,65	-€ 1.607,65
A.8	Restano i lavori al netto:			€	11.225,35
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA: <input type="text" value="21%"/>		€	2.357,32	
B.2	impresvisti e varie in arrotondamento		€	17,32	
B.3	sommano		€	2.374,65	€ 2.374,65
	Importo totale dei lavori			€	13.600,00

Aut