

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014
IV DIREZIONE - Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto

SERVIZIO: Progettazione e Manutenzione 1° Distretto Viabilità Tirrenica

DETERMINAZIONE

Rep. Gen. n. 307 del 22/1/15

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA SULLE SS.PP. RICADENTI NELLE ISOLE EOLIE, COMUNI DI LIPARI, LEMI, MALFA E SANTA MARINA SALINA".

Impresa: GIAMBO' Michelangelo

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 91 DEL 28/01/2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Provincia Regionale di Messina in data 23.12.2013 per un importo complessivo di € 99.900,00 così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	69.793,02
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	2.691,00
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	4.365,98
	Totale Lavori	€	76.850,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	16.907,00
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	1.537,00
c)	- per assicurazione obbligatoria	= €	1.450,00
d)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	1.606,00
e)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00
f)	- per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
	SOMMANO	= €	23.050,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	99.900,00

CHE la Perizia di Variante e Suppletiva è stata predisposta, in data 09.07.2014 per un importo complessivo di € 99.900,00 così ripartito:

A)	LAVORI al netto del Ribasso d'Asta:	= €	62.147,08
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	2.915,32
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	11.003,81
	Totale Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	75.955,54
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	16.710,22
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	1.761,32
c)	- per art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= €	2.279,90
d)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	1.606,00
e)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00
f)	- per Economia da ribasso d'asta e minore IVA	= €	37,01
g)	- per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
	SOMMANO	= €	23.944,46
	IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	99.900,00

CHE il Contratto venne stipulato in data 12.06.2014 n° 14205 di Rep., col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 16,3333 per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 65.450,50 ;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 29.04.2016. Ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 12 mesi, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 28.04.2015;

CHE durante i lavori non si è resa necessaria nessuna sospensione degli stessi;

CHE a seguito della redazione della Perizia di Variante e Suppletiva è stato stipulato l'Atto aggiuntivo annotato al n° 1410 della rubrica, in data 13.11.2014 ;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 08.10.2014, come accertato dal relativo verbale del 09.10.2014 e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE le variazioni apportate nella Perizia di Variante e Suppletiva sono state dovute a fatti non prevedibili e la stessa è stata trasmessa all'A.N.AC. secondo le procedure di Legge;

CHE il conto finale redatto in data 27.11.2014 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a netti € 75.948,09 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando su di esse una minore spesa di € 7,45 ;

CHE durante il corso dei Lavori sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 75.565,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 383,09 :

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Milazzo codice Ditta n° 1262023 con decorrenza dal 05.05.2014 e continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dal Geom. Vito TORRE;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A)	LAVORI da assoggettare al Ribasso d'Asta	= € 88.066,21	
	Oneri irriducibili per sicurezza:	= € 2.915,08	
	Incidenza manodopera:	= € 11.003,81	
	Restano i Lavori da assoggettare a Rib. d'Asta	€ 74.147,08	€ 74.147,08
	Ribasso d'asta del 16,3333 %		= € 12.110,66
	Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€ 62.036,41	€ 62.036,41
	Importo Oneri per la sicurezza inclusi nei Lavori		= € 2.915,08
	Importo Incidenza manodopera inclusa nei Lavori		= € 11.003,81
	Totale Lavori		€ 75.955,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= € 16.710,22	
b)	- per spese Tecniche 2 %	= € 1.761,32	
c)	- per art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= € 2.279,90	
d)	- per imprevidi e/o oneri discarica	= € 1.606,00	
e)	- per Autorità di Vigilanza	= € 50,00	
f)	- per Economia da ribasso d'asta e minore IVA	= € 37,01	
g)	- per pagamenti a fattura	= € 1.500,00	
	Sommano a disposizione		= € 23.944,46
	IMPORTO TOTALE		€ 99.900,00
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= € 75.955,54	
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= € 75.948,09	€ 75.948,09
	MINORE SPESA	€ 7,45	

DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA

= € 75.565,00
€ 383,09

CHE l'economia complessiva è pari ad € 1.672,11 corrispondente alle somme dei seguenti importi:

a) - per ribasso d'asta	= €	37,02
b) - per minore spesa	= €	7,45
c) - per minore I.V.A.	= €	1,64
d) - per imprevisti e/o oneri disc. (non corrisposto)	= €	1.606,00
e) - per minore Autorità di Vigilanza	= €	20,00
Sommano	€	1.672,11

CHE la rimanente somma di € 6.038,59 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai pagamenti seguenti:

a) - per credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= €	467,37
b) - per spese Tecniche 2 %	= €	1.761,32
c) - per art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= €	2.279,90
d) - per Autorità di Vigilanza	= €	30,00
f) - per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
Sommano	€	6.038,59

VISTI

- Lo Stato Finale redatto in data 27.11.2014, dal Direttore dei Lavori Geom. Vito TORRE, per l'importo di € 75.948,09 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 383,09 più I.V.A.;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16.12.2014 dal Direttore dei Lavori Geom. Vito TORRE;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 383,09 più I.V.A.;

PROPONE


APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 27.11.2014 dal Direttore dei Lavori, Geom. Vito TORRE, per l'importo di € 75.948,09 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione e segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nelle Isole Eolie, Comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina".

LIQUIDARE all'Impresa "GIAMBO' MICHELANGELO" la rata di saldo di € 383,09 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 467,37 (quattrocentosessantasette/37); *CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO*

MANTENERE l'impegno di € 6.038,59 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 1.672,11 può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio
Ing. Anna Chiofalo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 27.11.2014 dal Direttore dei Lavori, Geom. Vito TORRE, per l'importo di € 75.948,09 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione e segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nelle Isole Eolie, Comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina".


LIQUIDARE all'Impresa "GIAMBO' MICHELANGELO" la rata di saldo di € 383,09 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 467,37 (quattrocentosessantasette/37); *CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO*

MANTENERE l'impegno di € 6.038,59 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;



DICHIARARE che la somma di € 1.672,11 può essere portata in economia di Bilancio.

Il Dirigente R.U.P.
Ing. Giuseppe CELI



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 24-01-2015

Il Dirigente R.U.P.
Ing. Giuseppe CELI



PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 467,37 quanto a € 467,37 al Cap. 6612/2013 ; *IMP. 1557/2013*

2° DIR. F.U.D. 7° U.O. *Approvato*

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 11/2/15


Il Dirigente del Servizio Finanziario


del 2° D. U.O. *1° D.*
Dott. Antonino Galabrò


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).


Il Responsabile del Servizio



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziari


Il Dirigente
del 2° D. U.O.
Dott. Antonino Galabrò

REGIONE
TALENTI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Liberio Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n° 8/2014

IV° DIREZIONE – SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I° DISTRETTO

Servizio Progettazione e Manutenzione I° Distretto Viabilità Tirrenica

LAVORI di manutenzione ordinaria e segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nelle Isole Eolie,
Comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina.

IMPRESA : GIAMBO' Michelangelo

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: in data 23.12.2013 per un importo complessivo di € 99.900,00 così ripartite:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	69.793,02
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	2.691,00
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	<u>4.365,98</u>
	Totale Lavori	€	76.850,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	16.907,00
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	1.537,00
c)	- per assicurazione obbligatoria	= €	1.450,00
d)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= €	1.606,00
e)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00
f)	- per pagamenti a fattura	= €	<u>1.500,00</u>
	SOMMANO	= €	<u>23.050,00</u>
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	99.900,00

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: in data 09.07.2014 un importo complessivo di €
99.900,00 così ripartite:

A)	LAVORI al netto del Ribasso d'Asta:	= €	62.147,08
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	2.915,32
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	<u>11.003,81</u>
	Totale Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	75.955,54
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	16.710,22
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	1.761,32
c)	- per art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= €	2.279,90
d)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= €	1.606,00

e) - per Autorità di Vigilanza	= €	50,00
f) - per Economia da ribasso d'asta e minore IVA	= €	37,01
g) - per pagamenti a fattura	= €	<u>1.500,00</u>
SOMMANO	= €	<u>23.944,46</u>
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	99.900,00

CONTRATTO: in data 12.06.2014 n° 14205 di Rep. col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 16,3333 per ogni cento di lavoro.

ATTO AGGIUNTIVO data 13.11.2014 n° 1410 della Rubrica.

CONSEGNA E DURATA: i lavori vennero consegnati il 29.04.2014 come risulta dal Verbale relativo. Ai termini dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 12 mesi, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 08.04.2015 .

SOSPENSIONI E PROROGHE: durante i lavori non si sono rese necessarie sospensioni.

ASSICURAZIONE OPERAI: presso l'INAIL di Milazzo con posizione n° 1262023 decorrente dal 05.05.2014 e continuativa.

ULTIMAZIONE: i lavori vennero ultimati il 08.10.2014 come risulta da Verbale relativo e quindi entro i termini.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

CONTO FINALE: redatto in data 27.11.2014 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a netti € 75.948,09 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 7,45 .

CREDITO DELL'IMPRESA: durante il corso dei lavori vennero fatti all'Impresa n° 2 pagamenti in acconto per l'ammontare di € 75.565,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta un credito netto da pagarsi all'Impresa di € 383,09 .

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Vito Torre nella qualità di Direttore dei Lavori;

Visti gli atti sopra citati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 7,45 a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa GIAMBO' Michelangelo. per i "Lavori di manutenzione ordinaria

e segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nelle Isole Eolie, Comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale	= €	75.948,09
Dedotti gli acconti	= €	<u>75.565,00</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€	383,09

Diconsi euro trecentottantatre/09

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli organi superiori.

Messina, li 16 DIC. 2014

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.to Geom. Vito Torre

Visto e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe CELI



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Direttore
Ing. Giuseppe CELI



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n° 8/2014

IV° DIREZIONE – SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I° DISTRETTO

Servizio Progettazione e Manutenzione I° Distretto Viabilità Tirrenica

LAVORI *Lavori di manutenzione e segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nelle Isole Eolie, Comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina.*

IMPRESA : *GIAMBO' Michelangelo*

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 08.10.2014

CONTRATTO in data 12.06.2014 n° 14205 di Repertorio

ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 13.11.2014 annotato in Rubrica al n° 1410

Importo Progetto Originario	€	76.850,00
Importo Perizia di Variante e Suppletiva	€	88.066,21
Importo del contratto al netto del ribasso del 16,3333 %	€	75.955,54
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.915,32
Incidenza mano d'opera	€	11.003,81

Importo depurato del ribasso d'asta del 16,3333 %	€	75.955,54	Data della consegna	29.04.2014
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	23.944,46	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	28.05.2015
Sommano al netto	€	99.000,00	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
Importo netto dei lavori eseguiti	€	75.948,09	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Certificati di acconto	€	75.565,00	Giorni impiegati in più	
Rimanenza a saldo da pagare all'Impresa	€	383,09	Giorni imp. in meno	202
Differenza in meno	€	7,45		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.to Geom. Vito Torre

E' copia conforme all'originale




N.ord.	Articolo di Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE	
1	1.4.1.2	Scarificazioni	mq	490,24	3,68	1.804,08
2	1.4.5	Trasporto a rifiuto scarificazioni	mc x km	288,21	1,16	334,32
3	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso Binder	mq x cm	4.855,40	1,78	8.642,61
4	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso manto di usura	mq x cm	3.634,64	2,19	7.959,86
5	1.4.1.1	Scarificazioni in ambito urbano	mq	530,39	4,35	2.307,20
6	6.1.5.2	Congl. bit. manto di usura in ambito urbano	mq x cm	5.671,76	2,38	13.498,78
7	D 4	Operaio comune	ore	400,00	26,85	10.740,00
8	1.1.8.1	Scavo a sezione su sedi stradali	mc	82,78	8,38	693,70
9	1.2.2	Compenso per sollevamento di materie	mc	82,78	5,21	431,28
10	1.2.4.1	Trasporto a rifiuto	mc x km	1.091,33	0,62	676,62
11	3.1.1.7	Congl. cementizio C 20/25 in fondazione	mc	36,04	153,07	5.516,64
12	1.1.1.1	Scavo di sbancamento	mc	36,45	4,62	168,40
13	1.1.5.1	Scavo a sezione	mc	5,96	5,24	31,23
14	3.1.1.9	Congl. cementizio C 20/25 in elevazione	mc	9,00	160,31	1.442,79
15	3.2.4	Rete elettrosaldata	kg	208,53	2,35	490,05
16	3.2.3	Casseforme	mq	43,72	22,66	990,70
17	6.3.1	Gabbione in rete metallica	kg	413,70	9,20	3.806,04
18	6.3.3	Pietrame per gabbioni	mc	42,00	46,69	1.960,98
19	2.3.1	Vespaio	mc	10,50	57,73	606,17
20	1.1.9	Scavo a mano	mc	15,33	168,71	2.586,16
21	17.4.1	Congl. cem. per nuclei paraonde	mc	84,31	207,92	17.529,63
22	3.2.1.2	Acciaio	kg	314,69	1,89	594,75
23	17.2.4.1	Costituzione di nuclei di scogliera o mantellate	t	5,80	21,28	123,42
24	17.2.4.2	Costituzione di nuclei di scogliera o mantellate	t	17,35	24,38	422,99
25	6.6.8.1	Segnale stradale rettangolare cm 60 x 90	n°	3,00	206,66	619,98
26	E 24	Decespugliatore	ore	40,00	27,00	1.080,00
27	E 8	Autogrù	ore	24,00	125,00	3.000,00
SOMMANO						88.058,38

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e mano d'opera	€	88.058,38		
- A detrarre Oneri di Sicurezza il 3,3104 % su € 88.058,38	€	2.915,08		
- A detrarre Incidenza mano d'opera il 12,49 % su € 88.058,38	€	10.998,49		
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	74.144,81	74.144,81	
- A detrarre il ribasso d'asta del 16,3333 % su € 74.144,81	€		12.110,29	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		62.034,52	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.915,08	
Importo Incidenza mano d'opera inclusa nei lavori	€		10.998,49	
	Sommano	€	75.948,09	
- A detrarre Certificato di Acconto n° 1 del 18.07.2011	€	34.280,00		
- A detrarre Certificato di Acconto n° 2 del 25.11.2014	€	41.285,00		
	Sommano a detrarre	€	75.565,00	75.565,00
Restano al netto da pagarsi all'Impresa	€		383,09	

Diconsi Euro trecentoottantatre/09

Messina, li 27 NOV. 2014

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.to Geom. Vito Terra