



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: V[^]

Servizio: Servizi Tecnici di Viabilità 2° Distretto

Rep. Gen.le N. 377 del 18/3/15

DETERMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DELLE FRANE SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DELLA 1^a ZONA DEL 2° DISTRETTO VIABILITÀ (GRUPPI STRADALI N° 1 E N° 31 E DAL N° 14 AL N° 17).

Impresa: PINTER s.r.l. con sede in Messina via T. Roosevelt, 1

Scrittura Privata: in data 16/10/2013 al n.1255 della Rubrica

Atto di sottomissione del 09/04/2014 registrato al n. 1325 della Rubrica.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 202

del 26/02/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data 14/02/2013 dall'U.T.P approvato dal R.U.P. in data 21/02/2013 con parere n. 8 per l'importo complessivo di €. 40. 000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

- a misura € 31.000,00 di cui € 930,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza

Sommano € 31.000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per ass. obbligatoria L.R. 7/02 1%	€	31,00
2) spese tecniche	€	620,00
3) per I.V.A	€	6.510,00
5) per oneri discarica	€	1.219,00
6) per eventuali indennizzi	€	620,00

Sommano	€ 9.000,00
Totale	€ 40.000,00

Che è stato stipulato il contratto con scrittura privata n°1255 della Rubrica, in data 16/10/2013 con la quale i lavori vennero affidati all'Impresa PINTER s.r.l. con sede in Messina in Via T. Roosevelt, 1 per l'importo contrattuale di € 20.976,67 (di cui € 930,00 per oneri irriducibili per sicurezza) a seguito del ribasso del 33,3333% sull'importo a base d'asta di € 30.070,00

Che il direttore dei lavori in data 21/01/2014 ha redatto una Perizia di Variante Suppletiva per far fronte alla necessità di eseguire ulteriori interventi imprevisi ed imprevedibili, necessari ed urgenti per la messa in sicurezza delle strade e l'eliminazione di maggiori pericoli per la circolazione veicolare e, di conseguenza, introdurre nuove categorie di lavoro e variare quantitativamente quelle progettuali nonché adeguare l'I.V.A. al 22%, detta perizia prevedeva un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori di € 10.150,01.

Detta perizia redatta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, è stata approvata dal R.U.P. con parere tecnico n. 2 del 22/01/2014 e con determinazione dirigenziale n. 146 in data 13/02/2014 per l'importo complessivo di € 40.000,00 così suddiviso:

A) Lavori a base d'appalto :

a misura	€ 46.000,00	
di cui € 1.380,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza		
Oneri per la sicurezza	€ 1.380,00	
Restano i lavori a base d'asta	€ 44.620,00	
Ribasso d'asta del 33,3333%	€ 14.873,32	
Lavori al netto rib. Asta	€ 29.746,68	
Oneri per la sicurezza	€ 1.380,00	
Totale lavori al netto	€ 31.126,68	€ 31.126,68

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) spese tecniche	€ 920,00
2) per assicurazione obbligatoria	€ 31,00
3) I.V.A	€ 6.847,87
4) per oneri scarica	€ 500,00
5) per eventuali indennizzi	€ 574,45

Sommano	€ 8.873,32	€ 8.873,32
Importo disponibile		€ 40.000,00

C) Economie di ribasso: € 0,00

Tornano € 40.000,00

L'Atto di Sottomissione, con cui l'Impresa PINTER s.r.l. accettava l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva con l'introduzione di n. 5 nuovi prezzi, è stato rubricato al n. 1325 in data 09/04/2014, per un importo netto di € 31.126,68;

Che i lavori furono consegnati in data 18/09/2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell' art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era giorni 159 (centocinquantanove) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 24/02/2014; sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello 0,1% dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Che nel corso dei lavori gli stessi vennero sospesi dal 23/12/2013 al 16/03/2014;

Che durante la esecuzione dei lavori fu concessa all'Impresa una proroga di gg. 20 (venti) alla scadenza contrattuale dei lavori, per cui tenuto conto della sospensione e della proroga, la nuova scadenza veniva spostata all' 8/06/2014;

Che l' ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data 04/04/2014, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data 28/03/2014 e pertanto in tempo utile;

Che per l'anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali che è stata quindi di 4 giorni 72 (settantadue), non è previsto un premio di accelerazione;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie di variante e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Piccoli discostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

Che lo stato finale redatto in data 14/07/2014 dal Direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, dove vengono riportate le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 44.055,69
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€ 1.321,67
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 42.734,02
- A dedurre il ribasso d'asta del 33,3333% su € 42.734,02	€ 14.244,66
Restano al netto	€ 28.489,36
Sommano gli oneri irriducibili per la sicurezza	€ 1.321,67
Sommano al netto	€ 29.811,03
- Importo anticipazioni	€/.....
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 29.660,00
- Per penali applicate	€/.....
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 151,03

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 31.126,68
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 29.811,03
Minore spesa di	€ 1.315,65

VISTI

Lo stato finale redatto in data 14/07/2014 dal Direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 151,03 (diconsi euro centocinquantuno/03);

Il certificato di regolare esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D.U.R.C. con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 28/03/2014 l'Impresa PINTER s.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.


PROPONE

Per quanto in premessa.

APPROVARE lo stato finale, redatto in data 14/07/2014 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, per l'importo di € 29.811,03 ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 15/09/2014;

LIQUIDARE alla Ditta PINTER s.r.l. la rata di saldo di € 151,03 (diconsi euro centocinquantuno/03);

Il Responsabile del procedimento



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data 14/07/2014 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, per l'importo di € 29.811,03 ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 15/09/2014;


LIQUIDARE alla Ditta PINTER s.r.l. la rata di saldo di € 151,03 (diconsi euro centocinquantuno/03); *CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO*

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.


Messina li

26/02/2015


Il Dirigente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina li


Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 184,26 imputata al cap. 6677 impegno n. 231/2013

2° DIR. P.U.P. 7° U.O.

VISTO: Preso Nota

MESE: 6/3/15

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli