



Rep. Gen. n. 408 del 25/3/15

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: 4^a Direzione Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione del piano viabile delle SS.PP. n. 178, 178 ter e 178 quater nell'isola di Vulcano.

Impresa: Aveni Giovanni s.a.s.

Contratto d'Appalto: n. 10372 del 03/12/1998 registrato a Messina in data 22/12/1998 al n. 4301 Serie I.

Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 118

del 05/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06/03/86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data 26/08/1998 dall'U.T.P., approvato il linea tecnica ai sensi della L.R. n. 10/93 dal Dirigente del XV Settore e in linea amministrativa con Delibera di Giunta n. 879 del 23/09/1998, per l'importo complessivo di lire 215.000.000 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto	£ 177.914.880	€ 91.885,37
B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
1) per I.V.A. 20% su £ 177.914.880	£ 35.582.976	€ 18.377,07
2) 1% art. 5 L.R. 21/858 (spese tecniche)	£ <u>1.502.144</u>	€ <u>775.79</u>
	£ 37.085.120	€ 19.152,87
		€ <u>19.152,87</u>
		€ 111.038,23

Che il progetto in oggetto è stato finanziato con Delibera CIPE del 18/12/97;

Che al fine di procedere alla chiusura dei rapporti instaurati, il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, con nota pec prot. 34432/14 del 12/11/2014, ha richiesto copia del collaudo e del C.R.E. e relativi atti di approvazione;

Che stante quanto richiesto, verificati gli atti da cui risulta che il C.R.E. è stato tecnicamente approvato, si deve procedere all'approvazione amministrativa;

COPIA ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI



Che è stato stipulato il contratto con il n. 10372 di repertorio in data 03/12/98, con il quale i lavori vennero affidati all'impresa Aveni Giovanni s.a.s., con sede in Barcellona P.G. (ME), Via Dei Martiri 7, per l'importo contrattuale di lire 163.717.273 a seguito del ribasso del 7,98% sull'importo a base d'asta di lire 177.914.880 (€ 91.885,37);

Che i lavori furono consegnati in data 30/10/98 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

Che nel corso dei lavori non vi sono state sospensioni;

Che durante l'esecuzione dei lavori non furono richieste dall'Impresa proroghe alla scadenza contrattuale dei lavori;

Che l'ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori che, con certificato in data 04/02/99, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data 29/01/99 e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che lo stato finale redatto in data 16/10/2000 dal Direttore dei lavori, geom. Vito Torre, riporta le seguenti annotazioni:

A) Lavori

- lavori soggetti a r.a.	£ 177.914.880	
- ribasso d'asta del 7,98%	<u>£ 14.197.607</u>	
totale lavori	£ 163.717.273	£ 163.717.273

B) Somme a disposizione

- IVA sui lavori	£ 32.743.454	
- economia sull'IVA	£ 2.839.522	
- incentivo 2% L.R. 21/85	£ 1.502.144	
- economie derivanti dal r.a.	<u>£ 14.197.607</u>	
Totale somme a disposizione	£ 51.282.727	<u>£ 51.282.727</u>
Importo totale		£ 215.000.000

Importo netto dei lavori autorizzati	£ 163.717.273	
Importo netto dei lavori eseguiti	<u>£ 163.539.091</u>	£ 163.539.091
minore spesa	£ 178.182	

Dedotti gli acconti corrisposti £ 162.720.000

Resta il credito dell'impresa £ 819.091

Che l'economia complessiva conseguita è pari a £ 18.753.091 corrispondente alle somme dei seguenti importi:

- ribasso d'asta	£ 14.197.607	
- minore spesa	£ 178.182	
- minore IVA	£ 2.875.158	
- incentivo (non corrisposto)	<u>£ 1.502.144</u>	
Sommano	£ 18.753.091	pari a £ 9.685,16

VISTI

Lo stato finale redatto in data 16/10/2000 dal Direttore dei Lavori, geom. Vito Torre, dove risulta un credito netto dell'Impresa di £ 819.091 (€ 432,02 diconsi euro quattrocentotrentadue/02);

Il certificato di regolare esecuzione in data 23/02/2001, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal Dirigente dell'ufficio, che ha confermato l'importo dello stato finale, fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di regolarità contributiva;

Ritenuto che la liquidazione del residuo credito di £ 819.091 (€ 432,02) non è stata possibile, in quanto l'impresa non ha mai esibito la liberatoria sulle regolarità contributive previdenziali e assistenziali e che pertanto il credito è prescritto stante che la pratica risulta archiviata sin dal 08/05/2001;

Che comunque nulla osta all'approvazione dello stato finale;

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

PROPONE

Per quanto in premessa:

APPROVARE ora per allora lo stato finale, redatto in data 16/10/2000 dal direttore dei lavori, geom. Vito Torre, per l'importo netto di £ 163.539.091 (€ 84.460,89) ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 23/02/2001.

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE ora per allora lo stato finale, redatto in data 16/10/2000 dal direttore dei lavori, geom. Vito Torre, per l'importo netto di £ 163.539.091 (€ 84.460,89) ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 23/02/2001.

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

IL DIRIGENTE

Il 02/02/2015




PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione tecnico-amministrativa.

li 02/02/2015

Il Dirigente



PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L.R. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,


SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di €, imputata al Cap. impegno n.

Responsabile Finanziaria - C.R. Impianti Pubblici
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
17/3/15
Mezzina

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria


Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA


Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria


Dott.ssa Maria Grazia Nulli



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

avori di Manutenzione Ordinaria del Piano Viabile n° 178, 175 Ter,
e 178 Quarter nell'Isola di Vulcano

Impresa Aveni Giovanni S. a. S.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29/01/1999

CONTRATTO PRINCIPALE in data 03/12 1998 Vistato dalla Prefettura in
ta 19 col n. Registrato in data 22/12 1998 al n. 4301
l. Fogl.

CONTRATTO SUPPLETIVO in data 19 Vistato dalla Prefettura in
ta 19 col n. Registrato in data 19 al n.
l. Fogl.

Importo lordo del progetto a base d'asta	L.	177914880	//	Data della consegna	30/10/98
Importo lordo suppletivo	"	//		Data dell'inizio dei lavori	30/10/98
Importo a disposizione dell'Amministrazione	"	37085120	//	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	29/01/99
Sommano a lordo L.		215000000	//	I lavori rimasero sospesi e prorogati per	
Importo depurato del ribasso d'asta in ragione del <u>7,98</u> per cento	L.	163717273	//	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Importo a disposizione dell'Amministrazione	"	37085120	//	Giorni impiegati in più	
Sommano al netto L.		200802393	//	Giorni impiegati in meno	
Importo netto dei lavori eseguiti	L.	163539091	08	Multa	
Importo certificati di acconto	"	162720000	08	L'imposta sulle entrate in L.	è stata assolta mediante versamento sul C. C. P. n. 7/100 intestato all'Ufficio del Registro di Palermo con certificato di allib. n. del 19 presso l'Ufficio Postale di Messina
Importo a saldo da pagare all'impresa	L.	- 819091	08		
Importo a saldo da pagare all'impresa	L.	818371	08		
Importo a saldo da pagare all'impresa	L.	178181	92		

~~Ingegnere Capo~~

Il Direttore dei Lavori



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Lavori di Manutenzione del piano viabile delle SS. PP.
n° 178, 178 ter e 178 Quater nell'Isola di Vulcano

Impresa Aveni Giovanni S.a.S.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 26/08/1998 redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale
approvato dal con delibera Giunta nella seduta del 23/09/1998
per l'importo complessivo di L. 275.000.000,= così ripartite:

1° per lavori a base d'asta L. 177.914.880,=

2° per somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) per ~~lavori in economia~~ IVA L. 35.582.926

b) per direzione e sorveglianza » 1502144

In uno L. 37.085.720,=

Importo totale » 275.000.000,=

Perizia Suppletiva in data // dell'importo di
L. approvata

Contatto in data 03/12/98 n° 10372 d.R. Registrato a Messina il
22/12/98 n° 4301 col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante
il ribasso di L. 798 per ogni cento di lavoro.

Somme autorizzate { Contratto principale . L. 163.717.273,=
Atti aggiuntivi » 37.085.720
163.717.273,=
Totale somme autorizzate L. 200.802.993

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 30/10/1998
come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 12 del capitolo speciale di ap-
palto i lavori dovevano compiersi in mesi Tre e quindi la scadenza
del tempo utile rimaneva fissata al 29/01/1999

Sospensioni e proroghe ''

Con ciò l'ultimazione venne portata al ''

Assicurazione operai INAIL di Milano, polizza n° 8382668/51
decorrente dal 07/11/1998 al 31/03/1999

L'ultimazione dei lavori avvenne il 29/01/1999 come risulta dal rela-
tivo verbale e quindi entro i termini

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e
delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 16/10/2000 è stato firmato dal-
l'Impresa severa riserve ed ascende a nette L. 163.539.091,08
e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di
esse, una minore spesa di L. 178.181,92

Credito dell'Impresa. Durante il corso dei lavori venne r.o. fatti all'Impre-
sa L. pagamenti in acconto per l'ammontare di L. 162.720.000 e deducendo
tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in L. 819.031,08

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Torre Vito
nella qualità di Direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle pre-
visioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola
d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di L. 728.181,92
a quello delle somme autorizzate ;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed
agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi ;

Considerato che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa Aveni Giovanni S. a. S.
per lavori di manutenzione del piano viabile delle
SS. PP. n° 178, 178 Ter e 178 Quater nell'Isola di Vulcano.
sono regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 16 del capitolato
speciale di appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue :

Ammontare del conto finale L. 763.539.091,08

Dedotti degli acconti » 762.720.000,=

Resta il credito liquido dell'Impresa L. 819.091,08

Diconsi lire ottocento novanta mila novantuno, 08


Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto
da parte degli organi superiori, dopo che la Ditta avrà presentato le certifica-
zioni liberatorie di cui alla L.R. n° 10/93 art 64 comma 2 e 3

Messina, addì 23/02 1998 2001

L'IMPRESA



~~INGEGNERE DIRETTORE~~
IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto e confermato

~~INGEGNERE CAPO~~

IL DIRIGENTE





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Lavori di Manutenzione Ordinaria del Piano Viabile n° 178, 178 Ter,
e 178 Quater nell'Isola di Vulcano

Impresa Aveni Giovanni S. a. s.

TATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29/01/1999

CONTRATTO PRINCIPALE in data 03/12 1998 Vistato dalla Prefettura in
data 19 col n. Registrato in data 22/12 1998 al n. 4301
di Fogl

CONTRATTO SUPPLETIVO in data 19 Vistato dalla Prefettura in
data 19 col n. Registrato in data 1998 al n.
di Fogl

porto lordo del progetto a base d'asta	L.	177914880	//	Data della consegna	30/10/98
porto lordo suppletivo	"	//		Data dell'inizio dei lavori	30/10/98
porto a disposizione dell'Amministrazione	"	37085120	//	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	29/01/99
Sommano a lordo L.		215'000'000	//	1 lavori rimasero sospesi e prorogati per	
porto depurato del ribasso d'asta in ragione del 7,98 per cento	L.	163717213	//	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
porto a disposizione dell'Amministrazione	"	37085120	//	Giorni impiegati in più	
Sommano al netto L.		200802393	//	Giorni impiegati in meno	
porto netto dei lavori eseguiti	L.	163'539'091	08	Multa	
certificati di acconto	"	162'720'000	00		
manutenza a saldo da pagare all'impresa	L.	- 819091	08		
		818231	108		
differenza in meno	L.	178181	92		

L'imposta sulle entrate in L. è stata assolta mediante versamento sul C. C. P. n. 7/100 intestato all'Ufficio del Registro di Palermo con certificato di allib. n. del 19 presso l'Ufficio Postale di Messina

~~Ingegnere Capo~~

Il Direttore dei Lavori

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità

Prezzo

IMPORTO DEI LAVORI

Parziale

Totale

Lavori a Misura

Conglomerato bituminoso per
strato di usura mq/cm

77675 31

2238 =

177721246 56

Deducesi ribasso del

7.98% su £ 177721246,56

14182155 48

Restano al netto

163539091 08

Massima Li. A detrarre: unificati di sconto

N° 1 del 08/02/1999 ob. Li

754.540.000 =

" 1bis " 08/03/1999 " "


8.780.000 =

Restano al netto da pagare all'impresa

879.091 08

Disorni lire 87909108 versati al conto n° 08

Massima, Li 16/10/2000



Il Direttore dei lavori

