



DIREZIONE

Rep. Conto N. 486 del 15/9/15

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"

Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori urgenti di Manutenzione per la riparazione dei danni alluvionali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora (Messina).

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CIG: Z46039C3AB

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 280 del 18/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che** Con Determinazione Dirigenziale n°40 dell'8/03/2012 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di €.53.600,00 con imputazione al cap.3160/R bilancio Provinciale, giusto impegno n°10029 del 01/01/2009;
- Che** con la medesima Determinazione Dirigenziale n.40 del 08/03/2012 è stata approvata la lettera di invito e relative condizioni di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata;
- Che** con Determinazione Dirigenziale n°137 del 26/11/2012 è stato approvato il quadro economico aggiornato che prevede una rimodulazione delle somme a disposizione dell'Ente;
- Che** con Scrittura Privata n.1207 del 20/06/2013, registrata nella Rubrica dell'Ente, vennero affidati alla ditta BALN s.r.l., con sede in Scaletta Zanclea (ME), Via Serbatoio n° 10 i << Lavori urgenti di manutenzione per la riparazione dei danni alluvionali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora >> per un importo netto contrattuale pari a €. 20.621,40;
- Che** i lavori in oggetto vennero consegnati, con verbale del 24/04/2014;
- Che** i lavori vennero ultimati il 23/06/2014 giusto verbale del 27/06/2014;
- Visti** gli atti contabili relativi allo Stato finale dei lavori redatto dalla D.L. dell'importo netto di €.20.603,46 da cui risulta che, detratti i certificati di acconto liquidati all'impresa, di €.18.052,00, resta a credito della stessa l'importo di €. 2.551,46;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 19/09/2014;

Vista la L.R. n°12 del 12/07/2011 recepimento del D.L. n°163 del 12/04/2006 e del D.P.R. n°207 del 5/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n° 48 del 11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

PROPONE

Per quanto in premessa,


Prendere Atto dello Stato finale, dei lavori in oggetto, dal quale risulta il credito netto pari a €. 2.551,46 + IVA, a favore dell'impresa BALN s.r.l., con sede in Scaletta Zanclea (ME), Via Serbatoio n°10;

Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. relativo ai <<Lavori urgenti di manutenzione per la riparazione dei danni alluvionali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora (ME)>>;

Provvedere con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di €. 2.551,46 + IVA a favore dell'impresa BALN s.r.l., con sede in Scaletta (CL), Via Serbatoio n°10 a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme stanziare al Cap. 3160/R del Bilancio Provinciale;

Prendere Atto che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del Dicembre 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art.4 della Convenzione).

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

Prendere Atto dello Stato finale, dei lavori in oggetto, dal quale risulta il credito netto pari a €. 2.551,46 + IVA, a favore dell'impresa BALN s.r.l., con sede in Scaletta Zanclea (ME), Via Serbatoio n°10;


Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. relativo ai <<Lavori urgenti di manutenzione per la riparazione dei danni alluvionali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora (ME)>>;

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITTO

12-03-2015



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA


La copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



3/04/2015


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio




Il Dirigente



Il Dirigente Serv. Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 8/2014

EDILIZIA SCOLASTICA

Via XXIV Maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI Urgenti di Manutenzione per la riparazione dei danni alluvionali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora (Messina)

IMPRESA: BALN srl

Certificato di Regolare Esecuzione

Progetto redatto in data 14 Febbraio 2012 dall'Ufficio Tecnico di questo Ente ed approvato con determinazione Dirigenziale n°40 dell'8/03/2012 per l'importo complessivo di € 53.600,00= così ripartite:

1- per lavori a base d'asta	€	34.000,00
2- di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) per I.V.A. 21%	€	7.500,00
b) per Spese Tecniche 2,0 %	€	700,00
c) Assicurazioni	€.	700,00
d) Interventi per rilascio Certif. Prev.Inc.	€.	5.000,00
e) Imprevisti (in arrotondamento)	€.	4.850,00

In uno	€ 18.600,00
Importo totale	<u>€ 53.600,00</u>

Scrittura privata in data 20/06/2013 n°1207 con la quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta .

Contratto principale	€ 20.621,40
Somme autorizzate	€ 20.621,40

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 24 Aprile 2014 come risulta dal relativo verbale che gli stessi lavori dovevano compiersi in giorni sessanta e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 23 giugno 2014.

Assicurazione operai: INAIL di Messina posizione n° 13612046.

L'ultimazione dei lavori avvenne entro i termini così come risulta dal relativo verbale redatto il 27 Giugno 2014

Andamento dei lavori I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 19 Settembre 2014 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 20.603,46 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 17,49 =.

Credito dell'impresa. E' stato fatto all'impresa un pagamento in acconto per l'ammontare di € 18.052,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 2.551,46 =.

=====

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Giovanni Martino nella qualità di Direttore dei lavori;
Visti gli atti sopra elencati;
Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 21,40= a quello delle somme autorizzate;
Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che: i "Lavori urgenti di manutenzione per la riparazione dei danni alluvionali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora" sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 20.603,46
Dedotti gli acconti	<u>€ 18.052,00</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€ 2.551,46

Diconsi eurodue milacinquecentocinquantuno/46

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 19/09/2014

L'IMPRESA

BALN s.r.l.
BALN s.r.l.
Via S. Spirito n. 10
SCALETTA MARCELLA (ME)
P. IVA: 02 689 580 831

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giovanni Martino
Giovanni Martino

Visto e confermato:

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo Carditello



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 8/2014
EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761272 Fax (090)7761274

LAVORI Urgenti di Manutenzione per la riparazione dei danni alluvionali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora (Messina)

=====


STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 23/06/2014

Scrittura privata n° 1207 del 20/06/2013 e registrata nella Rubrica dell'Ente.

Importo lordo del progetto a base d'asta	€.	34.000,00 =	Data della consegna	24 Aprile 2014
Costo oneri per la sicurezza	€.	1.000,00 =	Data dell'inizio dei lavori	24 Aprile 2014
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	18.600,00 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	23 Giugno 2014
Sommano a lordo	€.	<u>53.600,00 =</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione Del 42.2900%	€.	20.621,40 =	I lavori rimasero sospesi il	
Costo oneri per la sicurezza	€.	1.000,00 =	Verbale di ripresa	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione Giusta DD.n°137 del 26.11.12 che approva il nuovo Quadro Economico	€.	32.978,60 =	Provvedimento di proroga	
Sommano al netto	€.	<u>53.600,00 =</u>	Provvedimento di sospensione e proroga	
Importo netto dei lavori eseguiti	€.	20.603,46 =	Nuova data di ultimazione	
Certificati di acconto	€.	18.052,00 =	Giorni impiegati in più	
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€.	<u>2.551,46 =</u>	Giorni impiegati in meno	
Differenza in ----- <u>meno</u>	€.	17,94 =		
.....			

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Carditello

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giovanni Martino

N°	N°art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	mis.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI		
						Parziale	Totale	
1	A.P.1	Lavaggio della pavimentazione	mq.	707,91	3,80	2.690,06		
2	N.2	Fornitura in opera di impermeabilizzaz.	mq.	748,39	12,70	9.504,55		
3	N.4	Fornitura in opera di impermeabilizzaz.	mq.	748,39	18,90	14.144,57		
4	A.26	Rimozione tubo di scarico	ml.	3,50	3,70	12,95		
5	P.5.6	Fornitura in opera di tubi in PVC pes.	ml.	21,00	18,00	378,00		
6	Q.21	Smonto e ricollocazione di imp. Sanit.	n°	3	57,80	173,40		
7	Q.13	Fornitura in opera di cassetta di scar.	n°	1	65,00	65,00		
8	A.8	Rimozione di battiscopa	ml.	110,00	1,50	165,00		
9	A.28	Demolizioni di tramezzi (cm.8)	mq.	136,80	0,87	119,02		
10	E.2	Intonaco civile per interni	mq.	17,10	16,40	280,44		
11	M.1	Preparazioni di pareti e soffitti	mq.	47,50	4	187,63		
12	M.2	Tinteggiatura con pittura lavabile	mq.	47,50	4,29	203,78		
13	C.9	Risanamento di strutture intelaiate	mq.	28,16	98,80	2.782,21		
14	M.O.1	Operaio Specializzato	h	48,00	31,64	1.518,72		
15	M.O.2	Operaio Qualificato	h	48,00	29,45	1.413,60		
16	M.O.3	Operaio Comune	h	50,00	26,60	1.330,00		
		Sommano i lavori €				34.968,92		
		a detrarre Oneri per la sicurezza €.				1.000,00		
		Restano €.				33.968,92		
		a detrarre il Ribasso d'asta 42,29%				14.365,45		
		restano €.				19.603,46		
		Oneri per la Sicurezza €.				1.000,00		
		Sommano €.				20.603,46		
		a detrarre 1° SAL del 27/06/2014				18.052,00		
		Restano da pagare all'Impresa €.				2.551,46		
		<p>Il Direttore dei Lavori (Geom. G. Martino)</p>  <p>Il R. U. P. (Ing. V. Carditello)</p>						
		<p>BALN S.R.L. Via S. Antonio n. 10 SCALETTA GIUGLIA (ME) P. IVA: 02 689 580 831</p>						
		Messina, 19/09/2014						



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA
Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

ORIGINALE
COPIA UFF.
R
3162/08

prot. n.
fascicolo: SPA LS LU53

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 40 del 19-03-2012

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione per la riparazione di danni alluvionali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora. Importo complessivo €. 53.600,00.
Riapprovazione progetto e atti di gara.
CIG: Z46039C3AB
CUP: B76E12000000000

IL DIRIGENTE

PREMESSO che tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici provinciali;
- che con D.D. n. 191 del 22/12/08 è stato approvato il progetto e lo schema della lettera d'invito relativi ai "Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso il LS di Spadafora a seguito delle alluvioni della prima decade di dic. 2008", per l'importo complessivo di €. 53.600,00, fronteggiando la relativa spesa con le risorse di cui al cap. 3160/R del Bilancio giusta D.D. di impegno n. 121/08 e successiva D.D. n. 189/08 di disimpegno parziale;
- che nelle more del finanziamento di altre opere di natura straordinaria nel medesimo Istituto Scolastico e non avendo potuto, per il predetto motivo, dare seguito all'espletamento della relativa gara d'appalto, si è reso necessario rielaborare il progetto esecutivo per adeguarlo alle nuove norme sui LL.PP., IVA ed aggiornamento prezzi nel frattempo intervenute;
CONSIDERATO che l'Istituto Scolastico di cui in premessa necessita dei succitati interventi di manutenzione volti a risolvere problemi urgenti e di immediata risoluzione;
VISTO il progetto esecutivo dei "Lavori urgenti di manutenzione presso il LS di Spadafora" dell'importo complessivo di €. 53.600,00 di cui €. 35.000 a base d'asta, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il cui quadro economico si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del predetto progetto esecutivo, al fine di avviare le relative procedure di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 122 del Digs 163/06 come recepito in Sicilia con L.R. 12/2011;
VISTA la lettera d'invito e le relative condizioni per la partecipazione alla gara;
PRESO ATTO che la spesa di cui sopra può essere fronteggiata con le somme impegnate ed ancora disponibili al cap. 3160/R del Bilancio giusta D.D. di impegno n. 121/08 e successiva D.D. n. 189/08 di disimpegno parziale;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;
VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti di manutenzione meglio descritti in oggetto, per l'importo complessivo di €. 53.600,00 di cui €. 35.000,00 per lavori a base d'asta, il cui quadro economico si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) APPROVARE la lettera d'invito e relative condizioni di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs.163/2006 come recepito in Sicilia con L.R.12/2010;
- 3) PRENDERE ATTO che la spesa di cui sopra, pari ad €. 53.600,00, può essere fronteggiata con le somme impegnate per le medesime finalità ed ancora disponibili al cap. 3160/R del Bilancio giusta D.D. di impegno n.121/08 e successiva D.D. n. 189/08 di disimpegno parziale.

Si allega quadro economico del progetto e atti di gara.

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile

LA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

VISTO

16-3-12

Dirigente
1° U.D.
Dott. Antonio Calabro



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° DIPARTIMENTO EDILIZIA

1° Ufficio Dirigenziale "Edilizia Scolastica"

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D5/.....

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N.191 DEL 22.12.2008

Oggetto: Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso il Liceo Scientifico di Spadafora a seguito delle alluvioni della prima decade di dicembre 2008. Importo totale €.53'600.

Approvazione progetto e schema di lettera d'invito

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO:

- che con determina dirigenziale n.121 del 29-08-2008 è stata approvata la specifica tecnica e la lettera d'invito relativa all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, anno 2008-2009, degli edifici scolastici ricadenti in Messina (zona sud) e Comuni ionici, per l'importo totale di € 185'000, provvedendo al relativo impegno al Capitolo 3160-08;

- che con successiva D.D. n.189 del 19-12-2008 è stato approvato il relativo verbale di gara, provvedendo a disimpegnare dal Capitolo 3160-08 la somma complessiva di €53'793,60, dovuta al ribasso offerto, al fine di renderla disponibile per il finanziamento di ulteriori analoghi lavori, servizi e forniture per la manutenzione di edifici scolastici provinciali;

CONSIDERATO che, a seguito delle recenti alluvioni della prima decade di dicembre, in vari edifici scolastici provinciali di Messina e provincia si sono riscontrati danni che minacciano la sicurezza e l'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere con urgenza ad eseguire gli interventi di riparazione per ripristinare le condizioni di sicurezza degli immobili danneggiati;

VISTO il relativo progetto da cui risulta che il costo totale dei lavori ammonta a Euro 53'600,00 IVA compresa;

PRESO ATTO che la relativa spesa complessiva di €53'600,00 può essere fronteggiata con le somme disimpegnate con la predetta D.D.n.189-08 sopra indicata;

VISTA la Legge 109-94 e il Regolamento LL.PP. come recepiti in Sicilia con L.R.7/02 e s.m.i. e relative Circolari applicative;

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento degli appalti e contratti, e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) APPROVARE il progetto dei lavori urgenti necessari per la riparazione dei danni causati presso il Liceo Scientifico di Spadafora a seguito delle alluvioni della prima decade di dicembre 2008. Importo totale €53'600 IVA compresa;

- 2) FRONTEGGIARE la spesa complessiva di €53'600,00 con le somme disponibili al Capitolo 3160-08 giusta D.D. di impegno n.121-08 e successiva D.D. n.189-08 di disimpegno parziale;
- 4) PROCEDERE all'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto previa determinazione presidenziale di autorizzazione, ai sensi dell'art.24 bis della Legge 109-94-come recepita in Sicilia;

Si allega: copia progetto e DD n.121/2008, e 189-08.

IL DIRIGENTE/COORDINATORE

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEDI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 30-11-08

IL FUNZIONARIO