



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto

SERVIZIO: Progettazione e Manutenzione 1° Distretto Viabilità

DETERMINAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL P.V. E IN SICUREZZA DELLE SS.PP. AGR. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA ZONA SUD-DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2009.

IMPRESA: NOCIFORA TIRANNO VINCENZO

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 810

DEL 12/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto dal Tecnico della Provincia Regionale di Messina in data 21.07.2010 per un importo complessivo di €. 149.650,00--- così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €. 114.700,00
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €. 3.500,00

Totale Lavori	€. 118.200,00
----------------------	----------------------

D)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE:</u>	
a)	- per I.V.A. 20 %	= €. 23.640,00
b)	- per spese Tecniche	= €. 2.364,00
c)	- per assicurazione obbligatoria	= €. 1.773,00
d)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €. 1.309,00
f)	- per pagamenti a fattura	= €. 2.364,00
	SOMMANO A DISPOS. AMM.NE	€. 31.450,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€. 149.650,00


CHE a seguito di gara dei lavori con cottimo appalto celebrata in data 03.02.2011 è rimasta aggiudicataria dei lavori la ditta "Nocifora Tiranno Vincenzo" che ha offerto il ribasso del 26,3510% sull'importo a base d'asta di €. 114.700,00 che con determina n° 12/4-1° del 10.02.2011 il Dirigente del IV Dipartimento Viabilità 1° Distretto ha approvato il verbale di gara aggiudicando definitivamente;

CHE il Contratto venne stipulato in data 24.05.2011 N° 13877 di Rep. Reg.to a Messina in data 07.06.2011 al n° 579 serie I, col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 26,351% per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di €. 87.975,40 (Ottantasettemilanovecentosettantacinque/40);

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 28.04.2011 ai termini dell'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 12 mesi, quindi la scadenza del tempo per l'ultimazione rimaneva fissata al 27.04.2012;

CHE durante i lavori non si è resa necessaria nessuna sospensione degli stessi;



CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data **30.03.2012** come accertato dal relativo verbale del **30.03.2012** e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data **28.05.2012** è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a netti **€ 87.828,11** e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando su di esse una minore spesa di **€ 147,29** ;

CHE durante il corso dei Lavori sono stati emessi n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di **€ 87.380,00** e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad **€ 448,11** ;

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Milazzo codice Ditta n° 1986277 con decorrenza continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dal Geom. C. Maggiolotti;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A)	Lavori da assoggettare al Ribasso d'Asta	= € 114.700,00	
	Ribasso d'asta del 26,3510	= € 30.224,60	
	RESTANO AL NETTO	€ 84.475,40	
	Oneri irriducibili oer la sicurezza	€ 3.500,00	
	SOMMANO I LAVORI DA ESEGUIRE	€ 87.975,40	€ 87.975,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 21 %	= € 18.474,84	
b)	- per spese Tecniche	= € 2.364,00	
c)	- per assicurazione	= € 1.773,00	
d)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= € 1.309,00	
e)	- per Economia di IVA	= € 5.165,16	
f)	- per Economia da ribasso d'asta	= € 24.179,68	
g)	- per quota CPT art.2 comm.b/1-(20% su rib. d'asta)	= € 6.044,92	
g)	- per pagamenti a fattura (compreso IVA 22%)	= € 2.364,00	
	Sommano a disposizione	€ 61.674,60	= € 61.674,60
	IMPORTO TOTALE		€ 149.650,00

-SOMMA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI = € 87.975,40

-SOMMA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI = € 87.828,11

MINORE SPESA € 147,29 – (Centoquarantasette/29);

CHE l'economia complessiva è pari ad € 32.952,37 corrispondente alle somme dei seguenti importi:

a)	- per ribasso d'asta	= € 24.179,68
b)	- per minore spesa (spese tecniche)	= € 378,24
c)	- per minore I.V.A.	= € 5.165,16
d)	- per imprevisti e/o oneri disc. (non corrisposto)	= € 1.309,00
e)	- per assicuraz.ne	= € 1.773,00
f)	- Minor spesa (sui lavori autorizzate)	= € 147,29
	SOMMANO	€ 32.952,37

-SOMMA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	€. 87.828,11
-A DETRARE GLI ACCONTI CORRISPOSTI	€. 87.380,00
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€. 448,11- (Quattrocentoquarantotto/11)

VISTI

- Lo Stato Finale redatto in data 30.03.2012, dal Direttore dei Lavori Geom. C. Maggioloti, per l'importo di € 87.828,11 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 448,11 più I.V.A.;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27.06.2012 dal Direttore dei Lavori Geom. C. Maggioloti;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 448,11 più I.V.A.;

PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 30.03.2012 dal Direttore dei Lavori, Geom. C. Maggioloti, per l'importo di € 87.828,11 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del p.v. e sicurezza delle SS.PP.AGR. Ricadenti nel Comune di Messina zona sud -danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009.

LIQUIDARE all'Impresa "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO" la rata di saldo di € 448,11 più I.V.A. del 21 %, per un totale di € 542,21 (cinquecentoquarantadue/21) con successivo provvedimento;

DICHIARARE che la somma di € 32.952,37- (Trentaduemilanovecentocinquantadue/37) può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni Lentini



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti


DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 30.03.2012 dal Direttore dei Lavori, Geom. C. Maggioloti, per l'importo di € 87.828,11 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del p.v. e sicurezza delle SS.PP.AGR. Ricadenti nel Comune di Messina zona sud -danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009.

LIQUIDARE all'Impresa "NOCIFORA TIRANNO VINCENZO" la rata di saldo di € 448,11 più I.V.A. del 21 %, per un totale di € 542,21 (cinquecentoquarantadue/21) con successivo provvedimento;

DICHIARARE che la somma di € 32.952,37- (Trentaduemilanovecentocinquantadue/37) può essere portata in economia di Bilancio.

Il Dirigente R.U.P.
Ing. Giuseppe CEI




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina li 12/08/2015

Il Dirigente



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni.


A norma dell'art.55, 5° comma della L. 142/90 recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di euro 542,21 imputata al cap. 3742 impegno n. 1462 sub 3 / 2010 SPER. P.U.D. 7° U.O.

Messina li 04 SET. 2015 VISTO: PRESO NOTA 3/9/15


Il Dirigente del Servizio Finanziario




VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Capo del Servizio



Il Dirigente



Il Dirigente Serv. Finanziario

