

Rep. Centro n. 985 del 11/12/15



E' copia conforme all'originale

Messina
IL DIRIGENTE
[Signature]

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n° 15 del 04/08/2015
5° Direzione – Servizi Tecnici Viabilità II Distretto

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Progetto per la ricostruzione della sede viaria, con la realizzazione delle opere di contenimento e la canalizzazione delle acque meteoriche, lungo la S. P. 168 dei Monti Nebrodi al Km. 7+950 circa, nel Comune di Caronia.-

Codice CUP B37H14001190002

Codice CIG 5673329332

IMPRESA: SIAP SERVICE s.r.l. - con sede legale in Brolo (Me), Via Trento n.111 -

CONTRATTO: n° 14249 di rep. del 21/11/2014.

APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PROROGA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 849

del 28/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che l'impresa SIAP SERVICE s.r.l., concessionaria dei lavori indicati in oggetto, con nota pervenuta il 06.08.2015 al prot. n. 0025929/15 ha richiesto una proroga di giorni 60 (sessanta) al termine contrattuale per dare ultimati gli stessi lavori;

che il direttore dei lavori Ing. Rosario Bonanno, con nota del 26/08/2015 prot. n° 2034/5, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 50 giorni ;

che il RUP, ing. Celi Giuseppe, preso atto delle motivazioni addotte dall'impresa richiedente e, visto il parere positivo espresso dal Direttore dei Lavori, con provvedimento n° 2035/5 del 26/08/2015 ha

espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 50 (cinquanta) giorni e, con lo stesso atto, l'ha concessa;

che, tenendo conto di tale proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno ventotto del mese di ottobre dell'anno duemilaquindici (28.10.2015),

PROPONE

per quanto in premessa, di:

approvare la concessione della proroga di 50 (cinquanta) giorni di cui al superiore provvedimento n° 2035/5 del 26/08/2015;

dare atto che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno ventotto del mese di ottobre dell'anno duemilaquindici (28.10.2015).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giuseppe Lo Presti



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

- 1) approvare la concessione della proroga di 50 (cinquanta) giorni di cui al suddetto provvedimento n° 2035/5 del 26/08/2015;
- 2) dare atto che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno ventotto del mese di ottobre dell'anno duemilaquindici (28.10.2015);
- 3) dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi di legge, non comportando spesa per l'Amministrazione.
- 4) trasmettere la presente determina all'Ufficio Albo per l'immediata pubblicazione;

IL DIRIGENTE


Ing. Giuseppe Celi



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 28/08/2015

IL DIRIGENTE



Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro imputata al cap. impegno n.

Ripartizione Finanziaria Un. Impegni-Paren

VISTO PRESO NOTA


Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 4/9/15

 Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

04 SET. 2015


Dott.ssa Maria Grazia Nulli


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)


Il Responsabile del Servizio



IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO


Dott.ssa Maria Grazia Nulli