



Rep. Cont. n. 1029 del 6/10/15

Città Metropolitana di Messina

Direzione: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"

Servizio: "Edilizia e Politiche Scolastiche"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di MO da eseguire negli istituti scolastici di competenza provinciale ricadenti nel Comune di S. Agata Militello. Importo complessivo € 54.000,00. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLO STATO FINALE.

DITTA: SIDOTI ANTONINO ~~GAETANO~~

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 970

del 24-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 29/11/05 è stato approvato il progetto per "Lavori di MO da eseguire negli istituti scolastici di competenza provinciale ricadenti nel Comune di S. Agata Militello" per l'importo complessivo di € 54.000,00;

CHE con contratto n. 13129 di rep. del 24/10/06 i lavori sono stati affidati alla ditta SIDOTI ANTONINO GAETANO, con sede in Alcara Li Fusi (ME), via XXV Aprile con il ribasso del 8,011%;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 14/06/06;

CHE i lavori sono stati ultimati giusto verbale del 28/11/06;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale per l'importo netto di € 32.885,80, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati alla ditta pari ad € 30.900,00, resta a credito della stessa l'importo di € 1.985,80 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 1.985,80 oltre IVA per un importo complessivo di € 2.382,96 a favore della ditta SIDOTI ANTONINO GAETANO, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

TENUTO CONTO che la somma di cui sopra può essere fronteggiata con le risorse disponibili al cap. 7536/R impegno n. 1284 del 30/12/13 giusta DD n. 146 del 27/12/13, sufficientemente capiente;

VISTO il D.Lgs. 163/06 recepito in Sicilia con LR 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTO il DPR 207/10 recepito con DPRS n. 13/12;

VISTA la L. R. n° 48/91 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/01 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

PROPONE

PER QUANTO IN PREMESSA,

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai lavori di cui all'oggetto da cui si evince che la ditta SIDOTI ANTONINO GAETANO ha eseguito lavori per un importo netto di € 32.885,80 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 1.985,80;

DI APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 32.885,80, allegato alla presente determinazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Allegati: Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Messina _____

Il Responsabile del Servizio

Geom. Antonino Miceli

Antoni Miceli

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai lavori di cui all'oggetto da cui si evince che la ditta SIDOTI ANTONINO GAETANO ha eseguito lavori per un importo netto di € 32.885,80 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 1.985,80;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 32.885,80, allegato alla presente determinazione;

FRONTEGGIARE la somma complessiva di € 2.382,96 IVA compresa con le risorse disponibili al cap. 7536/R impegno n. 1284 del 30/12/13 giusta DD n. 146 del 27/12/13, sufficientemente capiente;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.382,96 alla ditta SIDOTI ANTONINO GAETANO con sede in Alcara Li Fusi (ME), via XXV Aprile - Partita IVA 01755290838.


....., li 24.09.2015

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Bitto


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gatto

Li 24-09-2015



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,


SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 2382,96 imputata al cap. 4536
impegno n. 1284

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli


2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 2/10/2015 Il Funzionario




VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio




Il Dirigente



Il Dirigente Serv. Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli





ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**V DIPARTIMENTO - I UFFICIO DIRIGENZIALE**

Progettazione e Manutenzione Edilizia

- **LAVORI** di manutenzione ordinaria da eseguire negli istituti scolastici di competenza provinciale ricadenti nel Comune di Sant'Agata di Militello (Ex Comunità Montana Zona "D").

IMPRESA: SIDOTI Antonino Gaetano**STATO FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il **28 novembre 2006**


CONTRATTO PRINCIPALE in data 24 ottobre 2006 n°13129 Vistato dalla Prefettura in data _____
col n° _____ Registrato in data _____ al n° _____, serie I. Vol. _____ Fogl. _____.

CONTRATTO SUPPLETIVO in data _____ n° _____ Vistato dalla Prefettura in data _____
col n° _____ Registrato in data _____ al n° _____ Vol. _____ Fogl. _____.

Importo lordo del progetto a base d'asta	€	44.300,00		
Importo lordo suppletivo	€		Data della consegna	14 giugno 2006
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	9.700,00	Data dell'inizio dei lavori	26 giugno 2006
Sommano a lordo	€	<u>54.000,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	14 dicembre 2006
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione Dell' 8,011 per cento	€	40.857,59	I lavori rimasero sospesi e prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	9.700,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Sommano al netto	€	<u>50.557,59</u>	Giorni impiegati in più	
Importo netto dei lavori eseguiti	€	32.885,80	Giorni impiegati in meno	16 (sedici)
Certificati di acconto	€	30.900,00	Multa	
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	<u>1.985,80</u>		
Differenza in <u>più</u> _____ <u>meno</u> _____	€	11.414,20	L'imposta sulle entrate in € è stata assolta mediante versamento sul C.C.P. n°7/100 intestato all'Ufficio del Registro di Palermo con certificato di allib. n°..... del presso l'Ufficio Postale di Messina.	

Il Dirigente



Il Direttore dei Lavori


N°	N°tar.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	mis.	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	5.7	Pavimento piastrelle monocottura	mq	56,46	33,70	1.902,70	
2	5.12	Massetto di sottofondo in calcestruzzo	mq	32,40	10,50	340,20	
3	8.17	Porte interne del tipo tamburato	mq	56,76	185,20	10.511,95	
4	10.3.5	Lastre di marmo spessore cm 3	mq	1,12	103,10	115,47	
5	12.4.2	Zocchetto battiscopa in plastica	ml	69,00	5,00	345,00	
6	15.15.6	Tubi in pvc pesante, spess. Mm 125	ml	8,70	14,90	129,63	
7	15.16.1	Tubi Mannesmann da 1" e ½	kg	57,75	5,90	340,73	
8	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura	mc	2,88	144,00	414,72	
9	21.1.4	Demolizione pavimento interno	mq	24,06	8,20	197,29	
10	21.1.7	Demolizione di massetto	mq	194,40	1,02	198,29	
11	A.36	Svellimento di rivestimento	mq	161,90	3,15	509,99	
12	F.9	Rasatura superfici per posa pavim.	mq	129,50	8,05	1.042,48	
13	F.13.2	Pavimento in gomma tipo civile	mq	129,50	40,11	5.194,25	
14	H.8.1	Avvolgibile in plastica	mq	31,68	44,80	1.419,26	
15	R.3	Punto luce con uso di tubaz. Esistente	n°	62,00	29,20	1.810,40	
16	R.4	Presa di corr. con uso di tubaz. Esist.	n°	28,00	30,64	857,92	
17	R.11d	Plafoniere per lamp. fluor., 1x36w	n°	24,00	68,51	1.644,24	
18	R.11e	Plafoniere per lamp. fluor., 2x36w	n°	38,00	91,95	3.494,10	
19	R.16f	Conduttore unipolare 1x16 mmq	ml	50,00	1,74	87,00	
20	R.19	Canalette in resina per impianti a vista	ml	56,50	7,37	416,41	
21	R.35a	Interrutt. quadrip. Autom. Magnet. 25A	n°	1,00	69,53	69,53	
22	R.38a	Interrutt. Bip. Autom. Magnet. 10-32 A	n°	12,00	85,05	1.020,60	
23	T.2b	Apparecchio illuminante emergenza	n°	17,00	132,27	2.248,59	
24	Z.13	Cassetta antincendio UNI 45	n°	2,00	185,93	371,86	
25	1 M.O.	Operaio comune	ore	22,00	21,11	464,42	
26	2 M.O.	Operaio qualificato	ore	22,00	23,16	509,52	
		totale lavori eseguiti			€	35.656,55	
		a detrarre oneri per la sicurezza			€	1.069,70	
		Restano			€	34.586,85	
		a detrarre 8,011 % ribasso d'asta			€	2.770,75	
		Sommano i lavori al netto			€	31.816,10	
		Oneri per la sicurezza			€	1.069,70	
		Sommano			€	32.885,80	32.885,80
		a detrarre i certificati corrisposti					
		n°1 del 10.11.2006			€		30.900,00
		Resta il credito netto all'Impresa			€		1.985,80

Messina, 22.12.2006

L'IMPRESA E I LAVORI STAGIONE
SIDDI ANTONINO GREGORIO
 Segretario
 93070 ALCAVALLE (ME)
 C.F. 301111168A01A177T
 PIVA 01755290838

IL DIRETTORE DEI LAVORI

gepm. Fortunato CHIESINI

[Firma]

visto: IL DIRIGENTE

Arch. Gabriele SCARFILLI

[Firma]
 Provincia di Messina

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Provincia Regionale di Messina

5° DIPARTIMENTO - 1° Ufficio Dirigenziale

Progettazione e Manutenzione Edilizia Scolastica

Oggetto: interventi di manutenzione ordinaria da eseguire negli istituti scolastici di competenza provinciale ricadenti nel Comune di Sant'Agata di Militello (ex Comunità Montana zona "D")

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Impresa SIDOTI ANTONINO GAETANO

Contratto n°13129 di repertorio del 24.10.2006.

Perizia in data 07.11.2005 dell'importo di € 54.000,00 approvata con Determinazione Dirigenziale n°50 in data 29.11.2005 così ripartito:

a) per lavori a base d'asta € 44.300,00

di cui € 1.329,00 oneri per la sicurezza

b) per somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA sui lavori il 20% € 8.860,00

2) Competenze tecniche € 664,50

3) Oneri fiscali riflessi per comp. tecniche € 175,50

In uno € 9.700,00 € 9.700,00

Totale € 54.000,00

Atto di cottimo n°13129 di repertorio, in data 24.10.2006 con il quale i lavori vennero affidati alla Ditta *SIDOTI Antonino Gaetano* con il ribasso del 8,011 % e quindi per l'importo netto di € 40.857,60.

Consegna e durata dei lavori - i lavori vennero consegnati in data 14.06.2006 e siccome la durata era stabilita in mesi sei dall'inizio, il termine scadeva il 14.12.2006.

Sospensioni e proroghe - = = = = =

Ultimazione dei lavori - il 28.11.2006 come da relativo verbale di accertamento in pari data e quindi in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario

Conto finale e credito residuo dell'impresa - Il conto finale dei lavori compilato in data 22/12/2006 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

a nette € 32.885,80

a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa in base a

n°01 certificati per l'ammontare di € 30.900,00

resta il credito dell'impresa, a saldo € 1.985,80

Assicurazioni sociali - Come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa è/non è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa *SIDOTI Antonino Gaetano* corrispondono a quelli previsti in progetto e sono stati eseguiti con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 40.857,60;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza I.N.A.I.L. n°2667606 con effetto dal 26/06/2006 continuativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa *SIDOTI Antonino Gaetano*

e liquida il relativo importo in nette

€ ^{32.885,80}
40.857,60 €

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per

€ 30.900,00

resta il credito di

€ 1.985,80

(diconsi Euro millenovecentottantacinque/80)

da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le eventuali rettifiche che potranno essere apportate.

Messina, 22.12.2006

L'Impresa

SIDOTI Antonino Gaetano
SIDOTI ANTONINO GAETANO
Socio Unico

82070 ALCANTARA (ME)
C.F. SDT NNN 68A01A177T

Visto e Protestato 755290638

Il Direttore dei Lavori

Geom. Fortunato CHIESINI

Il Responsabile del procedimento

Arch. Gabriele Schifilliti



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° DIPARTIMENTO - 1° Ufficio Dirigenziale
Progettazione e Manutenzione Edilizia Scolastica

Via XXIV maggio, 98100 Messina - tel. 090 7761292/439

Prot. n°

data

Lavori: interventi di manutenzione ordinaria da eseguire negli istituti scolastici di competenza provinciale ricadenti nel Comune di Sant'Agata di Militello (ex Comunità Montana zona "D")

Impresa: SIDOTI Antonino Gaetano

Contratto: n°13129 di repertorio del 24.10.2006

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilasei il giorno ventotto del mese di novembre, il sottoscritto geom. Fortunato Chiesini, in qualità di direttore dei lavori sopra indicati, visto l'art.172 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n°554;

Considerato

che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno quattordici del mese di giugno dell'anno duemilasei per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 14 dicembre 2006;

in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno ventotto del mese di novembre dell'anno duemilasei e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'Impresa appaltatrice

Sig. Antonino Gaetano SIDOTI

IMPRESA ANTENNATA EDILE E LAVORI STRADALI

SIDOTI ANTONINO GAETANO

Sede: Via XXV Aprile

98070 ALCARA LI FUCI (ME)

C.F. SDTNNN68A01A177T

P.IVA 01755290838

Il Direttore dei Lavori

Geom. Fortunato CHIESINI

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gabriele SCHIFILLITI

