

1128 16/10/2015



È copia autentica dell'originale

IL DIRIGENTE

Città Metropolitana di Messina

Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015

Direzione: VI DIREZIONE

Servizio: "Servizio di Ingegneria Ambientale"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione e pulitura all'interno della zona "A" e della zona "B" della Riserva Naturale Orientata «Capo Peloro» di Messina. **APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

C.I.G.: 5870371F62

Impresa: Pippo Pizzo - P.I. 01220660839 - Via Belvedere, 25 - Montagnareale (Me).

Contratto: n. di rep. 14250 del 27 novembre 2014, registrato a Messina al n. 6952 Serie I del 03/12/2014

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1011

del 05-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-che la Provincia Regionale di Messina è Ente gestore della riserva naturale orientata "Capo Peloro" nel comune di Messina;

-che il progetto per i <Lavori di manutenzione e pulitura degli specchi acquei della zona "A" e dei canali ricadenti in zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina> è stato redatto dai tecnici del Servizio "Ingegneria Ambientale" della VI Direzione "Servizi Tecnici Generali della Provincia" per l'importo complessivo di € 160.000,00 di cui € 123.500,00 quale importo complessivo dei lavori a base di gara (comprensivo di € 73.867,63 per lavori soggetti a ribasso, di € 45.927,37 quale costo della manodopera e di € 3.705,00 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 36.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

-che detto progetto è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n° 4 dell'11/04/2014, validato in pari data ed approvato in linea amministrativa con determinazione n° 667 del 26/06/2014 con il seguente quadro tecnico economico:

Per lavori a base d'asta: <i>(di cui per oneri irriducibili della sicurezza: € 3.705,00)</i>	€ 77.572,63
Per costo della manodopera: <i>(non soggetti a ribasso)</i>	€ 45.927,37
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 36.500,00
Importo complessivo	<u>€ 160.000,00</u>

-che con lo stesso provvedimento lo stesso dirigente ha impegnato le somme necessarie giusto impegno n° 688 del bilancio 2014 dal Capitolo 6417, approvato lo schema della lettera di invito ed ha altresì disposto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.57 c.6 e art. 122 c.7 del D.Lgs. 163/2006;

-che in data 08 e 20 agosto 2014 è stata celebrata la gara in base alla quale è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa "Pizzo Pippo" con sede in Montagnareale, Via Belvedere, n. 25 – P.I.: 01220660839 che ha offerto un ribasso del 56,0000% ed aggiudicati definitivamente dopo le verifiche dovute per legge giusta determinazione n. 828 del 20/08/2014;

-che il relativo contratto veniva sottoscritto in data 27 novembre 2014 al n. di rep. 14250, registrato a Messina al n. 6952 Serie I del 03/12/2014 e che l'ammontare dell'appalto risultava così ripartito:

a) – Per lavori (al netto del ribasso del 56,0000%):	€ 32.501,76
b) - Per costo della manodopera:	€ 45.927,37
c) – Per oneri irriducibili per la sicurezza:	<u>€ 3.705,00</u>
Sommano	€ 82.134,13
d) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	<u>€ 36.500,00</u>
Importo complessivo	€ 118.634,13

-che i lavori sono stati consegnati il 21/08/2014, sotto le riserve di legge e dovevano ultimarsi entro il 20/02/2015 come risulta dal verbale relativo redatto in pari data;

-che, in data 20/02/2015, è stata predisposta apposita perizia di assestamento somme al fine di definire gli importi dell'intervento lasciando comunque l'onere finanziario originariamente impegnato sulla base della quale risulta il nuovo quadro economico di seguito riportato come rimodulato con determinazione n° 127 del 05/02/2015;

-che detta perizia di assestamento somme è stata approvata in linea tecnica con parere n° 03 del 20 febbraio 2015 ed in linea amministrativa con determinazione n° 330 del 01/04/2015 per l'importo complessivo di € 160.000,00 di cui € 110.218,67 quale importo complessivo dei lavori in perizia di assestamento al lordo (comprensivo di € 41.042,62 per costo della manodopera ed € 3.705,00 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 49.636,09 per somme a disposizione dell'amministrazione secondo la seguente comparazione:

Ribasso d'asta 56,000%

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei *<Lavori di manutenzione e pulitura degli specchi acquei della zona "A" e dei canali ricadenti in zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina>*, C.I.G.: 5870371F62, redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di € 74.646,62 al netto del ribasso d'asta del 56,0000%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 3.306,56;


LIQUIDARE alla ditta "Pizzo Pippo" con sede in Montagnareale, Via Belvedere, n. 25 – P.I.: 01220660839, la rata di saldo relativa ai *Lavori di manutenzione e pulitura degli specchi acquei della zona "A" e dei canali ricadenti in zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina*, di complessivi € 373,62 di cui € 82,20 per I.V.A., a seguito di emissione della fattura;

DARE ATTO che il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata all'impegno n° 688 del 17/07/2014 (DD. N° 667 del 26/06/2014), attingendo dal capitolo 6417 bil. 2014;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Vincenzo Gitto;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere al pagamento di che trattasi ed agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio

(ing. Giacomo RUSSO)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei *<Lavori di manutenzione e pulitura degli specchi acquei della zona "A" e dei canali ricadenti in zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina>*, C.I.G.: 5870371F62, redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di € 74.646,62 al netto del ribasso d'asta del 56,0000%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 3.306,56;


LIQUIDARE alla ditta "Pizzo Pippo" con sede in Montagnareale, Via Belvedere, n. 25 – P.I.: 01220660839, la rata di saldo relativa ai *Lavori di manutenzione e pulitura degli specchi acquei della zona "A" e dei canali ricadenti in zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina*, di complessivi € 373,62 di cui € 82,20 per I.V.A., a seguito di emissione della fattura;

DARE ATTO che il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata all'impegno n° 688 del 17/07/2014 (DD. N° 667 del 26/06/2014), attingendo dal capitolo 6417 bil. 2014;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Vincenzo Gitto;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere al pagamento di che trattasi ed agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente.


Il Dirigente
(arch. Vincenzo Gitto)

Allegati:

1. Stato finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole. Si attesta, inoltre, che trattasi di provvedimento obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Li 5-10-2015

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 373,62 imputata al cap. 6617 impegno n. 688/14

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 14/10/15 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

VI DIREZIONE
Servizio di Ingegneria Ambientale

Art. 160 L.R. 25/93

1. 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353

LAVORI: Lavori di manutenzione e pulitura all'interno della zona "A" e della zona "B" della R.N.O. "Capo Peloro" di Messina.

IMPRESA : Pizzo Pippo
Piazza Marconi Montagnareale 98060

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 20/02/2015



Contratto in data 27/11/2014 Repertorio n° 14250
Registrato a Messina il 03/12/2014 n.6952 Serie I

- Imp.Perizia di Ass. Somme:	€	110.363,91
di cui:		
- Per Costo della Manodopera non soggetto a ribasso	€.	41.042,62.
- Per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	3.705,00
- Somme a disp. dell'Amministrazione	€.	49.636,09
- Imp. Totale Perizia di Ass. Somme:	€	160.000,00

- Per imprevisti compreso IVA	€	1.508,79
Per I.V.A.	22 %	€ 24.280,06
- Per oneri di accesso a discarica	€	17.440,53
Per Spese Tecniche	€	2.470,00
- Per contributo a favore dell'AVCP	€	30,00
- Per Assicurazione Tecnici	€	201,71
- Per Acc. per trans. DPR513/12 ART.10	€	3.705,00
TOTALE	€	49.636,09

Data della Consegna :	21/08/2014
Data di Inizio Lavori :	21/08/2014
Data Scadenza Lavori :	20/02/2015
Lavori sospesi per giorni:	//
Nuova Scadenza Lavori :	//
Ultimazione dei Lavori :	20/02/2015
Giorni impiegati in più :	//
Giorni impiegati in meno :	//

STATO FINALE dei lavori eseguiti al 20/02/2015

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	1	Primo intervento di riapertura del Canale degli Inglesi	n.	1,00	4.130,70	4.130,70	
2	2	Successivi interventi di riapertura del Canale degli Inglesi	n.	2,00	2.565,97	5.131,94	
3	4	Manutenzione opere in legno con idoneo impregnante e vernice tixotropica	mq.	766,00	20,99	16.078,34	
4	Np.1	Realizzazione di stecato in legno	ml.	182,00	41,00	7.462,00	
5	6	Pulitura e sgombero inerti Canale Due Torri con l'impiego di montacarichi e mand'opera	gg.	3,00	1653,83	4.961,49	
6	12	Trasporto a rifiuto di materiali provenienti da scavi Km.62,600xmc.95	mckm	3.560,00	0,63	2.242,80	
7	9	Operaio Comune	ore	2.040,00	24,76	50.510,40	
8	15	Nolo barca a motore ecol.	ore	536,00	18,00	9.648,00	
9	10	Nolo barca a remi	ore	536,00	12,00	6.432,00	
10	11	Nolo autocarro	ore	88,00	33,00	2.904,00	
11	13	Costituzione di strati di bonifica...	mc.	30,00	15,70	471,00	
12	14	Compenso addizionale ai prezzi di cui all'art. prec.	tonkm	600,00	0,41	246,00	
		Sommano i lavori eseguiti				110.218,67	
		A detrarre oneri sulla sicurezza sui lavori eseguiti.				3.306,56	
		A detrarre costo manodopera				43.390,58	
		Restano da assogettare al ribasso d'asta				63.521,52	
		A detrarre ribasso d'asta del 56%				35.572,05	
		Restano al netto del ribasso d'asta				27.949,48	
		Oneri irriducibili per la sicurezza sui lavori eseguiti				3.306,56	
		Somma costo manodopera				43.390,58	
		Somma l'importo Netto dei Lavori				74.646,62	74.646,62 ✓
		a detrarre gli acconti già corrisposti con Certificato di pagamento n.1 e2					74.273,00
		Resta un credito residuo					373,62 ✓
		(Diconsi euro trecentosettantatre/62)					
		Messina li, 20 APR 2015 L'Impresa  Arch. Vincenzo Gitto Il direttore dei lavori  Ing. Giacomo Russo Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Milazzo con posizione n° 2376988/96 continuativa.-					



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale" (ai sensi della L.R. n. 8/2014)
VI DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA"
SERVIZIO "Ingegneria ambientale"

LAVORI di manutenzione e pulitura all'interno della zona "A" e zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina alla ditta "Pizzo Pippo", con sede in Montagnareale (ME), Via Belvedere, n. 25 - P.I.: 01220660839.

CIG: 5870371F62.

IMPRESA: "Pizzo Pippo", con sede in Montagnareale (ME), Via Belvedere, n.25 P.I.: 01220660839;

Importo lavori a base d'asta di € 123.500,00 compresi € 3.705,00 per oneri della sicurezza e € 45.927,37 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;

Importo lavori rimodulato (DD 127 del 05/02/2015) € 110.363,91 compresi € 3.705,00 per oneri della sicurezza e € 41.042,62 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;

Ribasso d'asta: 56 %

CONTRATTO n. 14250 di Repertorio del 27 novembre 2014

Certificato di Regolare Esecuzione

Il progetto di manutenzione e pulitura all'interno della zona "A" e zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina, è stato redatto dai tecnici del Servizio "Ingegneria ambientale" di questa Direzione; il suddetto progetto è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento, arch. Vincenzo Gitto, con parere n. 4 del 11/04/2014 e validato in pari data e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n.667 del 26/06/2014 impegnando la somma di € 160.000,00, di cui € 73.867,63 per lavori a base d'asta, € 45.927,37 per costo della manodopera e € 3.705,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 36.500,00 per somme a disposizione, la cui copertura finanziaria è assicurata con i fondi di cui al capitolo 6417 del Bilancio 2014, alla voce "Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali". L'importo complessivo di progetto pari a

€ 160.000,00 (euro Centosessantamila/00) è così ripartito:

a) – Per lavori a base d'asta:	€ 73.867,63
b) – Per costo della manodopera:	€ 45.927,37
c) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	<u>€ 36.500,00</u>
Importo complessivo	<u>€ 160.000,00</u>

Con lo stesso procedimento il suddetto dirigente ha stabilito di procedere all'esperimento della gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c) del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. In data 08 e 20 agosto 2014 è stata celebrata la gara in base alla quale è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa Pippo Pizzo che ha offerto un ribasso del 56%. Con determina n. 828 del 20/08/2014 il Dirigente competente ha approvato il verbale di gara aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa Pippo Pizzo.

L'ammontare dell'appalto resta così ripartito:

– Per lavori (al netto del ribasso del 56%) :	€ 32.501,76
– Per costo della manodopera:	€ 45.927,37
– Per oneri irriducibili per la sicurezza:	<u>€ 3.705,00</u>
Sommano	€ 82.134,13
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	<u>€ 36.500,00</u>
Importo complessivo	<u>€ 118.634,13</u>

L'impresa aggiudicataria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria prestata dalla HDI Assicurazioni Agenzia di Patti giusta polizza n. 0441405483 del 18/11/2014

Il contratto principale venne stipulato in data 27/11/2014 n° 14250 di rep., registrato a Messina il 03/12/2014 n. 6952 serie 1T con il quale i lavori venivano aggiudicati all'impresa Pippo Pizzo che ha offerto un ribasso del 56%;

Consegna e durata dei lavori: In data 21 agosto 2014 si è dato inizio ai lavori con consegna degli stessi sotto riserva di legge, giusto verbale del 21 agosto 2014.

Atti di accettazione dell'Impresa appaltatrice sulla diminuzione delle lavorazioni previste secondo la facoltà della stazione appaltante (art. 162 c. 1 del D.P.R. 207/2010).

In data 20 febbraio 2015 si è proceduto alla redazione di una **perizia di assestamento somme** al fine di definire gli importi dell'intervento lasciando comunque invariato l'onere finanziario originariamente impegnato sulla base della quale risulta il nuovo quadro economico di seguito riportato come rimodulato con determinazione n° 127 del 05 febbraio 2015:

NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO Perizia Assestamento			
1. LAVORI A BASE D'ASTA			€ 110.363,91
<i>di cui Costo della manodopera non soggetto a ribasso</i>	€	41.042,62	
<i>e Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€	3.705,00	
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Per imprevisti (compreso IVA)	€	1.508,79	
b) Per I.V.A. al 22%	€	24.280,06	
c) Per oneri di accesso alla discarica	€	17.440,53	
d) Per spese tecniche	€	2.470,00	
e) Per contributo a favore dell'AVCP	€	30,00	
f) Per assicurazione tecnici	€	201,71	
g) Per accantonamento per trans. DPRS 13/12 art. 10	€	3.705,00	
	SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 49.636,09	€ 49.636,09
	TOTALE IMPORTO		€ 160.000,00

Ancora:

Lavori in perizia (al netto del ribasso d'asta del 56%):	€ 73.748,61
Somme a disp.ne dell'Amm.ne	€ 49.636,09
TOTALE IMPORTO IN VARIANTE	€ 123.384,70

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati sospesi.

Proroghe

Nessuna proroga è stata richiesta.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Non ci sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni dell'Impresa

Nel corso dell'appalto all'Impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 20/02/2015, come accertato da verbale redatto in data 20/02/2015, e quindi in tempo utile.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date dalla Direzione Lavori

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data 20/04/2015 ed è stato firmato dall'impresa senza riserve nelle seguenti risultanze:

a) Per lavori.	€ 110.218,67
b) a detrarre oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso, pari al 3% sui lavori:	- € 3.306,56
c) a detrarre costo della manodopera:	- € 43.390,58
Resta l'importo da assoggettare a ribasso:	€ 63.521,52
d) a detrarre per ribasso d'asta del 56%	€ 35.572,05
Restano	€ 27.949,48
e) Per oneri sulla sic.za, pari al 3% sui lavori:	€ 3.306,56
f) costo della manodopera	€ 43.390,58
Restano in totale	€ 74.646,62
g) a detrarre Certificato di pagamento n.1	- € 60.817,00
h) a detrarre Certificato di pagamento n.2	- € 13.456,60
Restano	€ 373,62

Confronto fra le somme autorizzate e quelle spese.**SOMME AUTORIZZATE**

Somme autorizzate:

a) - Per Lavori

€. 110.363,91

b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Per imprevisti	€.	1.508,79
2) Per IVA 22%	€.	24.280,06
3) Per oneri di accesso alla discarica	€.	17.440,53
4) Per spese tecniche pari al 2% di a)	€.	2.470,00
5) Per assicurazione L.n. 07/2002	€.	201,71
6) Per acc. per trans. DPRS 13/12 art.10	€.	3.705,00
7) Per contributo a favore dell'AVCP	€.	30,00

Totale somme a disposizione dell'Amm/ne

€. 49.636,09

€. 49.636,09

SOMMA IMPORTO COMPLESSIVO

€. 160.000,00

SOMME SPESE

a) - Per Lavori

€. 74.646,62

b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Per I.V.A. 22% su € 74.646,62	€	16.422,26
2) Per oneri di accesso alla discarica	€	17.440,53
3) Per spese tecniche	€	2.470,00
4) Per assicurazione	€	201,71
5) Per contributo a favore dell'Autorità di vigilanza	€	30,00
6) Per vers. quota rib. D'asta L.R. n.20/07 art.3 c.2	€	7.650,00

SOMMANO

€. 118.861,12

€. 118.861,12

TOTALE**ECONOMIE €.****41.138,88****ECONOMIE****A) Per LAVORI:**

(€. 110.363,91- €. 74.646,62) = €. 35.717,29

B) Per SOMME A DISPOSIZIONE: (€. 49.636,09- €. 44.214,50) =€. 5.421,59**TOTALE ECONOMIE****€. 41.138,88**

Ciò premesso il sottoscritto **Ing. Giacomo Russo** nella qualità di Direttore dei lavori, in seguito al certificato di ultimazione dei lavori del 20/02/2015, con la scorta del contratto:

- visti gli atti contabili;
- considerato che i lavori sono stati eseguiti secondo il Capitolato Speciale d'Appalto, e regolamentate con il verbale di consegna dei lavori;

- considerato che l'importo dei lavori è compreso nei limiti delle somme autorizzate;
- considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA


che i lavori eseguiti dall'impresa "Pippo Pizzo" per i lavori di "manutenzione e pulitura all'interno della zona "A" e zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina", sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) Ammontare complessivo netto del conto finale:	€.	74.646,62
b) Dedotto l'acconto:	€.	<u>74.273,00</u>
Resta a Credito dell'Impresa a saldo	€.	<u>373,62</u>

(diconsi euro trecentosettantatre/62)

Messina, li 07 AGO.

L'Impresa



La Direzione Lavori

(Ing. Giacomo Russo)

IL DIRIGENTE R.U.P.

(arch. Vincenzo Gatto)