



rep. Gen.to 14306 ~~14321~~

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015)

Direzione: IV^A DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO

Servizio: Progettazione e Manutenzione - Viabilità Tirrenica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "Primo intervento di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico connesso alla frana di crollo massi del 29.01.2015 sulla S.P. 56, dal Km 8+000 al km 9+000 in località "Palostrico - Pizzo Motta" nel territorio del Comune di Rometta"
(D.D.G. n° 75 del 25 marzo 2015)

Pagamento 1° SAL

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1130 del 03/11/2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Contratto d'appalto del 6 ottobre 2015 n° rep. 14321, Registrato a Messina in data 16 ottobre 2015, col quale sono stati affidati all'impresa Vertical Projet S.r.L. - Cesarò (ME) i lavori di "Primo intervento di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico connesso alla frana di crollo massi del 29.01.2015 sulla S.P. 56, dal Km 8+000 al km 9+000 in località "Palostrico - Pizzo Motta" nel territorio del Comune di Rometta", per un importo contrattuale di € 35.430,54 al netto del ribasso d'asta del 40,4040 %, comprensivo degli oneri non deducibili sia per la sicurezza (pari ad € 5.560,00) che per il costo della manodopera (pari ad € 12.068,05);

VISTO ED ESAMINATO il 1° Stato d'Avanzamento - in data 14.10.2015 - dei Lavori eseguiti a tutto il 10 Giugno 2015, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 32.981,079 al netto del ribasso d'asta del 40,4040% ed al lordo delle relative percentuali degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera;

VISTO il Certificato di pagamento N° 1 emesso dal RUP in data 28 ottobre 2015 dell'importo di € 32.810,00 a cui devono essere sommati € 7.218,20 per IVA al 22% (che dovrà essere versata all'Erario ex art. 1 comma 629 della L. 190/14) per un importo totale del credito di € 40.028,20;

VISTO il DURC regolare emesso in data 9/10/2015;

VISTO il D.D.G. 75 del 27/03/2015

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Tutto ciò premesso

REGIONALE
DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELLA
1

PROPONE

1. **APPROVARE** gli atti contabili relativi al 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori di "Primo intervento di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico connesso alla frana di crollo massi del 29.01.2015 sulla S.P. 56, dal Km 8+000 al km 9+000 in località "Palostrico - Pizzo Motta" nel territorio del Comune di Rometta", dell'importo di € 32.981,079 al netto del ribasso d'asta del 40,4040% ed al lordo delle relative percentuali degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera;
2. **APPROVARE** il conseguente primo certificato di pagamento di € 32.810,00 oltre IVA al 22%
3. **LIQUIDARE** all'impresa Vertical Projet S.r.L., con sede in Cesarò (ME) Stradale Sant'Antonio n° 28, la rata di acconto lavori relativa al primo certificato di pagamento dell'importo di € 32.810,00 oltre IVA 22%
4. **DARE MANDATO** alla REGIONE SICILIANA - Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo, di provvedere all'emissione dell'ordine di accreditamento di € 40.028,20, così come previsto dall'art.3 del Decreto D. G. n° 75 del 27 marzo 2015.

LA RESPONSABILE del SERVIZIO

Ing. Arino Chiofalo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;


CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

1. **APPROVARE** gli atti contabili relativi al 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori di "Primo intervento di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico connesso alla frana di crollo massi del 29.01.2015 sulla S.P. 56, dal Km 8+000 al km 9+000 in località "Palostrico - Pizzo Motta" nel territorio del Comune di Rometta", dell'importo di € 32.981,079 al netto del ribasso d'asta del 40,4040% ed al lordo delle relative percentuali degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera;
2. **APPROVARE** il conseguente primo certificato di pagamento di € 32.810,00 oltre IVA al 22%
3. **LIQUIDARE** all'impresa Vertical Projet S.r.L., con sede in Cesarò (ME) Stradale Sant'Antonio n° 28, la rata di acconto lavori relativa al primo certificato di pagamento dell'importo di € 32.810,00 oltre IVA 22%
4. **DARE MANDATO** alla REGIONE SICILIANA - Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo, di provvedere all'emissione dell'ordine di accreditamento di € 40.028,20, così come previsto dall'art.3 del Decreto D. G. n° 75 del 27 marzo 2015;
5. **DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE** nei modi di Legge

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Celi



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 03/11/2015

IL DIRIGENTE



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere **FAVORILE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data **20/11/2017** 2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina **19/11/2017** Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

La Responsabile del servizio



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015

IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI di VIABILITA'

Servizi Progettazione e Manutenzione - 1° Distretto Viabilità Tirrenica

LAVORI : Primo intervento di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico connesso alla frana di crollo massi del 29.01.2015 sulla S.P. 56, dal Km 8+000 al km 9+000 in località "Palostrico - Pizzo Motta" nel territorio del Comune di Rometta

CIG 62153572DA

IMPRESA : Vertical Projet S.r.L. - Cesarò (ME)

Stato di avanzamento n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 10 Giugno 2015

Contratto	in da 06/10/2015	Repertorio n°	14321	Registr. all'Uff. Reg. di	Messina
	in data	al numero		Mod. IT Vol.	
Atto aggiuntivo	in data	Repertorio n°			
Atto di sottomissione	in data	Repertorio n°		Registr. all'Uff. Reg. di	
	in data	al numero			

- Importo lavori a base d'asta	€ 29.871,95
- oneri irriducibili per la sicurezza	€ 5.560,00
- manodopera	€ 12.068,05
- Importo totale lavori	€ 47.500,00
- Importo perizie suppletive lorde	
- Importo del contratto depurato del ribasso d'asta in ragione del 40,4040 %	€ 35.430,54
- Importo perizie suppletive al netto	

- Fondo a disposizione dell'Amministrazione **€ 17.500,00**

Del quale impegnato :

- Per I.V.A. 22% sull'importo netto	€ 7.794,72
- Per spese tecniche 2%	€ 950,00
- Pubblicazioni ed autorità vigilanza	€ 0,00
- indennità di occupazioni ed espropri	€ 0,00
- Polizza Merloni	€ 0,00
- Per competenze tecniche	€ 0,00
- Per indagini geognostiche	€ 0,00
- Per sorveglianza Archeologica	€ 5.000,00
- Per imprevisti	€ 1.100,00

Oneri da ribasso :

- Per art. 3 comma 2 L.R. 20/07 (CPT) € 2.413,89

Economiche da ribasso : € 12.310,85

TOTALE somma impiegata € 65.000,00

Data della consegna	:	05/05/2015
Data di inizio lavori	:	
Scadenza tempo utile per ultimazione lavori	:	44 18/06/2015
I lavori rimasero sospesi dal per nomina Archeologo al per conferimento incarico Archeologo dal per nota Sindaco al	:	14/05/2015 01/06/2015 10/06/2015
I lavori rimasero prorogati	:	
I lavori risultano sospesi dal Per cui la nuova scadenza del tempo utile è Per cui la nuova scadenza	:	06/07/2015
Giorni impiegati in più	:	
Giorni impiegati in meno	:	

Lavori a misura

N.	Articolo elenco	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo unitario	Importo parziale euro	Importo totale euro
1	(AN. 5)	Disgaggio di elementi lapidei	m ³	819,350	€ 6,70	€ 5.489,645	
2	6.5.3	Rete Metallica a doppia torsione	m ²	1463,475	€ 6,72	€ 9.834,552	
3	AN.14/1,b	Fornitura e collocazione di Funi	m	635,560	€ 11,70	€ 7.436,052	
4	AN.15/a.1,1/2	Fornitura e collocazione Pezzi	m	64,000	€ 72,00	€ 4.608,000	
5	AN.15/1.b.1,1/2	Fornitura e collocazione Pezzi	m	218,000	€ 69,10	€ 15.063,800	
6	C41	Nolo Elicottero	Giorno	1,000	€ 2.025,06	€ 2.025,060	
Sommario i lavori a misura							€ 44.457,109
A detrarre							
Oneri sicurezza						11,705%	€ 5.203,705
Percentuale Manodopera						24,406%	€ 10.850,202
Restano da assoggettare al ribasso d'asta del						40,4040%	€ 28.403,202
A detrarre il ribasso d'asta							€ 11.476,030
Restano							€ 16.927,172
Oneri sicurezza						11,705%	€ 5.203,705
Percentuale Manodopera						24,406%	€ 10.850,202
Importo Netto dei Lavori							€ 32.981,079
Emesso S.A.L. N° 1 in data							
L'impresa				Il direttore dei lavori 			
Visto:							
Il responsabile del procedimento							



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015

4° DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA'

OGGETTO : Primo intervenuto di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio geomorfologico connesso alla frana di crollo massi del 29/01/2015 sulla S.P. 56 dal Km 8+000 al Km 9+000 in località Palostrico - Pizzo Motta nel Territorio del Comune di Rometta

CIG 62153572DA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1

relativo al 1° S.A.L.

Ammontare dei certificati precedenti		
N° ord.	Data	Importo
Totale		€ 0,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto il Contratto in data 06/10/2015 al n° 14321 di repertorio registrato in Messina in data 16/10/2015 al n° 6686 Mod. IT con il quale venne affidata all'Impresa Vertical Projet S.r.l. l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 35.430,54 al netto del ribasso d'asta del 40,4040%

- Visto il Verbale di consegna lavori in data 05/05/2015

- Risultando che dalla contabilità ad oggi risulta che l'impresa ha effettuato lavori per netti Euro

Per Lavori e somministrazioni
 Per materiali giacenti in cantiere
 Per anticipazioni 10%
 Per oneri irriducibili sicurezza
 Sommano

Da cui detraendo :

Anticipazione 10%
 La ritenuta del 0,50% per infortuni
 Ammontare certif. prec. ti
 Arrotondamento

Totale deduzioni
 Risultata il credito all'Impresa

€ 32.981,08	
€ 32.981,08	€ 32.981,08
€ 164,91	
€ 0,00	
€ 6,17	
€ 171,08	€ 171,08
	€ 32.810,00

- Visto il D.U.R.C. emesso in data 28 ottobre 2015

certifica che (dopo il dovuto riscontro in merito agli adempimenti Equitalia):



- ai sensi dell'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, al netto delle ritenute di Legge, in arrotondamento si può pagare all'Impresa la rata di € 32.810,00

Messina, 28 ottobre 2015

Il Dirigente R. U. P.
 Ingegnere Giuseppe Celi

L'Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso
 FINAIL sede di MESSINA Codice Ditta 18821872 CC. 55 Cod. PAT. 021137952 cc. 47

Il Direttore dei lavori
 Ingegnere Anna Chiofalo

CREDITORI e loro residenza	OGGETTO DEL CREDITO e relativa liquidazione	S O M M A		TITOLI GIUSTIFICATIVI
		Parziale per ogni articolo di credito	Totale per ogni mandato	
Vertical Projet S.r.l. ERARIO quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L. 190/14 a carico della Vertical Projet S.r.l.	Certificato di pagamento N° 1		€ 32.810,00	1° S. A. L.
			€ 7.218,20	Per I.V.A. 22%
			€ 40.028,20	Totale
		Messina,	28/10/2015	
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Anna Chiopalo 		
		IL DIRIGENTE e R. U. P. Ing. Giuseppe Celi 		
	TOTALE	Euro	40.028,20	