



# Città Metropolitana di Messina

Direzione: V – Viabilità - II Distretto  
Servizio: Manutenzione

## DETERMINAZIONE

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2010-2011-2012, a contratto aperto, sulle SS.PP. ricadenti nei comuni di S. Agata Militello, Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi, Acquedolci, S. Fratello, Caronia, Capizzi, S. Stefano di Camastra, Reitano, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Castel di Lucio e Tusa.-  
C.I.G.:0830176AE5 - C.U.P.:B57H10001420003.

**Approvazione stato finale e certificato di collaudo.**

IMPRESA: GIUNTA GIUSEPPE – viale Bocchetta is. 350 n°1412 -98122 MESSINA

CONTRATTO: 13932 del 20/07/2011 Reg. a Messina il 05/08/2011 al n° 808 serie F

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. *1651* del *21-12-2015*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**Che** il progetto principale, redatto in data 25/10/2010 dal geom. Antonino SAVIO e dal geom. Antonino LETIZIA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento. ing. Benedetto SIDOTI PINTO, con parere n° 86 del 12/1106/2010, per l'importo complessivo di € 900.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:		€ 703.400,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 16.000,00	
restano a base d'asta:	€ 687.400,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20%	€ 140.680,00	
2) Spese tecniche 2%	€ 14.068,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€ 703,40	
4) Per imprevisti e/o oneri discarica	€ 6.028,60	
5) Per accantonamento art. 26,c.4, L. 109/94 Coordinata con la L.R. 7/02 e ss.mm.ii.	€ 10.000,00	
6) Per pagamenti prove di laboratorio	€ 3.120,00	
4) Pubblicità gara	€ 22.000,00	
sommano	€ 196.600,00	€ 196.600,00
Importo complessivo		€ 900.000,00

**che** lo stesso progetto è stato finanziato con fondi previsti dal Bilancio Provinciale impegnando € 200.000,00 sul Cap. 7727 bilancio 2010 e la restante somma di € 700.000,00 sul bilancio pluriennale 2010/2012;

**che** a seguito di pubblico incanto, svolto in data 12/04/2011 ed in data 05/05/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa GIUNTA GIUSEPPE con il ribasso del 22,3910%;

**che** è stato stipulato contratto in data 20/07/2011 Rep. N° 13932, reg. a Messina il 05/08/2011 al N° 808 Serie F;

**che** I lavori furono consegnati in data 27.06.2011 come risulta dal relativo verbale in pari data;

**che** in data 08/07/2013, il direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 900.000,00, così ripartito:

**IMPORTO LAVORI:**

a base d'asta	€	687.400,00
a detrarre il ribasso del 22,391%	€	<u>153.915,73</u>
importo netto ribassato	€	533.484,27
oneri sicurezza	€	<u>16.000,00</u>
importo netto contrattuale	€	549.484,27

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

1) Per quota ribasso C.P.T.(10% rib. Asta)	€	15.391,57
2) per I.V.A. 21% (A+B)	€	115.391,70
3) Spese tecniche 2% (A+B)	€	14.068,00
4) per assicurazione obbligatoria	€	703,40
5) per indagini geofisiche e prove di laboratorio	€	22.820,00
6) per imprevisti, attrezzature e oneri discarica	€	10.425,33
7) per accantonamento art. 26 c. 4, L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/02 e ss.mm.ii.	€	10.000,00
8) per pubblicazione ed avvisi ad opponendum	€	<u>7.800,00</u>
Sommano a disposizione	€	196.600,00
Importo complessivo	€	<u>746.084,27</u>

**ECONOMIE DI RIBASSO**

Ribasso residuo del 22,391% ( al netto della quota C.T.P.)	€	138.524,16
Altre economie	€	15.391,57
Sommano	€	<u>153.915,73</u>
Tornano	€	900.000,00

**che** la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 21 del 26.07.2013;

**che** il primo atto aggiuntivo (nuovi prezzi) del 14/10/2011 è stato rubricato al n° 878;

**che** il secondo atto di sottomissione del 31/07/2013 è stato rubricato al n° 1221;

**che** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/06/2014, come accertato dal relativo verbale redatto in pari data e, quindi, entro i termini contrattuali;

**che**, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni e non sono state concesse proroghe del termine di ultimazione;

**che** lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 15/09/2014;

**che** il certificato di collaudo è stato redatto dall'Ing. Giuseppe Lo Presti in data 25/05/2015, con esito positivo dell'importo di €. 549.448,26;

**che** come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 900.000,00 sono residuati € 161.592,77,

**Certificati di pagamento:**

N° 1 del 21/10/2011 di	€	107.000,00
N° 2 del 14/05/2012 di	€	83.100,00
N° 3 del 29/08/2012 di	€	139.300,00
N° 4 del 04/07/2013 di	€	116.700,00
N° 5 del 06/11/2013 di	€	93.530,00
N° 6 del 06/08/2014 di	€	9.810,00
Saldo Stato finale	€	<u>8,26</u>
Sommano	€	549.448,26

Pagamento somme a disposizione

1. I.V.A. 21%	Sal 1,2,3,4	€	93.681,00
2. I.V.A. 22%	Sal 5,6, S.F.	€	22.736,62
3. Pagamento drenaggi sub/or.		€	16.477,18

4. Spese imprevisti e attrezzature	€	10.310,55	
5. Pagamento sondaggi radar	€	5.493,42	
6. Spese tecniche 2%	€	14.068,00	
7. Pubblicità	€	10.800,63	
8. C.P.T.	€.	15.391,57	
Sommano	€	<u>188.958,97</u>	€ 188.958,97
Economie			738.407,23
1. Tornano	€		<u>161.592,77</u>
	€		<b>900.000,00</b>

### VISTI

lo stato finale redatto in data 15/09/2014 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, per l'importo di € 549.448,26, al netto del ribasso d'asta del 22,3910%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 16.000,00;

il certificato di collaudo, redatto in data 25/05/2015 con esito positivo, dall'ing. Giuseppe LO PRESTI;

il D.U.R.C. del 09/11/2015 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 15/12/2010- liquidazione finale dei lavori - l'impresa GIUNTA GFIUSEPPE risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Messina e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.di Messina;

### CONSIDERATO

**che** l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 36,01;

**che**, come si evince dallo stesso certificato di collaudo, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

**che** dell'importo complessivo originario di € 900.000,00 sono residuati € 161.592,77

### PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

1. di approvare lo stato finale redatto in data 15/09/2014 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, per l'importo complessivo di € 549.448,26, secondo il quadro economico di cui sopra;

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Rosario BONANNO

### IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,


### D E T E R M I N A

**APPROVARE** lo stato finale, redatto in data 15/09/2014 dal direttore dei lavori, Geom. Antonino SAVIO, per l'importo di € 549.448,26, al netto del ribasso d'asta del 22,3910%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 16.000,00 e il certificato di collaudo dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2010-2011-2012, a contratto aperto, sulle SS.PP. ricadenti nei comuni di S. Agata Militello, Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi, Acquadolci, S. Fratello, Caronia, Capizzi, S. Stefano di Camastra, Reitano, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Castel di Lucio e Tusa.-" redatto in data 25/05/2015, con esito positivo, dall'ing. Giuseppe LO PRESTI;

**LIQUIDARE E PAGARE** all'impresa GIUNTA GIUSEPPE la rata di saldo di € 8,26 oltre I.V.A., con successivo provvedimento;

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge, non comportando spesa oltre le somme impegnate (€ 200.000,00) al Cap. 7727 bil. 2010 e nel bilancio pluriennale 2010/2012 (€ 700.000,00).

Il Dirigente  
Ing. Giuseppe CELI



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 23/12/2015

Il DIRIGENTE  
Dott.ssa Maria Grazia Nulli



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria  
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 10,08 imputata al cap. 7727 impegno n. 72/2012

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 23/12/15 Il Funzionario


Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Grazia Nulli




VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

